




PROVINCIE ■ ■ UTRECHT

# ONDERBOUWING OVEREENKOMSTEN BAM

4 FEBRUARI 2019





## 5 OVEREENKOMSTEN

1. Herijking Uithoflijn Planning (HUP- juni 2018) - verdragingskosten BAM
2. Afrekening (VTW189) uitwerking maatregelen stationsgebied (juni 2018)
3. Nadere overeenkomst SABUTO (VTW 150) (Vaartsche Rijn - USP, juni 2017)
4. Nadere overeenkomst (aug. 2016)
5. Vaststellingsovereenkomst (principeakkoord dec 2018) - afronding lopende geschillen



## HUP (JUNI 2018)

- **Vertragingskosten:**
  - oorzaken bij opdrachtgever (bijv. stationsgebied en veiligheidssystemen)
- 1e bedrag dat BAM inbracht: € 16,6 miljoen
- Analyse door POUHL/kostendeskundige(n): € 9,7 miljoen
- Onderhandelingen
- Uiteindelijke totaalsom: € 10,3 miljoen
- **Afkoop risico's vervolg:** € 4,1 miljoen
- **Totaal:** € 14,4 miljoen
- Binnen budgettaire kaders PS (binnen €84 miljoen)





## AFREKENING (VTW 189) UITWERKING MAATREGELEN STATIONSGBIED



- Kosten 0,6 mln
- Alternatief uitwerken vertraging afbreken patatstraat:
  - Tijdelijk spoor rondom pilaar
- Uitgewerkt maar niet uitgevoerd.



## VERSNELLING SABUTO (JUNI 2017)

- Kosten: €3,5 miljoen  50 km/u  80 km/u
- AD-artikel: "mijlpaal niet gehaald"
- Extra werkzaamheden openbare ruimte Science Park
- Toegankelijkheid voor bus, fiets en voetgang
- Mijlpaal wel gehaald ondanks tegenslag niet leveren beveiligingssysteem
- Start testen
- Belangrijke kruispunten eerder vrijgemaakt voor weggebruikers



## OVEREENKOMST AUG 2016



- Kosten: €2 miljoen
- AD-artikel: "ten onrechte betaald"
- Betreft: kosten verleggen kabels en leidingen USP-gebied en Stationsgebied