

Halfjaar verantwoording
2006
Programma
Agenda 2010
en
projecten

Inhoud	2
1. Inleiding.....	3
2. Algemeen.....	3
2.1 Aandachtspunten / Risico's.....	4
2.2 Financiën.....	8
2.3 Toelichting 'dashboard' model.....	10
3. De projecten.....	11
3.1 Nieuw Wonen Ondiep.....	11
3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost.....	13
3.3 Hart van de Heuvelrug.....	15
3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis.....	18
3.5 Vrede van Utrecht.....	20
3.6 De Schammer.....	22
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten.....	24
3.8 Stichtse Lustwarande.....	25
3.9 Wandelen in Utrecht.....	27
3.10 Op de fiets.....	30

1. Inleiding

Gevolg gevend aan het besluit van GS van 15 augustus jl, waarin de 1^e kwartaalrapportage Agenda 2010 werd aangehouden en besloten werd om deze te transformeren tot een 1^e halfjaar rapportage, ontvangt u thans de rapportage over het eerste halfjaar van 2006 van het programma Agenda 2010.

Gelijktijdig hiermee wordt het voorstel ‘afronding en borging Agenda 2010’ met daarin overzicht van de financiële consequenties Agenda 2010 en voorstellen betreffende de herallocatie van middelen ter besluitvorming voorgelegd. Deze halfjaarrapportage dient als onderliggend stuk ten behoeve van het voorstel ‘Afronding en Borging Programma Agenda 2010’.

In hoofdstuk 2 van deze halfjaarrapportage worden de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en een samenvatting van opvallende zaken op projectniveau weergegeven. Tevens worden de belangrijkste financiële aspecten van het programma en de projecten belicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 1^e kwartaal 2006 en de verwachte mijlpalen van het 2^e kwartaal 2006. Zo nodig worden resultaten nader toegelicht. De rapportage geschiedt aan de hand van het ‘dashboard’-model.

2. Algemeen

In het tweede kwartaal is gestart met de voorbereidingen om Agenda 2010 vóór het einde van 2006 af te ronden. In gesprekken met projectdirecteuren en projectleiders is onderzocht wat hiervoor de organisatorische en financiële randvoorwaarden zouden moeten zijn.

Allereerst zijn de behaalde en nog te behalen resultaten afgezet tegen de oorspronkelijke doelstelling, **waarbij geconstateerd kan worden dat het programma als geheel succesvol verloopt**. Enkele projecten gaan zelfs (binnen de gestelde budgetten) meer realiseren dan de oorspronkelijke doelstelling was.

Naar het zich thans laat aanzien zijn er geen organisatorische of financiële belemmeringen die het afronden van Agenda 2010 in de weg kunnen staan. Wel moeten er nog besluiten genomen ten aanzien van de borging van die projecten die doorlopen in 2007 en verder, en moet er een besluit worden genomen hoe om te gaan met de gelden die naar verwachting op programma niveau zullen restereren. Hierover is een beslisdocument in voorbereiding dat in aug/sept wordt aangeboden in de DR en aan GS.

Zoals in de 4^e kwartaalrapportage aangekondigd is de vacature projectleider Wandelen ingevuld in overleg met de dienst MEC. Dhr Bas Wijffels van de sector DER heeft per 1 februari 2006 de taak projectleider Wandelen op zich genomen.

Vanwege het vertrek van de projectleider, dhr. P. Laban, wordt Ureka! naar alle waarschijnlijkheid per 1 september 2006 versneld ondergebracht bij de lijnorganisatie (MEC). Dit is in lijn met het voornemen om het programma Agenda 2010 eind dit jaar af te ronden.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico's binnen de projecten .

2.1 Aandachtspunten / Risico's

Nieuw Wonen Ondiep

Het project is nagenoeg afgerond. De regierol is overgedragen aan de gemeente Utrecht, de Provincie neemt op bestuurlijk niveau deel aan de Stuurgroep Levenslustig Ondiep. Aandachtspunt is nog het ontwikkelen van een goed monitor instrument voor het project, dit is momenteel op ambtelijk niveau onder handen. Met het monitor instrument zal de voortgang en de besteding van de provinciale middelen bewaakt worden.

Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

In december 2005 ondertekenden de partijen een overeenkomst waarin het ontwerp en het toetsingskader voor Nieuw Wonen is vastgesteld en waarin afspraken zijn gemaakt over verdere uitvoering en samenwerking.

In het eerste kwartaal van 2006 heeft de gemeente Veenendaal op basis van het ontwerp en het toetsingskader een uitvoeringsplan opgesteld. In het tweede kwartaal 2006 is het uitvoeringsplan Nieuw Wonen en de concept prestatieovereenkomst vastgesteld door GS (besluit 30 mei 2006) en ter advisering voorgelegd aan Commissie ZCW (19 juni 2006). Ook het college van B&W van gemeente Veenendaal heeft begin juni het uitvoeringsplan en concept prestatieovereenkomst vastgesteld.

Ook het college van B&W van gemeente Veenendaal heeft begin juni het uitvoeringsplan en concept prestatieovereenkomst vastgesteld. In het derde kwartaal (5 oktober 2006), na de gemeenteraadsvergadering van september in Veenendaal, zal de feitelijk ondertekening van de prestatieovereenkomst plaatsvinden en zal de subsidiebeschikking worden afgegeven.

Ook hier blijft het aandachtspunt het monitoren van de voortgang en de besteding van de provinciale middelen.

Hart van de Heuvelrug

Het bestuurlijk platform heeft overeenstemming bereikt over een visie op de toekomstige invulling van het vliegveld Soesterberg. In het komende half jaar zal gewerkt worden een ruimtelijk plan. Het tijdsbestek om te komen tot een haalbaar plan is ambitieus. Ook is het spannend of de verschillende randvoorwaarden leiden tot een plan dat zowel wettelijk (o.a. flora en faunawet), als maatschappelijk, als bestuurlijk als financieel haalbaar is.

De defensieterreinen Jessurunkamp en Richelleweg kunnen naar verwachting in het 3^e kwartaal van 2006 aangekocht worden van Domeinen. Aandachtspunt hierbij is de discussie over de waardering van de terreinen.

Naar verwachting kan het clustercontract Kamp van Zeist eind 3^e kwartaal worden ondertekend. Samenhang met het clustercontract Den Dolder is een must. Dit omdat met de verdien capaciteit van Den Dolder het groen maken van Zeist moet worden betaald.

Voor het cluster Den Dolder zijn heldere uitspraken gedaan over de ruimtelijke invulling. Momenteel wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren. Daarbij speelt een maatschappelijke discussie over bebouwingsmogelijkheden in Den Dolder.

In het eerste halfjaar heeft het Bestuurlijk Platform een uitspraak gedaan over het tracé van de Westelijke Corridor. Nu dit tracé is vastgesteld kan voor het gehele tracé verder worden gewerkt aan nadere concretisering van de planvorming, planning en kosten. Hier is al belangrijke voortgang geboekt.

Het clustercontract voor Kamp van Zeist is zo goed als gereed. In het 3^e kwartaal 2006 worden een aantal bestuurlijke overleggen gepland.

Bij Cluster Den Dolder is het zorgvraagstuk (behoefte 2^e zorgkern) in het eerste half jaar beantwoord. Momenteel wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren.

Bijzonder aandachtspunt blijft ook in het tweede halfjaar het opzetten van een financiële administratie van het programma Hart van de Heuvelrug, waarvan geprognosticeerd is dat die in het eerste kwartaal gereed zou zijn maar die nog niet gereed is gekomen. Aansluiting van de financiële regimes van de provincie en de gemeenten Soest en Zeist blijkt bij het opzetten van de administratie een lastig punt te zijn.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Het gehele traject bibliotheekautomatiseringssysteem is afgerond inclusief de leverancierskeuze door de bibliotheken en het implementatieplan van de SUB. Het voorstel voor de aanschaf van het systeem wordt 4 juli a.s. voorgelegd aan GS. De implementatie zal door de op te richten Service Organisatie ter hand worden genomen. Het in vorige rapportages gesignaleerd aandachtspunt betreffende oprichting van de beoogde Service Organisatie, thans Bibliotheek Service Centrum (BiSC) genoemd, is opgelost. De recent aangestelde interim manager van het BiSC heeft als primaire taak de implementatie van het ICT systeem.

Voor 13 Utrechtse gemeenten is de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis gestart, in het 1^e kwartaal zijn hiervoor de plannen van aanpak opgeleverd. Vóór 1 maart zijn 10 nieuwe aanvragen voor procesbegeleiding en 1 aanvraag voor de investeringsbijdrage ingediend. Aandachtspunt is de financiering van de investeringsbijdrage voor mogelijk 16 i.p.v. 10 cultuurhuizen.

Naar verwachting kan Ureka! in maart 2007 worden afgerond, na voltooiing van de laatste tranche investeringsbijdrage voor de cultuurhuizen.

Vanwege het vertrek van de projectleider, dhr. P. Laban, wordt Ureka! waarschijnlijk per 1 september 2006 ondergebracht bij de lijnorganisatie (MEC). Dit is in lijn met de voornemens het programma Agenda 2010 eind dit jaar af te ronden.

Vrede van Utrecht

De stichting Vrede van Utrecht is in december 2005 opgericht door de gemeente Utrecht en de Provincie. Provincie en Gemeente hebben ieder een subsidierelatie met de Stichting voor de uitvoering van de jaarlijkse activiteitenprogramma's. Aandachtspunt is het monitoren van de besteding van gelden in de komende jaren. De intentie is om de met ingang van 01-01-07 de stichting budgethouder te laten zijn.

De evaluatie van het programma Vrede van Utrecht wordt uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal van 2006. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie vindt besluitvorming plaats over de continuering van het project vanaf 2007. De uitkomsten uit deze evaluatie worden meegenomen in de op te stellen samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en provincie, voor de periode 2007-2013, op te stellen in het derde kwartaal van 2006.. De resultaten van de evaluatie en de samenwerkingsafspraken worden in het najaar voorgelegd aan GS.

Tot en met 2006 zijn samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeente en provincie vastgelegd in een intentieovereenkomst en een uitvoeringsconvenant. Voor de periode na 2006 wordt - na een evaluatie van de resultaten – uitgegaan van continuering van de Vrede van Utrecht met een gelijk jaarlijks financieel kader als in de periode 2004 t/m 2006, onder dezelfde condities (50/50 financiering door resp. gemeente en provincie). Voor de periode na 2010 dient nog

dekking te worden gevonden. Voor het jaar 2013 dient een groter budget beschikbaar gesteld te worden voor een grootse viering van de Vrede van Utrecht.

De Schammer

Het inrichtingsplan is verder uitgewerkt, de Dienst Landelijk Gebied verwerft in opdracht van de provincie en de partners de grond die nodig is om het plan Schammer te realiseren. Het proces om te komen tot een minnelijke verwerving is afgerond. De grondeigenaren hebben een schriftelijke bieding gekregen.

Partijen hebben reeds besloten om indien de minnelijke werving niet tot het gewenste resultaat leidt over te gaan tot onteigening. Hiertoe is een onteigeningsplan opgesteld, dat door de gemeenteraad van Leusden in september moet worden vastgesteld.

Voor wat betreft de fietstunnel is de artikel 19 procedure van de WRO is binnen de gemeente Leusden afgehandeld. Het traject aan de kant van Amersfoort behoeft nog wat meer tijd. Met de grondeigenaar is onderhandeld over in gebruikneming van de grond om de tunnel te kunnen bouwen

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

Eind van het jaar hebben GS en PS ingestemd met de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook met de aanleg van de parkeerplaats bij Fort bij Vechten. Inmiddels is het hele vergunningetraject gestart.

Omdat de geplande locatie aan de rand van de EHS ligt, wordt een uitgebreid flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet moet is vermoedelijk elders een stuk grond worden aangewezen ter compensatie. Het compenseren van grond vereist de nodige tijd voor procedures en besluitvorming. Ook aanbestedingsprocedures nemen forse tijd in beslag.

Stichtse Lustwarande

Geen bijzonderheden t.a.v. de lopende trajecten 2006. Het uitvoeringsprogramma 2007 wordt op 4 september door de stuurgroep Stichtse Lustwarande behandeld. Na vaststelling door de stuurgroep zal het ter vaststelling worden aangeboden aan GS.

Het uitvoeringsprogramma 2007 is het laatste uitvoeringsprogramma voor de Stichtse Lustwarande. Uitvoering van deelprojecten zal nog doorlopen tot eind 2007. De inhoudelijke componenten van het project (Visie en Identiteit) zullen binnen de staande organisatie geborgd worden. Bedoeling is om oktober/november de overdracht naar de sector RGO te hebben afgerond.

Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Met de uitvoering van de laatste uitvoeringsprogramma's is een start gemaakt. Vooruitlopend op de overdracht aan de sector DER is de projectleiding vanaf februari 2006 overgenomen door de senior coördinerend beleidsmedewerker recreatie en toerisme. Hiermee is het vertrek van de projectleider ondervangen. Omwille van de continuïteit is extra capaciteit ingezet in de projectondersteuning. De wisseling van projectleiders heeft geen nadelige gevolgen gehad voor de voortgang van het project.

Op de Fiets

De reservelijst van projecten is inmiddels vastgesteld en toegevoegd aan het programma. Het project loopt zoals gepland, geen bijzonderheden.

De fietsrouteplanner die op 14 juni 06 in gebruik is gesteld, en via de provinciale website te raadplegen is blijkt een groot succes.

2.2 Financiën

In het 2^e kwartaal van 2006 is een inventarisatie gemaakt van de uitputting tot en met 2006 en de verwachte uitgaven in 2006 en verder. Dit is een financiële momentopname van projecten in beweging. Toch geeft het een indicatie van de uitputting van de budgetten Agenda 2010 ultimo 2006.

Tabel: schatting uitputting budgetten Agenda 2010 (stand 31/08/2006)

	2002-2005	2006	2007 e.v. uitvoering	Risico dekking	Reserve onvoorzien	2007 e.v. totaal	Structuur-fonds	Bijdrage derden	Restant / Tekort
Programma kosten	€ 582.313	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 582.313-
Reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 780.000	€ 1.300.000	€ 0	€ 520.000
Wandelen	€ 1.820.328	€ 2.557.162	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 400.000	5.200.000	€ 0	€ 422.510
Op de Fiets	€ 1.831.248	€ 2.100.000	€ 8.203.453	€ 0	€ 0	€ 8.203.453	10.760.000	2.385.500	€ 1.010.799
De Schammer Stichtse	€ 912.774	€ 3.626.549	€ 2.860.000	€ 1.450.000	€ 235.000	€ 4.545.000	€ 7.970.000	1.762.500	€ 648.177
Lustwarande	€ 1.434.815	€ 1.886.329	€ 3.755.000	€ 0	€ 0	€ 3.755.000	€ 7.120.000	€ 83.682	€ 127.538
Vrede van Utrecht	€ 1.999.797	€ 1.150.000	€ 4.200.000	€ 0	€ 0	€ 4.200.000	€ 6.895.000	€ 800.000	€ 345.203
NHW / Fort Vechten	€ 837.254	€ 554.500	€ 5.850.000	€ 0	€ 0	€ 5.850.000	€ 7.290.000	€ 0	€ 48.246
Ureka!	€ 839.647	€ 2.701.000	€ 800.000	€ 0	€ 0	€ 800.000	€ 4.800.000	€ 0	€ 459.353
Hart v/d Heuvelrug	€ 2.655.019	€ 1.234.000	€ 5.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 7.000.000	€ 10.850.000	€ 60.000	€ 20.981
NW Ondiep	€ 967.983	€ 3.642.442	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 5.065.733	€ 0	€ 44.692-
NW Veenendaal	€ 581.503	€ 657.400	€ 3.021.750	€ 0	€ 0	€ 3.021.750	€ 4.129.267	€ 0	€ 131.386-
Veenweidegebied	€ 202.813	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 320.000	€ 0	€ 117.187
WK Jeugd							€ 550.000		
Totaaltelling	€ 14.665.494	€ 20.109.382	€ 34.590.203	€ 3.450.000	€ 235.000	€ 39.055.203	€ 72.250.000	€ 5.091.682	€ 2.961.603
Korting Veenweide							€ 4.550.000		
Oorspronkelijk bedrag structuurfonds							€ 76.800.000		

2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of er sprake is van punt van aandacht.

Hiervoor zijn 6 categorieën benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

“Doel”

Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

“Tijd”

Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

“Middelen”

Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

“Resultaat”

Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

“Kwaliteit”

Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.

“Borging”

Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.

3. De projecten

3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

- Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig Ondiep)
- Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant, waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.
- Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijke effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 1^e half jaar 2006

- Op 26 januari heeft het congres Leren van Nieuw Wonen plaatsgevonden. (“ Een interactieve dag over levensloopbestendige wijken ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.”) Dit congres vond plaats in het kader van de kennisoverdracht. Tijdens deze interactieve dag hebben de deelnemers aan het ontwerpproces in Ondiep de door hun opgedane ervaringen uitgewisseld met geïnteresseerden die vergelijkbare processen willen opzetten. Het congres was een succes. De deelnemers, rond de 130, waren in de evaluatie heel positief over de dag. Vooral het interactieve karakter is gewaardeerd door de deelnemers.
- Op 28 februari heeft de besluitvorming rond de overeenkomst voor het ontwerp en de prestatieovereenkomst voor de stimuleringsbijdrage plaatsgevonden in het college van gedeputeerde staten.
Hiermee is de formele basis gelegd voor de overdracht van de regierol naar de gemeente Utrecht. Daarnaast treedt voor het project nu ook formeel een nieuwe fase in: de uitvoeringsfase. Tijdens deze fase heeft de provincie een bescheiden rol. Deze rol is vooral gericht op het monitoren van het uitvoeringsproces.
Met het toekennen van de stimuleringsbijdrage aan de gemeente Utrecht draagt de provincie financieel bij aan het realiseren van het vastgestelde ontwerp.
- Op 1 maart heeft de feestelijke ondertekening van de overeenkomsten plaatsgevonden. De ondertekening vond plaats tijdens een grote happening in Ondiep. De happening bestond uit een aantal onderdelen die allemaal nauw met elkaar verbonden waren en was vooral ook bedoeld om duidelijk te markeren dat er een periode aanbreekt van opbouw van de wijk.
De eerste paal van het eerste nieuwbouw project is geslagen. Vervolgens is de eerste woning gesloopt en daarna zijn de overeenkomsten van Levenslustig Ondiep ondertekend. Dit alles onder grote belangstelling van bewoners van Ondiep en betrokken professionals en bestuurders. Zowel van bewoners als van bestuurders was er grote waardering voor het bereikte resultaat tot nu toe van Levenslustig Ondiep en voor de inzet van de provincie in dit project .
- De besluitvorming rond extra benodigde financiën voor Nieuw Wonen als geheel is nog niet afgerond en zal betrokken worden bij de besluitvorming rond de afsluiting van Agenda 2010 als geheel. Dit betekent dat er nog geen helderheid is over de dekking van de geplande activiteiten voor 2006. De geplande activiteiten staan in het teken van het leren van Nieuw Wonen en in het dekking van monitoring van de uitvoering.

- Op 24 juni is het vernieuwde Plantageplein officieel geopend. Een concreet resultaat van het project Levenslustig Ondiep.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Toelichting:

Doordat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de extra benodigde financiën voor Nieuw Wonen als geheel, is er nog geen helderheid over de dekking voor de geplande activiteiten voor 2006. Deze activiteiten staan in het teken van het leren van Nieuw Wonen.

Terugblik / vooruitblik

- Het project bevindt zich nu in de uitvoeringsfase. De provincie heeft met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de prestatieovereenkomst de regierol overgedragen aan de gemeente Utrecht. De provincie neemt op bestuurlijk niveau deel aan de stuurgroep Levenslustig Ondiep. De stuurgroep heeft als taak de programmatische inhoud en de voortgang op strategisch niveau te bewaken. Op ambtelijk niveau neemt de provincie nog deel aan de coördinatiegroep die de voortgang (proces en inhoud) van alle projecten in de wijk bewaakt. Op deze manier is gewaarborgd dat de provincie zicht blijft houden op de voortgang van de uitvoering.
- Het is belangrijk om een goed monitor instrument voor het project te ontwikkelen. Ambtelijk wordt er op dit moment een monitor instrument ontwikkeld dat past bij het project. Het is de bedoeling dat met behulp van de monitor informatie beschikbaar komt over de voortgang van de uitvoering. De informatie die beschikbaar komt moet zodanig zijn dat inzichtelijk wordt of maatregelen volgens planning worden uitgevoerd of dat redenen inzichtelijk zijn waarom uitvoering van maatregelen vertraagd wordt. Op die manier is de monitor instrument voor sturing op het uitvoeringsprogramma inclusief het aanjagen of bijstellen van onderdelen daarvan.
- Gedurende het proces van het opstellen van het ontwerp is er via www.lerenvanondiep.nl de mogelijkheid geboden aan belangstellenden om het proces te volgen en hiervan te leren. In januari heeft het Nieuw Wonen congres plaatsgevonden dat geheel in het teken stond van leren van Nieuw Wonen. Tijdens dit congres bleek dat er grote belangstelling is voor een publicatie waarin de lessen staan die geleerd zijn van Nieuw Wonen. Komende tijd zal deze publicatie gemaakt worden.
- In het kader van Leren van Nieuw Wonen kunnen beide projectleiders ingezet worden voor een aantal adviesgesprekken met initiatiefnemers van nieuwe projecten.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2006

- Uitgave van een publicatie waarin de lessen staan die geleerd zijn van Nieuw Wonen.
- Ingebruikname van het monitorinstrument dat op dit moment ontwikkeld wordt.

3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Doelen:

- Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.
- Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.
- Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-oost. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e half jaar 2006

Op 26 januari heeft het congres Leren van Nieuw Wonen plaatsgevonden. (“ Een interactieve dag over levensloopbestendige wijken ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.”) Dit congres vond plaats in het kader van de kennisoverdracht. Tijdens deze interactieve dag hebben de deelnemers aan het ontwerpproces in Veenendaal de door hun opgedane ervaringen uitgewisseld met geïnteresseerden die vergelijkbare processen willen opzetten. Het congres was een succes. De deelnemers, rond de 130, waren in de evaluatie heel positief over de dag. Vooral het interactieve karakter is gewaardeerd door de deelnemers.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het tweede kwartaal van 2006 heeft de gemeente Veenendaal op basis van het ontwerp en toetsingskader Nieuw Wonen een uitvoeringsplan opgeleverd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het tweede kwartaal 2006 is het uitvoeringsplan Nieuw Wonen en de concept prestatieovereenkomst vastgesteld door GS (besluit 30 mei 2006) en ter advisering voorgelegd aan Commissie ZCW (19 juni 2006).

Ook het college van B&W van gemeente Veenendaal heeft begin juni het uitvoeringsplan en concept prestatieovereenkomst vastgesteld.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Vooruitblik

- In het derde kwartaal van 2006 zal een eindpublicatie “leren van Nieuw Wonen” worden opgeleverd waarin de belangrijkste lessen van het proces Nieuw Wonen en Veenendaal-oost zijn vastgelegd. Deze eindpublicatie is bedoeld voor nieuwe initiatiefnemers die aan de slag willen gaan met het ontwikkelen van een levensloopbestendige wijk.
- In het derde kwartaal (5 oktober 2006), na de gemeenteraadsvergadering van september in Veenendaal, zal de feitelijk ondertekening van de prestatieovereenkomst plaatsvinden en zal de

subsidiebeschikking worden afgegeven. De ondertekening zal tevens benut worden als communicatiemoment, om de resultaten en aanpak van Nieuw Wonen op de kaart te zetten.

- Na ondertekening van het prestatiecontract zal de voortgang en de besteding van provinciale middelen gemonitord worden. Het monitoren gebeurt vanuit de lijnorganisatie.
- De website www.lerenvanveenendaal-oost.nl blijft in 2006 in de lucht waarmee de provincie aan belangstellenden de mogelijkheid aanreikt kennis te nemen van het proces .
- Beide projectleiders kunnen, tot het moment dat het project geborgd is in de lijnorganisatie, worden ingezet voor een aantal adviesgesprekken met initiatiefnemers van nieuwe projecten.

3.1 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug is een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen, dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Mijlpalen en resultaten eerste half jaar 2006

- Opening ecoduct A28 op 16 november 2005. Rijkswaterstaat opent in samenwerking met Hart van de Heuvelrug het ecoduct. Dit ecoduct is de eerste fysieke mijlpaal in het project.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Communicatie Hart van de Heuvelrug
Lancering van de website en het beeldmerk Hart van de Heuvelrug en het opstellen van de integrale communicatiestrategie Hart van de Heuvelrug. Door middel van een beeldmerk en een internetsite wordt er een gezamenlijke identiteit gecreëerd voor Hart van de Heuvelrug.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De website is medio januari 2006 gelanceerd alsmede de andere communicatiemiddelen, de correspondentieset is gereed. In het eerste half jaar was de nieuwe versie van de publieksfolder gereed. Ook is de website verder verbeterd. In samenwerking met de Vereniging Bestuurskunde is er op 8 juni 2006 een conferentie gehouden over de bestuurlijk en planologische aspecten van Hart van de Heuvelrug. De conferentie was druk bezocht en was een succes.

- Toekomstvisie Vliegbasis Soesterberg.
Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een conceptvisie opgesteld. Deze visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de toekomstige invulling.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De toekomstvisie is uiteindelijk vastgesteld door het gehele platform Hart van de Heuvelrug. Aan de hand daarvan zijn in het eerste half jaar van 2006 bewonersavonden gehouden. Ook zijn er een aantal verdiepende werkateliers gehouden met bewoners en ondernemers uit de buurt. Dit heeft geleid tot een publicatie over de werkateliers. In het komende half jaar zal gewerkt worden een ruimtelijk plan. Het tijdsbestek om te komen tot een haalbaar plan is ambitieus. Ook is het spannend of de verschillende randvoorwaarden leiden tot een plan dat zowel wettelijk (o.a. flora en faunawet), maatschappelijk, bestuurlijk en financieel haalbaar is.

- Overeenkomst aankoop/verkoop terreinen Jessurunkamp en Richelleweg.
Enige tijd zijn gemeente Soest, provincie Utrecht en het programmabureau Hart van de Heuvelrug in onderhandeling met Domeinen over de aankoop, resp. verkoop, van de defensie terreinen Jessurunkamp en Richelleweg. Deze terreinen zijn essentieel voor de uitvoering van cluster Soest.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De koopovereenkomst is eind 2005 nog niet opgesteld. Er zijn enkele discussiepunten rond de waardering van de terreinen. Verwacht wordt dat deze overeenkomst in het 3^e kwartaal 2006 getekend kan worden en er overeenstemming is over de uitgangspunten.

- Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug
De kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug is gereed.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bestuurlijk is afgesproken dat deze visie een product is van het Bestuurlijk Platform maar geen officiële status heeft. De kwaliteitsvisie is in het eerste half jaar gedrukt.

- Cluster Westelijke Corridor
In het eerste half jaar 2006 heeft het Bestuurlijk Platform een uitspraak gedaan over het tracé van de westelijke corridor (m.u.v. het gedeelte *op* de vliegbasis). Nu dit tracé is vastgesteld kan voor het gehele tracé –gesplitst in een aantal deelgebieden/ deelprojecten, te weten: ecoduct RWS Huis ter Heide, ecoduct over de N237 ter hoogte van Beukbergen, verwerving 20ha Ericaterreinen, inrichting fietsstructuur + natuur in totale corridorzone- verder worden gewerkt aan nadere concretisering van de planvorming, planning en kosten. Hier is al belangrijke voortgang geboekt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Cluster Kamp van Zeist
Het clustercontract voor Kamp van Zeist is zo goed als gereed. In het 3^e kwartaal 2006 worden een aantal bestuurlijke overleggen gepland. Eén van de discussiepunten is de voorfinanciering van het cluster. De vraag is neergelegd bij de gemeente Zeist om de voorfinanciering op zich te nemen. Uitsluitsel hierover kan pas worden gegeven als er meer zekerheid is over de verdienlocatie die tegenover de voorfinanciering hoort te staan, te weten het project 4^e kwadrant Den Dolder (zie hieronder).

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Cluster Den Dolder
Gebleken is dat, alvorens bij dit cluster invulling te kunnen geven aan het ruimtelijke vraagstuk, eerst antwoord gegeven moet worden op het zorgvraagstuk (Is er behoefte aan een 2^e zorgkern in de Provincie Utrecht en zo ja, hoe dient een dergelijke 2^e zorgkern er uit te zien (omvang/ samenstelling)). Dit zorgvraagstuk is in het eerste half jaar beantwoord, evenals heldere uitspraken over de ruimtelijk invulling van het cluster Den Dolder (woonwijk met omgekeerde integratie + toename van het aantal zorgplaatsen). HUL stelt gronden beschikbaar. Momenteel wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren. Daarbij speelt een maatschappelijke discussie over bebouwingsmogelijkheden in Den Dolder.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Oprichting financiële administratie Hart van de Heuvelrug
De partijen die betrokken zijn bij de clusters dienen gezamenlijk een financiële administratie op te zetten. Vanuit het programmabureau zal hiervoor een adviseur ingesteld worden die dit in samenwerking met de gemeente Soest, Zeist en provincie Utrecht opstelt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het opzetten van een financiële administratie blijkt weerbarstige materie te zijn. Dit komt doordat drie organisaties (Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest) moeten werken met dezelfde uitgangspunten. Daarbij hadden de beide gemeenten in het eerste half jaar te kampen met capaciteitsproblemen.

3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC's. Daarnaast wil de provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT, internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. De projectleider Ureka! heeft in opdracht van de dienst MEC tot 18 november 2005 de realisatie van de regionale bibliotheken en serviceorganisatie begeleid, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis heeft zich afgelopen jaar volledig gericht op het Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:

- Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem
- Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van "cultuurhuizen"
- Initiatie van de totstandkoming van het informatie-internetportaal "Uit in Utrecht"

Mijlpalen en resultaten 1^e helft 2006

- Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem verstraagd tot juni 2006

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het gehele traject bibliotheekautomatiseringssysteem is afgerond inclusief de leverancierskeuze door de bibliotheken en het implementatieplan van de SUB. Het voorstel voor de aanschaf van het systeem wordt 4 juli as. voorgelegd aan GS.

- Cultuurhuizen: 13 lopende initiatieven, 7 nieuw gehonoreerde initiatieven en 1 aanvraag voor de investeringsbijdrage

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Voor 13 Utrechtse gemeenten loopt de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis, waarvan 9 centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de PBCU. In het 2^e kwartaal zijn door de adviescommissie en de gedeputeerde aanvullend nog 7 initiatieven gehonoreerd, alsmede is goedkeuring gegeven aan één voorstel voor de investeringsbijdrage (Doorn). De investeringsbijdrage zal 4 juli as. worden voorgelegd aan GS.

- “Uit in Utrecht”: voor de ontwikkeling van het internetportaal op gebied van cultuur en vrije tijd is een PvA opgeleverd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De haalbaarheidsverkenning is uitgemond in een PvA door de SUB, waarvan de eerste fase de opbouw van de netwerkorganisatie betreft. Door middel van de specifiek ontwikkelde database “De Gids” zal de informatie worden verzameld en ingericht. De informatie zal via een internetportaal toegankelijk worden gemaakt, waarvoor het voorstel is vanuit Ureka! € 100.000 eenmalig ter beschikking te stellen. Het informatienetwerk zal worden gefinancierd vanuit de dienst MEC. Over het project zal GS 4 juli as. Een voorstel worden aangeboden.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2006

- Voorstellen adviescommissie investeringsbijdrage 2^e tranche
- Aanbieden overdrachtsdocument

Terugblik / vooruitblik

Met ingang van 1 september zal het gehele project “Ureka!” worden overgedragen aan de dienst MEC, waarvoor een overdrachtsdocument zal worden opgesteld.

Uitputtingsoverzicht langere termijn

Naar verwachting kan Ureka! maart 2007 worden afgegrond, na voltooiing van de laatste tranche investeringsbijdrage voor de cultuurhuizen. Uitgaande van 16 cultuurhuizen en een bijdrage per cultuurhuis van € 200.000 is er een financieringstekort van € 1,2 miljoen, waarover thans een aanvullend voorstel in voorbereiding is.

3.5 Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming. Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten en investeringen op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed.

De strategische koers voor de Vrede van Utrecht is vastgelegd in de notitie "Op koers" (GS, 6 december 2004). Uitgangspunt bij het opstellen van de jaarprogramma's is de 50/50 verdeling tussen het investeringsprogramma en het activiteitenprogramma, en tevens de 50/50 verdeling tussen projecten in de stad en in de regio.

Tot en met 2006 zijn samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeente en provincie vastgelegd in een intentieovereenkomst en een uitvoeringsconvenant. De provinciale bijdrage voor de Vrede van Utrecht is gereserveerd tot en met 2010.

Op 19 december 2005 is de Stichting Vrede van Utrecht formeel opgericht door de gemeente en provincie. De provincie en gemeente hebben ieder een subsidierelatie met de Stichting, voor de uitvoering van het activiteitenprogramma.

Mijlpalen en resultaten 1^e en 2^e kwartaal 2006

Evaluatie programma Vrede van Utrecht en samenwerkingsafspraken vanaf 2007

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Uitvoering jaarprogramma 2006

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De uitvoering van het activiteiten- en investeringsprogramma 2006 vindt plaats gedurende het gehele jaar. Het activiteitenprogramma 2006 wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting.

De provincie is budgethouder voor de investeringsprojecten. De definitieve vaststelling van het nu resterende deel van de projectplannen en de toekenning van de middelen zal naar verwachting plaatsvinden in het (tweede en) derde kwartaal van 2006.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e en 4^e kwartaal 2006

Afrekening projecten 2005

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De inhoudelijke en financiële verantwoording van het jaarprogramma 2005 zal – voor zover de projecten geen doorloop hebben naar 2006 – uiterlijk in het 3^e kwartaal van 2006 plaatsvinden.

Opstellen jaarprogramma 2007

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Eind augustus wordt een voorstel voor het activiteitenprogramma 2007 door de stichting ingediend bij de gemeente en provincie. Ook wordt eind augustus in overleg tussen de gemeente, provincie en stichting een investeringsprogramma opgesteld. Van belang is hierbij om door middel van de jaarprogramma's toe te werken naar de mijlpalen in 2013 en 2018. Uitgangspunt bij het opstellen van de jaarprogramma's is de 50/50 verdeling tussen activiteiten en investeringen, en tevens de 50/50 verdeling tussen project in de stad en in de regio.

Overige mijlpalen en beslismomenten 3^e en 4^e kwartaal

- De stichting heeft tot doel een succesvol programma Vrede van Utrecht te ontwikkelen. De intentie is dat de stichting met ingang van 01-01-07 eveneens budgethouder is voor het investeringsprogramma. De randvoorwaarden voor de overdracht van het investeringsprogramma worden medio 2006 verder uitgewerkt. De gemeente en provincie hebben aangegeven dat er duidelijkheid dient te zijn over mogelijke BTW compensatie bij de stichting, voordat er concrete afspraken worden vastgelegd over de overdracht van de investeringsprojecten in 2007.
- *Opstellen meerjarenvisie.* De samenstelling van het bestuur van de stichting is afgerond. Het bestuur van de stichting heeft onder meer tot taak het opstellen van een meerjarenvisie. Deze meerjarenvisie zal als leidraad fungeren bij het opstellen van de jaarprogramma's.
- De achterliggende gedachte om een Stichting Vrede van Utrecht op te richten, is om een maximale inhoudelijke en financiële betrokkenheid te realiseren vanuit derden (universiteit, bedrijfsleven, toeristenbranche, culturele veld) uit de regio. Deze betrokkenheid dient ondermeer zichtbaar te zijn in samenwerkingsafspraken tussen de Stichting en partners. Het realiseren van deze betrokkenheid is een continue activiteit, die door zal lopen in de komende jaren.

Uitputtingsoverzicht langere termijn

Voor de periode na 2006 wordt - na een evaluatie van de resultaten – uitgegaan van continuering van de Vrede van Utrecht met een gelijk jaarlijks financieel kader voor de uitvoeringskosten (activiteiten en investeringen) van het programma als in de periode 2004 t/m 2006, onder dezelfde condities (50/50 financiering door resp. gemeente en provincie). Voor het jaar 2013 dient een groter budget beschikbaar gesteld te worden voor een grootse viering van de Vrede van Utrecht.

3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Schammer en de bestuursovereenkomst Tunnel zijn de rollen opnieuw verdeeld. De Provincie Utrecht draagt de trekkersrol over aan de gemeente Leusden.

De rol van de provincie is nu die van een samenwerkingspartner van de gemeenten Leusden en Amersfoort en het Waterschap Vallei & Eem. Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor de grondverwerving en de realisatie van de Fietstunnel A28. De coördinatie van de interne processen en de provinciale vertegenwoordiger naar buiten toe, dus de sturing en monitoring zal vanuit Agenda 2010 blijven plaatsvinden. Hiermee levert de provincie één aanspreekpunt voor het project De Schammer.

Mijlpalen en resultaten 1^e half jaar 2006

Recreatiegebied De Schammer

Het inrichtingsplan is verder uitgewerkt. Intern is er bij de Provincie Utrecht het nodige overleg gepleegd om in het bijzonder de natuurdoelen goed in het plan te krijgen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bestemmingsplanprocedure binnen provincie.

Het ontwerp bestemmingsplan is door de PPC behandeld. Verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bestemmingsplan recreatiegebied De Schammer

Het bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad van Leusden goedgekeurd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Minnelijke traject grondverwerving

De Dienst Landelijk Gebied verwerft in opdracht van de provincie en de partners de grond, die nodig is om het plan Schammer te realiseren. Het proces om te komen tot een minnelijke verwerving is afgerond. De grondeigenaren hebben een schriftelijke bieding gekregen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Opstellen onteigeningsplan

Partijen hebben reeds besloten om indien de minnelijke werving niet tot het gewenste resultaat leidt we overgaan tot onteigening. Hiertoe is een onteigeningsplan opgesteld, dat door de gemeenteraad van Leusden in september moet worden vastgesteld.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Fietstunnel A28

De artikel 19 procedure van de WRO is binnen de gemeente Leusden afgehandeld. Het traject aan de kant van Amersfoort heeft nog wat meer tijd. Met de grondeigenaar is overeenstemming over in gebruikneming van de grond om de tunnel te kunnen bouwen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

D2 subsidie tunnel aanvragen

De aanvraag d2 subsidie voor de bouw van de tunnel is ingediend en door de stuurgroep positief bevonden.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Terugblik / vooruitblik

- Het proces loopt volgens schema.

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2006

- Onteigeningsplan vaststellen door gemeenteraad van Leusden
- Financiële structuur vaststellen
- Voorbereiding uitvoering tunnel A28

3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie in de eigen provincie.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is ook het snijpunt van de Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

Mijlpalen en resultaten 1e halfjaar 2006

- **Tijdelijk Informatie Centrum: Barak Z**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Mede dankzij een mooie nazomer heeft BARAK Z na de opening op 1 september in 2005 nog 8.000 bezoekers mogen ontvangen. Een mooi resultaat. Om de Barak ook in 2006 weer te kunnen openstellen (in de wintermaanden is de Barak alleen op afspraak open), is het nodig om, op last van de brandweer een aantal extra veiligheidsmaatregelen uit te voeren. De vergaderruimte die in de Barak gerealiseerd is, heeft voor een goede inzet nog een kachel nodig en er wordt een kleine pantry ingericht.

- **Aanleg Nutsvoorzieningen**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- De werkzaamheden rond de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn afgerond. De nieuwe 'bunker' waarin de installaties worden ondergebracht is gestort en er zijn sanitaire voorzieningen in het tijdelijk informatiecentrum gerealiseerd. De extra kosten van € 150.000,= worden door de samenwerkende partijen opgebracht. De provincie betaalt hiervan €40.000,=.

Parkeerplaats

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Eind van het jaar hebben GS en PS ingestemd met de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook met de aanleg van de parkeerplaats bij Fort bij Vechten. Inmiddels is het hele vergunningstraject gestart. Omdat de geplande locatie aan de rand van de EHS ligt, wordt een uitgebreid flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. Zoals het er nu naar uit ziet moet is vermoedelijk elders een stuk grond worden aangewezen ter compensatie. Het compenseren van grond vereist de nodige tijd voor procedures en besluitvorming. Ook aanbestedingsprocedures nemen forse tijd in beslag. De daadwerkelijke aanleg van de parkeerplaats zal gelet op deze procedurele noodzakelijkheden pas in de tweede helft van 2007 kunnen worden gestart.

3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten.

Mijlpalen en resultaten 1^e halfjaar 2006

Uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door GS

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 28 februari is het uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door GS.

Ontwerp Ecopassage bij Elst goedgekeurd door plaatselijke welstandscommissie. Afronding definitief ontwerp.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 29 maart is het ontwerp voor de Ecopassage bij Elst goedgekeurd door de plaatselijke welstandscommissie in Rhenen. Eind maart is ook het definitief ontwerp voor de Ecopassage gereedgekomen..

Start werkzaamheden herstel renaissance lanen landgoed Zuylestein

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Project is begin januari van start gegaan en verloopt geheel volgens planning. Op 20 april is door Jan van Bergen de laatste boom van de eerste fase van het project laanherstel landgoed Zuylestein geplant. De tweede fase van het project is begin juni van start gegaan.

Visie Stichtse Lustwarande vastgesteld door GS

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 25 april is de Visie voor de Stichtse Lustwarande als interne beleidsnotitie vastgesteld door GS

Start vergunningaanvraag Ecopassage Elst

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Er is een start gemaakt met een gecoördineerde vergunningaanvraag voor dit project. In deze aanvraag worden alle benodigde vergunningen en ontheffingen in één procedure aangevraagd.

Definitief ontwerp Dorpsplein Doorn.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Eind maart is het voorlopig ontwerp voor het Dorpsplein in Doorn gereedgekomen en gepresenteerd aan de lokale klankbordgroep. Het ontwerp is daar met instemming ontvangen, het voorlopig ontwerp heeft tot 19 mei ter inzage gelegen, hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. Op dit moment vindt desondanks binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug een herbezinning plaats op de inrichting van het plein. Hierdoor loopt het project vertraging op.

Dag van de provincie op landgoed Broekhuizen

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 17 mei is door PS de dag van de provincie gevierd. Eén van de locaties was landgoed Broekhuizen in de Stichtse Lustwarande. Ca. 20 burgers zijn ontvangen en rondgeleid op het landgoed. Tevens heeft Joop Binnekamp op die dag de officiële openingshandeling verricht voor de aanleg van een mindervalidenpad op het landgoed, een project uit het uitvoeringsprogramma 2006.

Opening mindervalidenpad Von Gimborn Arboretum

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 19 mei heeft Erica Terpstra het mindervalidenpad op het Von Gimborn Arboretum in Doorn geopend. Dit was een project uit het uitvoeringsprogramma 2005, dat is uitgevoerd samen met de Rijksuniversiteit Utrecht en de Rotary club Doorn.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2006

- Het uitvoeringsprogramma 2007 wordt op 4 september door de stuurgroep Stichtse Lustwarande behandeld, na vaststelling door de stuurgroep zal het ter vaststelling worden aangeboden aan GS.
- De definitieve (gecoördineerde) vergunningaanvraag voor de Ecopassage Elst wordt ingediend bij de verschillende bevoegde gezagen.
- Aanbesteding van het design en construct contract voor de Ecopassage Elst.
- Start werkzaamheden Groene Entree Amerongen (aanleg kunstgrasvelden).

Terugblik / vooruitblik

Het uitvoeringsprogramma 2007 is het laatste uitvoeringsprogramma voor de Stichtse Lustwarande. Uitvoering van deelprojecten zal nog doorlopen tot eind 2007. De inhoudelijke componenten van het project (Visie en Identiteit) zullen binnen de staande organisatie geborgd worden. Bedoeling is om oktober/november de overdracht naar de sector RGO te hebben afgerond.

3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Met de uitvoering van de laatste uitvoeringsprogramma's is een start gemaakt. Vooruitlopend op de overdracht aan de sector DER is de projectleiding vanaf februari 2006 overgenomen door de senior coördinerend beleidsmedewerker recreatie en toerisme. Hiermee is het vertrek van de projectleider ondervangen. Omwille van de continuïteit is extra capaciteit ingezet in de projectondersteuning.

Het belangrijkste in 2006 is het aanleggen van de routes, de slotmanifestatie en het regelen van de borging en de instandhouding van de resultaten van het project vanaf 1 januari 2007. Concreet betekent dat:

- Het afronden van de laatste wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005 en opening van de hierin gerealiseerde paden;
- De aanleg wandelroutes van het uitvoeringsprogramma 2006
- realisatie van de al goedgekeurde wandelroutes uit het uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels, en het voorleggen van projecten die nog nader moesten worden uitgewerkt;
- Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren in recreatiekrant, TV-uitzending RTV Utrecht, gadgets uitdelen bij wandelvierdaagse, flyeren, ((openings) evenementen, etc).
- Maken van afspraken met UTR, de recreatieschappen en de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht en borging

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal in 2006

- Uitvoeringsprogramma's

Het uitvoeringsprogramma 2006 is op 10 januari door GS vastgesteld. De beschikkingen voor de projecten zijn verstuurd en met de uitvoering is gestart. In het 2^e kwartaal werden de Spengenroute, Spoordijk Vinkeveen, Alendorperveepad, Klompenpad Vreeland, Natuurpaden Houten en routes Zuylenstein en Klompenpad Eemnes opgeleverd van het UVP 2005. Van het UVP 2006 is de Nordic Walkingroute opgeleverd.

- Communicatieplan 2006

Het communicatieplan met hierin opgenomen de promotieactiviteiten voor 2006 is eveneens in januari 2006 aan GS ter goedkeuring voorgelegd. De ambities voor de communicatie komen echter niet overeen met de beschikbare middelen. Omdat de effectiviteit van diverse advertenties discutabel is wordt er voor gekozen de communicatie te richten op de website, slotmanifestatie, advertentie in de recreatiekrant en diverse sponsoringacties. Hiervoor zijn voorsnog voldoende middelen. In het 2^e kwartaal zijn gadgets uitgedeeld bij de opening van routes en de wandelvierdaagse. In de recreatiekrant is een paginagrote advertentie van het project verschenen. In de eerste week van juni heeft RTV Utrecht de opnames gemaakt voor de serie Utrecht Buiten met aandacht voor Aderwinkelpad en het Goypad. Uitzendingen staan gepland op 25 juni en 2 juli.

Terugblik

- Uitvoeringsprogramma 2005

Van de 18 routes zijn er momenteel 9 daadwerkelijk afgerond en opgeleverd. Aanvragers dienen voor 1 juli de eindafrekening in (m.u.v. te voet de stad uit). Het project te voet de stad uit wordt in september opgeleverd. 4 routes zijn (deels) doorgeschoven naar het UVP 2006 en worden uiterlijk medio 2007 opgeleverd. Nog eens 4 routes zijn gestopt wegen ontbreken medewerking grondeigenaren (Heiligerbergerbeekpad, Malenpad, Eem) of nieuwe huisstijl NP Utrechtse Heuvelrug (Cuneravaart).

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Uitvoeringsprogramma 2006

Van de 27 routes zijn er 21 gestart waarvan er 1 al afgerond is (Nordic Walking). 2 projecten hebben problemen met de co financiering (Nederrijn en Gelderse Vallei). Bij 4 projecten zijn er vertragingen in de voortgang om diverse vaak organisatorische redenen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels

De 4 projecten Noorderpark zijn nog niet gestart vanwege vertragingen in de procedures landinrichting. De drie overige projecten lopen op schema. Voor het uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels zijn aanvullende projectvoorstellen ingediend op basis van de knelpunteninventarisatie. De Stichting LAW heeft projecten ingediend voor langafstandswandelpaden die in het kader van het Agenda Vitaal Platteland worden meegefinancierd door het rijk.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Overdracht en instandhouding

De looptijd van het project Wandelen in Utrecht is vijf jaar. Dit betekent dat het project per 1 januari 2007 afloopt. Het is van belang dat de resultaten van het project worden geborgd.

De resultaten van het project zijn:

- het wandelpadennetwerk,
- de website,
- de in - en externe contacten en overlegstructuur.

Aangezien het thema ‘wandelen’ bij uitstek thuishoort in de sector Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER), zijn er op dit moment gesprekken gaande over de borging van de Agenda-2010 resultaten in te bedden in de structuur en beleidslijnen van de sector DER. Dit sluit naadloos aan op het actieplan ‘Recreatie en Toerisme’ waarin als actie opgenomen is het instellen van een coördinatiepunt routestructuren, in samenwerking met Agenda 2010.

De feitelijke uitvoering van de borging zal in opdracht van DER worden uitgevoerd door een externe Coördinator Provinciaal Wandelroutenetwerk waarin de recreatieschappen en UTR deelnemen. Voor de continuïteit en goede overdracht is het raadzaam dat het coördinatiepunt januari 2007 operationeel is en financieel ondersteund zal worden voor een periode van 10 jaar. Aangezien de sector geen financiële middelen aan kan wenden wordt voorgesteld vanuit het project “Wandelen in Utrecht” geld beschikbaar te stellen. Om zodoende de resultaten van het project op langere termijn te waarborgen. Een verzoek tot goedkeuring zal in het laatste kwartaal 2006 worden ingediend bij GS en deze zal worden opgesteld door de Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER). UTR en recreatieschappen hebben de intentie uitgesproken de rol van dit coördinatiepunt op te willen nemen in een samenwerkingsovereenkomst met provincie.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Kromme Rijn

DLG voert onderhandelingen met de grondeigenaren over de laatste tracés. De vooruitzichten op een goede afloop zijn goed.

De projectgroep en stuurgroep zijn geïnformeerd over de nieuwe projectstructuur en voortgang.

Vooruitblik

In het 3^e kwartaal staat de opening van te voet de stad uit gepland op 28 september. Dit wordt moment aangegrepen voor de slotmanifestatie van het project. Bekeken wordt of dan een voorlopige hardcopy van de Utrechtse wandelnetwerkkkaart kan worden uitgedeeld. Verder wordt bezien of de website kan worden verbeterd.

Verder zal aan GS een geactualiseerd uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels worden aangeboden. Bij de opening en de avondvierdaagse worden gadgets met het beeldmerk van het project aangeboden. Met UTR en recreatieschappen wordt verder onderhandeld over de uitvoering van de borging. Een concreet voorstel aan GS voor borging en overdracht volgt in het 4^e kwartaal.

3.10 Op de fiets

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik.”

Mijlpalen en resultaten 1^e half jaar 2006

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: er is in het bijzonder voorbereidende aandacht uitgegaan naar de projecten Let de Stigterpad, fietspad Noorderpark en fietspad Wulfse pad te Houten. Het fietspad Valleikanaal heeft veel voortgang geboekt: de uitvoering van dit tweede deel is opgestart en nagenoeg gereed. Ook de notariële afhandeling (overdracht fietspad naar gemeenten) is in de afrondende fase.
- Beslissing nemen over twee deelprojecten

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: Project Grote Heicop, en project Tunnel N226 zijn aan GS voorgelegd en positief besloten. Ook zijn er besluiten genomen over het fietspad Abcoude (Abcoude), Noorderpark (de Bilt), Nieuwe Wulfse pad (Houten), Eemnespolder (Eemnes), Lekdijk (Nieuwegein).
- Reservelijst laten vaststellen en opnemen in het programma

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: reservelijst is toegevoegd aan het programma.
- Uitwerking nieuwsbrief Op de Fiets en ontwikkeling logo

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: logo wordt volop gebruikt en de eerste nieuwsbrief is goed ontvangen.

- Opening Fietsrouteplanner

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Toelichting: De fietsrouteplanner is in gebruik gesteld op 14 juni 06 en via de provinciale website te raadplegen. Groot succes.

- Afronding werkzaamheden Birkhoven / Bokkeduinen te Amersfoort

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

•

Toelichting: fietspad is klaar, deels uitgevoerd in asfalt en daardoor ook toegankelijk voor skaters en deels uitgevoerd in een halfverharding.

- Afronding fietspad Groote Heicop

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: uitvoering is afgerond, zeer snel project in samenwerking met het Waterschap.
- Werkzaamheden aan de fietsbrug over de Hollandse Ijssel

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

•

Toelichting: Het werk is aanbesteed en de uitvoering in volle gang, Opening op 13 oktober gepland, in samenwerking met het nieuwe restaurant en de jachthaven. Prachtig recreatief knooppunt zal hier ontstaan.

- Inloopavond Let de Stigterpad organiseren in maart 06

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

•

Toelichting: Inloopavond trok veel belangstellenden. Veel vragen zijn beantwoord en nuttige tips zijn verwerkt. Alle grondeigenaren waren ook aanwezig om toelichting te geven.

- Website OpdeFiets voorzien van kaartmateriaal en foto's

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

•

Toelichting: Nieuwe programma en nieuwe foto's staan op de website. Ook de fietsrouteplanner is via deze website te raadplegen.

- Afronden werkzaamheden fietspad Valleikanaal

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

•

Toelichting: fietspad is gereed en feestelijk geopend op boomplantdag. Het fietspad wordt zeer intensief gebruikt.

Terugblik / vooruitblik

- *Beschouwing:* wat zijn opvallende zaken geweest rond het project (publicitaire zaken, successen, tegenvallers): het project loopt zoals het is afgesproken
- Wat zijn aandachtspunten voor DR/GS: niet van toepassing

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2006

Benoem puntsgewijs mijlpalen en resultaten voor het komende kwartaal (resultaat omschrijving, korte toelichting, betrokken partijen, eventuele besluitvorming en een relevante datum)

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.
- Beslissing nemen over drie deelprojecten
- Uitvoering van het fietspad Hoofdweg te Waverveen
- Uitvoering van het fietspad langs de Barneveldsestraatweg
- Voorbereidende werkzaamheden voor uitvoering Let de Stigterpad
- Opening van de fietsbrug over de Hollandse IJssel
- Promotieactiviteiten continueren