

PROJECT

**INRICHTING UITERWAARDEN VAN DE LEK
VIANEN-NIEUWEGEIN-HOUTEN**

PROJECTOPDRACHT

Datum : Herziening 23 maart 2006
Opdrachtgever : Erik Wagener
Projectleider : Leo van Hulten

1 Aanleiding

In de PKB Ruimte voor de Rivier is het uiterwaardengebied Vianen-Hagestein opgenomen als maatregel om via het vergroten van de ruimte voor de rivierbedding de veiligheid in de aangrenzende gebieden te vergroten. Deze maatregel voorkomt of vermindert geplande dijkverzwaring op het traject Culemborg-Vianen.

Naast het bieden van veiligheid moet de maatregel volgens de PKB ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied en het daarmee economisch, ecologisch en landschappelijk te versterken.

Voor het uitvoeren van deze maatregel gaat de provincie Utrecht als gedelegeerd initiatiefnemer optreden, namens de staatssecretaris van V en W.

Voor dit project kiest de provincie duidelijk een regierol en wordt dus niet een constructie gezocht zoals bijvoorbeeld in Hart van de Heuvelrug.

2 Doelstelling

Doel van het project is om te komen tot een nieuwe ruimtelijke inrichting van het projectgebied.

Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat door de nieuwe inrichting ruimte voor de rivier wordt gecreëerd, met als doel toekomstige dijkverzwaring zoveel mogelijk te voorkomen.

Tevens wordt bij de inrichting gestreefd naar zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit, hiertoe wordt rekening gehouden met de reeds bestaande kwaliteiten en met de wensen, randvoorwaarden en ambities vanuit de andere gebruiksfuncties in het buitendijkse gebied.

3 Resultaten

Het eindresultaat van het project is de fysieke inrichting van het projectgebied vóór eind 2015.

Het eerste projectresultaat is een Visiedocument, met daarin de integrale inrichtingsvisie voor het gebied. In dit document worden ook de afspraken vastgelegd tussen de regionale partijen onderling over de in te brengen wensen en randvoorwaarden en over de verdeling van de kosten.

Geplande opleverdatum : december 2006.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het Visiedocument wordt eerst een bestuurlijke startnotitie vastgesteld, waarin de partijen met elkaar afspreken samen dit project aan te gaan.

Geplande opleverdatum : mei 2006.

Op basis van het visiedocument wordt een convenant gesloten tussen de gedelegeerd initiatiefnemer (provincie Utrecht) en de opdrachtgever (projectbureau Ruimte voor de Rivier). Hierin dienen de aspecten projectbeheersing, hydraulica en ruimtelijke kwaliteit te worden vastgelegd Geplande opleverdatum : maart 2007.

Vervolgens moet een projectbesluit worden vastgesteld, dit is een integraal besluit over het te realiseren cluster van maatregelen.

Geplande opleverdatum : medio 2008.

Op basis van het projectbesluit wordt de verdere uitwerking richting uitvoering vorm gegeven.

4 Projectgebied

Het project speelt zich af in het buitendijkse gebied bij Vianen, Nieuwegein en Houten, tussen de rivierkilometers 944 en 954.

5 Globale planning

De planning voor het project is gebaseerd op de planning voor de uitvoering zoals opgenomen in de PKB. Tot en met de uitvoering is de globale planning voor het project als volgt:

<u>Product</u>	<u>Datum gereed</u>
Bestuurlijke startnotitie	mei 2006
Visiedocument	december 2006
Convenant provincie – projectbureau RvdR	maart 2007
Vastgesteld projectbesluit	medio 2008
Voorbereiding uitvoering/uitvoeringsbesluit	eind 2010
Uitvoering gereed	eind 2015

6 Beleidskaders

Belangrijkste uitgangspunt voor het project vormt de PKB Ruimte voor de Rivier. Daarnaast zijn provinciale beleidsdocumenten als streekplan, waterhuishoudingsplan, natuurgebiedsplannen, landschapplan en cultuurhistorische hoofdstructuur van belang.

Parallel aan het project ‘Inrichting uiterwaarden van de Lek’ start een studie naar ruimtelijke kwaliteit en functies in het stedelijke, binnendijkse gebied van Vianen en Nieuwegein, getiteld Lekovers. In de loop van het project zal zo veel mogelijk afgestemd worden met de resultaten van deze studie.

7 Organisatie

Het project wordt opgezet met een structuur van Stuurgroep (voor bestuurlijke terugkoppeling en voorbereiding van besluitvorming), externe projectgroep (voor ambtelijke terugkoppeling en voorbereiding van de stuurgroep) en interne projectgroep (voor inhoudelijke werkzaamheden en interne terugkoppeling). Het kernteam Ruimte voor de Rivier is bedoeld voor de intensieve afstemming die nodig is tussen het project en de deskundigheid binnen de sector water.

Daarnaast zullen voor specifieke onderzoeksvragen indien nodig externe adviseurs ingehuurd worden. Bij het uitbesteden van onderzoeksvragen en het opvragen van offertes zal eerst interne consultatie plaatsvinden bij de betreffende diensten en sectoren. Mogelijk kunnen de werkzaamheden binnen de eigen organisatie uitgevoerd of begeleid worden. Op basis van deze consultatie besluit de projectleider over het al of niet uitbesteden van werkzaamheden.

Projectverantwoordelijken

Projectgedeputeerde : Joop Binnekamp
Opdrachtgever : Erik Wagener
Projectleider : Leo van Hulten

Kernteam Ruimte voor de Rivier

Erik Wagener
Aart Kees Evers
Leo van Hulten

Vergaderfrequentie : onderling 1 keer per maand, met de bestuurder 1 keer per twee maanden

Interne projectgroep

Sectoren/onderwerpen :
Ontgrondingen
Cultuurhistorie
RO
Ecologie/natuur
Landschap
Recreatie
Water
Jurist
Planeconoom

Vergaderfrequentie : 4 keer per jaar
Voorzitter : projectleider

Externe projectgroep

Ambtelijke vertegenwoordigers van:
Provincie (projectleider)
Nieuwegein
Vianen
Houten
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Waterschap Rivierenland
Projectbureau Ruimte voor de Rivier
Rijkswaterstaat Dienstkring Oost Nederland

Vergaderfrequentie : 4 keer per jaar
Voorzitter : provincie (projectleider)

Stuurgroep

Bestuurlijke vertegenwoordigers :
Provincie (Projectgedeputeerde)
Nieuwegein
Vianen
Houten
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Waterschap Rivierenland
Projectbureau Ruimte voor de Rivier
Rijkswaterstaat Dienstkring Oost Nederland

Vergaderfrequentie : 2 keer per jaar
Voorzitter : provincie (gedeputeerde)

8 Begroting

Voor de uiteindelijke maatregel is vanuit het landelijk programma Ruimte voor de Rivier ca. € 40 miljoen beschikbaar. Lopende het project zullen steeds nadere afspraken gemaakt moeten worden met het projectbureau RvdR over de overdracht van dit budget naar het project.

Voor het werken aan de realisatie van het projectresultaat Visiedocument is de globale begroting als volgt :

2006

Personeelskosten

Projectleider (0,4 fte = 500 uur x 93.75)	€ 46.875,--	
Projectbegeleider (0,2 fte = 250 uur x 56,25)	<u>€ 14.062,--</u>	
Subtotaal		€ 62.937,--

Proceskosten

Uitbesteding derden (div. onderzoeken)	€ 70.000,--	
Communicatie (publicaties, startmomenten)	€ 10.000,--	
Algemeen (zaalhuur,catering, repro etc.)	<u>€ 5.000,--</u>	
Subtotaal		€ 85.000,--

Totaal 2006 € 147.937,--

2007

Personeelskosten

Projectleider (0,6 fte = 750 uur x 93.75)	€ 70.312,--	
Projectbegeleider (0,4 fte = 500 uur x 56,25)	<u>€ 28.125,--</u>	
Subtotaal		€ 98.437,--

Proceskosten

Uitbesteding derden (MER procedure/planstudie)	€ 200.000,--	
Communicatie (publicaties, startmomenten)	€ 20.000,--	
Algemeen (zaalhuur,catering, repro etc.)	<u>€ 10.000,--</u>	
Subtotaal		€ 230.000,--

Totaal 2006 € 328,437--

Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanloopkosten op termijn vergoed kunnen worden uit het projectbudget Ruimte voor de Rivier (de 40 mio). Het kan alleen wel enige tijd duren vóór hier concreet afspraken over zijn vastgelegd (bv. In het Visiedocument). Om als provincie onze goede wil te tonen en te laten zien dat we onze rol als initiatiefnemer serieus op ons willen nemen, is het voorstel om de projectkosten tot aan de totstandkoming van het Visiedocument voorlopig voor onze rekening te nemen. Vooralnog wordt er van uitgegaan dat vanaf 2008 afspraken gemaakt zijn met het rijk over vergoeding van de proceskosten. Het voorstel is om de benodigde financiering in 2006 te halen uit de begrotingspost "Waterkeringen".

De benodigde financiering voor 2007 wordt gevraagd middels het overdrachtsdocument.

9 Risico's

Risico's

- 1 de voorgestelde ruimtelijk inrichting levert niet voldoende ruimte voor de rivier, hierdoor komt de financiering door het rijk in het geding
- 2 het project verbreedt zich zodanig dat er vertraging optreedt, hierdoor worden de termijnen uit de PKB niet gehaald en komt de financiering door het rijk in het geding.
- 3 door de sterke focus op ruimte voor de rivier, komt de ruimtelijke kwaliteit in het geding, hierdoor verdwijnt het draagvlak in de regio.

Maatregelen

- 1 vanaf het begin projectbureau RvdR betrekken bij het proces, zodat ze inzicht hebben in de keuzes die onderweg gemaakt worden.
- 2 in projectplan komen tot een strikte afbakening van het project en het projectgebied.
- 3 In het proces goed oog houden op de inbreng vanuit de regio en alert blijven op de noodzaak om te komen tot ruimtelijke kwaliteit. Helder formuleren waar de marges zitten.

10 Vervolgtraject

In het projectplan wordt een nadere planning van de werkzaamheden gegeven, met daarbij een uitgewerkte procesbeschrijving.

Het projectplan wordt half september opgeleverd.

Kaart van het projectgebied

