

2005ZCW89A

2^e Kwartaalrapportage
2005
Programma
Agenda 2010
en
projecten

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding	3
2. Algemeen	3
2.1 Aandachtspunten / Risico's	4
2.2 Financiën	5
2.3 Toelichting 'dashboard' model	5
3.1 Nieuw Wonen Ondiep	7
3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost	9
3.3 Hart van de Heuvelrug	12
3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis	15
3.5 Vrede van Utrecht	17
3.6 De Schammer	20
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten	22
3.8 Stichtse Lustwarande.....	25
3.9 Wandelen in Utrecht.....	28
3.10 op de fiets!.....	31

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2^e kwartaalrapportage van 2005 van het programma Agenda 2010.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en er is een samenvatting gemaakt van de aspecten die specifiek aandacht vragen vanuit de projectrapportage. Tevens worden de belangrijkste financiële aspecten van het programma en de projecten eruit gelicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 2^e kwartaal 2005 en verwachte mijlpalen van het 3^e kwartaal 2005. Zonodig worden resultaten nader toegelicht. De rapportage geschiedt aan de hand van het 'dashboard'-model.

2. Algemeen

Voor de start van het zomerreces zijn een aantal belangrijke mijlpalen behaald in verschillende projecten van het programma Agenda 2010.

- Nieuw Wonen-projecten Ondiep en Veenendaal-Oost: in juni 2005 zijn door beide projecten conceptontwerpen opgeleverd voor een Levensloopbestendige wijk.
- Hart van de Heuvelrug: het clustercontract voor Zeist is ondertekend en de bestuurlijke besluitvorming voor het clustercontract Soest is afgerond. De officiële ondertekening van dit clustercontract zal volgen in het 3^e kwartaal.
- Ureka: een adviescommissie heeft voor 13 Utrechtse gemeenten een positief advies afgegeven op de plannen die zijn ingediend voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis. Hierdoor komen zij in aanmerking voor een financiële bijdrage in de procesbegeleiding.
- Vrede van Utrecht: Het voornemen van GS om samen met de gemeente Utrecht een stichting Vrede van Utrecht op te richten, is voorgelegd aan PS. PS hebben geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt en inmiddels is de oprichting van de Stichting Vrede van Utrecht goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken.
- De Schammer: Er is een bestuurlijke overeenkomst bereikt voor de realisatie van het recreatiegebied De Schammer.

Communicatie

De externe communicatie vindt hoofdzakelijk plaats vanuit de diverse projecten. Met het kantellen van de projecten van voorbereiding naar uitvoering wordt de programmadoelstelling 'de presterende provincie' meer zichtbaar en lijkt programmatische focus op de externe communicatie wenselijk.

In de opstartfase van het programma in 2002 is de betrokkenheid groot geweest van externe partijen (gemeenten, belangenorganisaties en burgers). D.m.v. werkconferenties met belanghebbenden en gedeputeerden, een intensieve informatiecampagne via Huis aan Huis-bladen en aansluitend een 'verkiezing' van mogelijke projectdoelen, is de interactie vorm gegeven. Deze interactie met de omgeving heeft mede geleid tot de uiteindelijke keuze in PS van de verschillende projecten die het programma een gezicht zijn gaan geven.

Vanaf de tweede helft van 2005 en in 2006 zullen de meeste projecten concrete resultaten gaan opleveren, die grotendeels passen bij de ambities zoals die in 2002 zijn geformuleerd. De provincie Utrecht wil een 'presterende' provincie zijn en laat dat momenteel zien in samenwerking met diverse partners uit de omgeving. In de aanloop naar de provinciale verkiezingen in 2007 lijkt 2006 een geschikt moment te zijn om terug te komen op de destijds gestelde ambities.

In de publiekscampagne krijgen de projecten van Agenda 2010 al veelvuldig aandacht.. In het 3^e en 4^e kwartaal 2005 zal in overleg met ECC gezocht worden naar inbedding van de programmatische doelstellingen in de publiekscampagne.

2.1 Aandachtspunten / Risico's

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico's.

Nieuw Wonen Ondiep en Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Beide projecten Nieuw Wonen hebben een conceptontwerp opgeleverd. De volgende stap in het ontwerp zal zijn de ondertekening van het samenwerkingsconvenant. Hierbij wordt de regierol overgedragen aan respectievelijk de gemeenten Utrecht en Veenendaal. In het 3^e en 4^e kwartaal van 2005 maken de betreffende gemeenten zich op om de regierol adequaat in te gaan vullen.

Hart van de Heuvelrug

Nu de clustercontracten zijn ondertekend is een volgende mijlpaal de realisatie van een fonds en een beheerorganisatie voor de verevening van middelen. De juridische vormgeving en oprichting wordt verwacht in het 3^e kwartaal 2005.

In het kader van de herbestemming van het vliegveld Soesterberg zal een visie gereed zijn in het 3^e kwartaal 2005.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Een aandachtspunt is de tijdige realisatie van een bibliotheek automatiseringssysteem. Op dit moment is er een discussie gaande over de tariefstelling. Het komende kwartaal zal een advies worden opgesteld over de aanschaf van het systeem door de SUB (Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken).

-

Vrede van Utrecht

De oprichting van de stichting Vrede van Utrecht zal in het 3^e kwartaal zijn beslag krijgen. Naar verwachting zal de oprichting op 1 oktober 2005 een feit zijn. Daarmee is de rol van de kwartiermaker afgerond. In een uitvoeringscontract tussen provincie, gemeente en stichting worden de toekomstige samenwerkingsverhoudingen geregeld.

De Schammer

De samenwerkingsovereenkomst rondom de inrichting van het recreatiegebied De Schammer wordt naar verwachting november 2005 getekend. Hiermee verandert de rol van de provincie als opdrachtgever en initiatiefnemer naar samenwerkingspartner. De vier partners hebben onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Tegelijkertijd met de samenwerkingsovereenkomst wordt de bestuursovereenkomst voor de Fietstunnel A28 getekend.

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

Op 1 september 2005 zal het tijdelijk informatie centrum feestelijk worden geopend, analoog aan de start van het landelijke programma rond de fortenmaand.

Een go / no go moment voor het project staat gepland in het 3^e kwartaal, als het definitieve ambitieniveau voor de inrichting van het Fort bij Vechten aan de orde komt.

Stichtse Lustwarande

De borging van de ontwikkelde kwaliteitsvisie heeft enige vertraging opgelopen a.g.v. een brede afstemmingsronde met alle betrokken partijen. In het 3^e kwartaal zal de kwaliteitsvisie aan GS worden aangeboden. Aansluitend wordt de commissie d.m.v. een presentatie geïnformeerd

Mogelijke ontwikkelingsvarianten voor de herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist worden in het 3^e kwartaal 2005 besproken in het bestuurlijk platform. Een eventuele concretisering van de plannen zal in het vervolg in een eigenstandige projectorganisatie plaatsvinden buiten het programma Agenda 2010.

Wandelen in Utrecht

Met de sector Recreatie en Toerisme wordt in het komend halfjaar intensief gesproken over de borging van de resultaten van het project. Naar verwachting wordt in het 3^e kwartaal 2005 vanuit de sector een voorstel gedaan voor de borging van het resultaat en de inhoudelijke en financiële consequenties ervan.

Op de Fiets

Aangezien de beschikbaarheid van communicatiecapaciteit bij ECC niet aanwezig was is een extern communicatiebureau ingezet voor het opstellen van het communicatieplan Op de Fiets. De uitvoering ervan zal eveneens voor een deel bij een extern bureau worden belegd. Dit betekent dat de kosten voor communicatie hoger zullen uitvallen.

Diverse fietspaden zijn opgeleverd of de realisatie er van is gestart. De realisatie van het fietspad Uithof – Zeist is opgeschort, omdat er onvoldoende draagvlak bestaat.

2.2 Financiën

Begroting 2006

Voor het begrotingsjaar 2006 is een bijdrage € 15.900.000 geraamd uit het Structuurfonds. Hieraan toegevoegd zijn activiteiten ter hoogte van een bedrag van € 8.500.000. Deze zijn niet in de begroting 2006 meegenomen, maar zijn doorgeschoven uit 2005 om zodoende de uitgaven van Agenda 2010 te spreiden. Conform de bestedingsafspraken van 2002 is er in 2006 slechts € 10.200.000 beschikbaar. In totaal is € 24.400.000 nodig om de ambities in 2006 waar te maken.

Met de Concernstaf zijn afspraken gemaakt over de dekking van een eventuele rentederving. In de praktijk blijkt dat de raming van uitgaven gebaseerd zijn op besluitvormingsprocessen, echter de werkelijke uitgaven vinden vaak pas plaats, zodra de werken gerealiseerd worden. In sommige situaties is dit een of meerdere jaren later. Hierdoor is de spreiding van de uitgaven over meerdere jaren gewaarborgd en lijken de uitgaven en beschikbare middelen in 2006 redelijk gelijk aan elkaar.

2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of er sprake is van punt van aandacht.

Hiervoor zijn 6 categorieën benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

“Doel”

Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

“Tijd”

Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

“Middelen”

Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

“Resultaat”

Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

“Kwaliteit”

Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.

“Borging”

Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.

3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

- Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig Ondiep)
- Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant, waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.
- Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 2e kwartaal 2005

Vaststellen van de hoofdlijnen van het ontwerp in Gedeputeerde Staten en ter bespreking voorleggen aan de commissie ZCW.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De hoofdlijnen van het ontwerp zijn door gedeputeerde staten op 31 mei 2005 vastgesteld. De commissie ZCW heeft de hoofdlijnen op 13 juni 2005 in haar vergadering besproken en heeft geconstateerd dat de hoofdlijnen van het ontwerp voldoen aan de kaders die de commissie heeft gesteld bij de start van het project. Bij de hoofdlijnen is ook een toetsingskader vastgesteld voor een levensloopbestendige herstructureringswijk.

De beide onderdelen gezamenlijk geven een beeld welke elementen van een levensloopbestendige wijk wel en welke elementen niet terug komen in het ontwerp.

Gedeputeerde Staten hebben op 31 mei tevens hoe de vervolgpcedure na het vaststellen van het ontwerp zal zijn. Concreet betekent dit dat de overdracht van de regierol uiterlijk op 1 november 2005 plaats vindt. De commissie ZCW kan instemmen met de geschetste vervolgpcedure.

Feestelijke overhandiging van het conceptontwerp aan de strategiegroep op 30 juni 2005.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het ontwerpteam heeft haar werkzaamheden grotendeels afgerond. Op 30 juni heeft het ontwerpteam het voorlopige ontwerp overhandigd aan de leden van de strategiegroep. Hiermee is een nieuwe fase in het project aangebroken. Het ontwerpteam heeft het ontwerpen voor haar rekening genomen. De strategiegroep: de bestuurders zijn in de volgende fase aan zet. Zij moeten gezamenlijk besluiten hoe zijn het ontwerp tot uitvoering willen brengen.

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2005

- Eind september vaststellen van het ontwerp in de strategiegroep. Na de overhandiging van het voorlopige ontwerp aan de strategiegroep start het bestuurlijke traject. Dan moeten de bestuurders van de deelnemende organisaties intern een formeel standpunt innemen over het ontwerp. Na de vaststelling van het ontwerp in de strategiegroep start de gemeente Utrecht met het opstellen van

een uitvoeringsprogramma.

- Vaststellen van het convenant in de het College van gedeputeerde staten is voorzien voor eind oktober. Na het vaststellen van het ontwerp volgt de verdere uitwerking van het conceptconvenant. Het convenant is gebaseerd op het ontwerp. Begin oktober stelt de strategiegroep het convenant vast.

Terugblik / vooruitblik

- Het project Levenslustig Ondiep nadert de eindfase. Het is gebleken dat het programmeren een lastige fase in het project is. Organisaties moeten in deze fase daadwerkelijk gaan samenwerken. Ze moeten heel concreet in beeld brengen wat zij nodig hebben en ze moeten aangegeven wat er gedeeld kan worden met andere organisaties. Partijen kijken nu daadwerkelijk bij elkaar in de keuken en moeten andere ook binnen laten in die keuken. Dat gaat verder dan met elkaar plannen maken. Het blijkt een stuk moeilijker te zijn.
- Het project Trendpark, dat in het vorige kwartaal nog een complicerende factor was, heeft inmiddels vorderingen gemaakt. De contouren van het ontwerp van Trendpark worden steeds duidelijker. Daardoor is het nu makkelijker om de beide projecten weer gelijk op te laten lopen. Ook de besluitvorming binnen de gemeente Utrecht loopt voor beide projecten nu weer gelijk. Gezien de onderlinge samenhang van de drie ontwikkellocaties in het ontwerp is dit een gunstige ontwikkeling.
- Eind mei heeft de strategiegroep het concept ontwerp vrijgegeven voor een consultatieronde. Het hoofdscenario dat de basis vormt voor het ontwerp is najaar 2004 onderwerp van de consultatieronde geweest. Dat heeft toen heel goed gewerkt voor het verwerven van draagvlak. Dat is ook de reden dat ook nu weer gekozen is voor een consultatieronde voor het conceptontwerp.
- Tijdens de consultatieronde is gebleken dat er onder bewoners en professionals draagvlak bestaat voor het ontwerp. Het ontwerp zal het er nu ligt heeft een concreetheid die gewaardeerd wordt.
- Op 24 juni heeft er weer een statenexcursie plaatsgevonden in Ondiep. Na een korte toelichting op het ontwerp hebben de statenleden een wandeling door de wijk gemaakt en de plekken waar veranderingen gaan plaatsvinden bekeken.
- Voor eind september is er weer een manifestatie in de wijk gepland. Het is de bedoeling om tijdens de manifestatie zoveel mogelijk concrete plannen te laten zien aan de bewoners. Naast deze informatieve functie heeft de manifestatie ook een ontmoetingsfunctie. De manifestatie zal daarom nadrukkelijk een feestkarakter hebben.

3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Doelen:

- Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.
- Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.
- Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-Oost. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 2e kwartaal 2005

Tweede haalbaarheidssessie.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het ontwerpteam zijn alle onderdelen m.b.t. levensloopbestendigheid uit het ontwerp tegen het licht gehouden. Eenvoudige onderdelen uit het ontwerp zijn geprioriteerd in volgorde van noodzakelijkheid en wenselijkheid. De onderdelen waar aarzelingen zijn over de financiële haalbaarheid zijn uit het ontwerp gelicht. Voor deze onderdelen zijn keuzevarianten ontwikkeld. De varianten zijn doorgerekend door een onafhankelijk financieel adviseur. Daarnaast is een geautomatiseerd rekenmodel ontwikkeld, dat de onderhandelingen over de keuze in varianten ondersteunt.

Haalbaarheid: uitwerking van 3 scenario's m.b.t. een proefverkaveling.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Deze uitwerking is relevant om de consequenties te kunnen overzien van het ontwikkelen van 100% levensloopbestendige woningen (met meer ruimte op de begane grond), voor de grondexploitatie en het vigerende woningprogramma. De 3 scenario's zijn ontwikkeld en aan het ontwerpteam gepresenteerd. Het ontwerpteam heeft op grond van de opgeleverde resultaten *geen* keuze willen maken. In plaats daarvan heeft het ontwerpteam verzocht om een vierde scenario te ontwikkelen, bestaande uit enkele nieuwe variabelen en een mix van goede elementen uit de 3 opgeleverde scenario's. Dit betekent enerzijds dat er gewerkt wordt aan een alternatief (compromismodel) waar alle partijen mee uit de voeten kunnen, en anderzijds dat het moment om knopen door te hakken over de varianten is uitgesteld tot na het zomerreces.

Bespreking contouren convenant en borging Nieuw Wonen in het masterplan Veenendaal-oost.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 1 juni 2005 zijn de contouren van het convenant met betrokken partijen besproken. Aan de orde is geweest welke partijen (met welke mandatering van de achterban) zullen tekenen, welke onderdelen in het convenant terugmoeten komen en welke onderliggende documenten en eerder gesloten contracten relevant zijn voor dit convenant. Op grond van dit overleg is het concept convenant verder uitgewerkt

en zal na het zomerreces opnieuw besproken worden. Op 1 juni is tevens het concepttoetsingskader Nieuw Wonen besproken, dat geldt als input voor het masterplan. De meeste onderdelen kunnen worden overgenomen in het masterplan. Er is nog discussie over het onderdeel m.b.t. de verkaveling (zie hierboven) en het percentage levensloopbestendige woningen.

Inhoud ontwerp ter informatie voorleggen aan GS

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het ontwerpproces was in juni 2005 nog in volle gang. Het conceptontwerp en concepttoetsingskader is weliswaar medio juni opgeleverd, maar er zitten nog een aantal belangrijke vraagstukken in, waardoor het nog niet een status had om ter informatie aan GS voor te leggen:

- in het conceptontwerp zitten een aantal varianten waar de projectorganisatie zich nog over beraad;
- het ontwerpteam heeft gevraagd een extra scenario m.b.t. de verkaveling uit te werken;
- pas sinds medio juni is meer zicht is op financiële vraagstukken.

Na de zomer zullen onderhandelingen plaatsvinden over de keuzevarianten. Daarna kan het ontwerp en toetsingskader worden vervolmaakt.

Scenario's voor het organiseren van openbaar vervoer in de wijk voorleggen aan GS.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Begin juni is het onderzoeksrapport verschenen waarin diverse opties voor openbaar vervoer in de wijk Veenendaal-Oost worden voorgesteld. Gelet op de uitkomsten in het rapport is het van belang dat eerst op ambtelijk niveau samen met de gemeente Veenendaal en het vervoersbedrijf wordt gekeken naar de voorgestelde opties en de haalbaarheid van de voorstellen. Gemeente en Provincie proberen zoveel mogelijk naar gezamenlijke advies toe te werken.

Op 22 juni 2005 wordt het ontwerp en toetsingskaders opgeleverd

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 22 juni zijn de eindrapporten van alle werkateliers en de conceptstukken (ontwerp en toetsingskader) opgeleverd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst met de gehele projectorganisatie. Het ontwerp en toetsingskader zijn nog conceptstukken waarin voor sommige onderdelen keuzevarianten zijn opgenomen.

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2005

Gedurende het 3^e kwartaal is een aantal go no-go momenten ingelast die nodig zijn om over te kunnen gaan tot definitieve beslismomenten:

1. Eind augustus zullen onderhandelingen plaatsvinden over de keuzevarianten in het ontwerp. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een rekenmodel om per variant de financiële en ruimtelijke consequenties te doorgronden.
2. In de eerste week van september zal met de beslissende partijen nogmaals het conceptontwerp en toetsingskader worden besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele besluitvormingsprocedure worden gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.
3. In de eerste week van september zal met de beslissende partijen het conceptconvenant worden besproken. Wanneer partijen akkoord gaan, kan de formele besluitvormingsprocedure worden gestart, ter voorbereiding van de ondertekening.

4. Op 20 september zal een advies worden voorgelegd aan GS over het realiseren van openbaar vervoer in Veenendaal-Oost.
5. Besluitvorming over het ontwerp en toetsingskader. Onder voorbehoud dat partijen commitment hebben over de keuzevarianten in het ontwerp, zal op 3 oktober het ontwerp, samen met het toetsingskader en conceptconvenant voorliggen in GS. Op 24 oktober worden de stukken ter advisering aangeboden in de commissie ZCW.

Terugblik / vooruitblik

- In het tweede kwartaal van 2005 is fors ingezet op het verwerven van draagvlak en borging voor het ontwerp bij alle betrokken partijen. De projectleider heeft op diverse plaatsen presentaties gehouden, waardoor het project Nieuw Wonen zich sterker heeft gepositioneerd in Veenendaal.
- In dit kwartaal zijn forse discussies gevoerd over de financiële haalbaarheid van sommige ontwerponderdelen. Het betreft o.a. discussie over de gradaties van aanpasbaarheid van levensloopbestendige woningen en bijbehorende meerkosten; de kosten van extra ruimtebeslag dat nodig is om een toegankelijke leefomgeving te ontwikkelen, met voldoende ontmoetingsplekken, de effecten op het woningbouwprogramma wanneer meer ruimte per woning op de begane grond wordt gepland t.b.v. levensloopbestendige woningen.
- Op 22 juni zijn de einddocumenten van de werkateliers en het conceptontwerp en concepttoetsingskader gepresenteerd aan de gehele projectorganisatie. Daarbij was ook de pers aanwezig.
- Onder voorbehoud dat de partijen overeenstemming bereiken over een aantal keuzevarianten zal het ontwerp medio december 2005 door de betrokken partijen middels een convenant worden bekrachtigd. Vervolgens zal op basis van het ontwerp een uitvoeringsplan worden opgesteld door de gemeente Veenendaal. De provincie bepaalt gelijktijdig bijbehorende prestatie indicatoren. Op grond van het uitvoeringsplan en de prestatie indicatoren zal in het voorjaar 2006 een prestatiecontract met de gemeente worden opgesteld en medio september 2006 worden ondertekend. De provinciale stimuleringsmiddelen worden gekoppeld aan dit prestatiecontract en na ondertekening overgedragen aan de gemeente Veenendaal. De Provincie zal de inzet van middelen en het boeken van resultaten blijven monitoren.

3.3 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug: een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen, dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal in 2005

- 30 mei ondertekening cluster Zeist I- zorgpilot.
- 23 juni beslissing raad van Soest over cluster Soest I
- Clustercontract Soest I is gereed.
- 27 juni beslissing PS over clustercontracten Soest I en Zeist I- zorgpilot

Ondertekening clustercontract Zeist I- zorghpilot

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Cluster Zeist I- zorgpilot is het eerste clustercontract dat op 30 mei 2005 getekend is binnen Hart van de Heuvelrug, deze overeenkomst vormt de start van de uitvoeringsfase van de deelprojecten binnen dit cluster. Door de ondertekening is de financiële bijdrage vanuit VWS veilig gesteld en kunnen de gelden worden aangewend voor de uitvoering van de projecten. Naast de creatie van 11.7 hectare groen voor de realisatie van de westelijke groene corridor, wordt er door dit cluster een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg mogelijk gemaakt worden. Door woningbouw op de terreinen van de zorginstellingen ontstaat er een integratie van zorgvragen met niet-zorgvragers.

Instemming raad van Soest met clustercontract

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 23 juni heeft de raad van Soest positief beslist over het clustercontract Soest I. Dit cluster omvat twee rode projecten en 4 groene projecten, waaronder het ecoduct over de N237. Het contract zal in het 3^e kwartaal worden ondertekend door de betrokken partijen.

Clustercontract Soest

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het clustercontract Soest is een grote stap in de realisatie van de oostelijke groen corridor, een centrale mijlpaal binnen Hart van de Heuvelrug. Het contract is gereed en het contract zal in het derde kwartaal worden ondertekend. Ten aanzien van de middelen is de oprichting van het fonds en de daaraan gekoppelde verevening cruciaal voor de financiering van de projecten. Door de ondertekening van dit contract wordt een concrete stap gezet in de realisatie van de oostelijke groene corridor en worden rode ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken gerealiseerd. Partijen hierbij zijn: Gemeente Soest, gemeente Zeist en provincie Utrecht.

Verwacht werd dat het clustercontract eerder getekend kon worden, maar door de publieke weerstand tegen een specifiek onderdeel binnen dit cluster, te weten het ecoduct over de amersfoortsestraat, heeft de oorspronkelijke planning vertraging opgelopen.

Instemming PS voor clustercontracten Zeist I zorgpilot en Soest I

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 27 juni heeft PS ingestemd met beide clustercontracten. PS stemde in nadat reeds goedkeuring was gekregen door de raden van Soest en Zeist.

Door de volledige bestuurlijke goedkeuring kunnen deze twee clusters de uitvoeringsfase in en is er eens grote stap gemaakt in de formalisering van de ambities binnen Hart van de Heuvelrug

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- In augustus zal het ecoduct over de A28 gereed zijn en deze zal waarschijnlijk in het 4^e kwartaal officieel geopend worden.
- Ondertekening clustercontract Soest.
- Oprichting fonds Hart van de Heuvelrug en instellen beheerscommissie. In dit fonds en door deze commissie worden de gelden van de projecten binnen Hart van de Heuvelrug beheerd. Via verevening zullen de opbrengsten van de rode projecten via dit fonds aangewend worden voor de realisering van de groene projecten. Verwacht wordt dat er in het 3^e kwartaal besloten wordt welke juridische vorm dit fonds zal krijgen en zal het fonds opgericht worden.
- In september zal het Bestuurlijk Platform een beslissing nemen over de integrale communicatiestrategie van Hart van de Heuvelrug. Deze strategie wordt momenteel door bureau Podium in samenwerking met het programmabureau Hart van de Heuvelrug opgesteld.
- Een belangrijk deelproject binnen Hart van de Heuvelrug is de herbestemming van de vliegbasis Soesterberg. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een regionale visie ten aanzien van de toekomstige invulling van het terrein. Verwacht wordt dat deze 3^e kwartaal 2005 gereed zal zijn.
- Naast de huidige clusters wordt er gekeken naar de mogelijkheid van oprichting van nieuwe clusters op Zeister grondgebied. Deze clusters zullen bijdragen aan de realisatie van de westelijke groene corridor. In september zullen deze clusters in het Bestuurlijk Platform behandeld worden.
- Opstellen en accordering van het projectplan van Hart van de Heuvelrug. Hierin meenend de positie van Hart van de Heuvelrug binnen agenda 2010 en provincie Utrecht en de positie van het programmabureau van Hart van de Heuvelrug.

Terugblik / vooruitblik

- Grote successen zijn de ondertekening van het cluster Zeist en de besluitvorming over cluster Soest. Hiermee wordt een erg grote stap gezet richting de realisering van de doelstellingen van Hart van de Heuvelrug. De projecten binnen Cluster Soest en Zeist zorgen voor de realisering van de groene corridor en draagt enorm bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel wonen, werken als ecologie binnen Hart van de Heuvelrug.
- In het tweede kwartaal heeft de Rijksgebouwendienst (namens Justitie) een ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor het Kamp van Zeist. Behandeling hiervan binnen de raden van de gemeente Zeist en Soest zal 4^e kwartaal 2005 starten.
- De verplaatsing van de Motorcrossvereniging SALZ is een van de projecten binnen Hart van de Heuvelrug. Verwacht werd dat de verplaatsing 3^e of 4^e kwartaal zou kunnen plaatsvinden. Door een nabij gelegen golfclub is er bezwaar bij de Raad van State is ingediend. Dit bezwaar zal op 8 augustus voorkomen en de uitkomst kan, wanneer het bezwaar gegrond geacht wordt, gevolgen hebben op de planning van de verhuizing van de motorcrossvereniging

Financiën

De tot nu toe gereserveerde gelden zijn met name bedoeld voor proceskosten en voor de bouw van het eoduct. Daarnaast zijn binnen het project de uitvoeringskosten benoemd. Deze geldstromen gaan waarschijnlijk lopen op een andere manier, maar zullen wel binnen het project worden gemonitord en gerapporteerd.

In 2005 is de beslissing genomen om een extern bureau in te huren voor het opstellen van de integrale communicatiestrategie Hart van de Heuvelrug. Deze uitgaven waren vooraf niet ingecalculeerd en zullen daarom een negatief effect hebben op de begroting voor 2005. Verwacht wordt dat dit zal gaan om een bedrag van tussen de 50.000 en 75.000 euro. Verwacht wordt dat een deel van deze kosten (ongeveer tweederde) zal worden betaald door de gemeente Zeist en Soest. Maar aangezien hier nog geen formele beslissing over is genomen zullen deze kosten in eerste instantie in hun geheel ten laste van het budget van Hart van de Heuvelrug komen.

3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC's. Daarnaast wil de provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT, internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. Thans begeleidt de projectleider Ureka! namens de dienst MEC tot 1 oktober as. de realisatie van de regionale bibliotheken en serviceorganisatie, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis richt zich met in gang van 1 april volledig op het Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:

- Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem
- Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van "cultuurhuizen"
- Het stimuleren van de ontwikkeling van het informatie-internetportaal "Uit in Utrecht"

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal in 2005

Gunning bibliotheekautomatiseringssysteem door serviceorganisatie/projectgroep voltooid

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Afgerond is het opstellen van concept-overeenkomsten (SLA's, tarieven, contracten) voor afname/deelname aan het ICT-systeem; thans wordt discussie gevoerd over de tariefstelling, waarbij aan de orde is de wijze waarop de serviceorganisatie dient te worden opgebouwd. Op basis van een voorstel van de SUB (Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken) hierover in september/oktober zal voor de aanschaf van het systeem een advies worden voorgelegd aan GS.

Cultuurhuizen: op basis van het Plan van Aanpak zijn door de adviescommissie en de gedeputeerde 13 initiatieven geselecteerd

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

13 Utrechtse gemeenten komen in aanmerking voor procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis, waarvoor de PBCU de projectorganisatie heeft opgericht. In december start de 1^e tranche voor de investeringsbijdrage, waarvoor in oktober een selectieprocedure zal worden uitgewerkt.

“Uit in Utrecht”: internetportaal op gebied van cultuur en uitgaan, ontwikkeld door samenwerking van de Utrechtse bibliotheken en Stichting Utrecht Toerisme en Recreatie. Oplevering plan van aanpak in het 2^e kwartaal.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Voor “Uit in Utrecht” is in concept een initiatievoorstel gereed, dat in september met de portefeuillehouders Cultuur en Toerisme/Recreatie zal worden besproken. Het plan van aanpak zal aansluitend worden gemaakt.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- Definitief voorstel aanbesteding bibliotheekautomatiseringssysteem aan GS – oktober 2005
- Start procesbegeleiding 13 initiatieven Cultuurhuizen
- Plan van Aanpak “Uit in Utrecht” – september 2005, oprichting projectorganisatie oktober 2005

Terugblik / vooruitblik

Aanschaf en implementatie bibliotheekautomatiseringssysteem loopt vertraging op doordat de bibliotheken het voorstel van de PBCU (SLA's en tarieven) als toekomstige serviceorganisatie niet accepteren; de PBCU en de GBU stellen voor 1 september 2005 een nieuw voorstel op; de Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken zal hierover 9 september 2005 een beslissing nemen, waarna de implementatie een vervolg krijgt. Verder is in december 2005 een PR-campagne gepland.

3.5 Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming. Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed. Vanuit de Vrede van Utrecht worden programmatische verbindingen gelegd met activiteiten in aanpalende sectoren, zoals politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en regionale promotie. De strategische koers voor de Vrede van Utrecht is vastgelegd in de notitie "Op koers" (GS, 6 december 2004). De laatste stap in de huidige kwartiermakersfase is het ontwerpen en vaststellen van de bestuurlijke organisatie en een werkapparaat voor de komende jaren

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal 2005

Ontwerpen en vaststellen programmaorganisatie:

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bij deze mijlpaal gaat het om het ontwerpen en vaststellen van een bestuurlijke organisatie (stichting en comité van aanbeveling) en een werkapparaat voor het programma in de komende jaren. Ontwikkeling vindt plaats in onderlinge samenwerking tussen provincie en gemeente. Er is een ontwerp gemaakt voor de toekomstige juridische en organisatorische structuur en er zijn statuten opgesteld voor de stichting i.o. op gesteld.

GS en B&W van Utrecht hebben conform planning in april 2005 het ontwerp voor de toekomstige structuur vastgesteld. Vervolgens zijn Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld hun eventuele opmerkingen kenbaar te maken. Op 27 juni 2005 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voornemen van GS om een stichting Vrede van Utrecht in het leven te roepen en met de overige voorstellen m.b.t. de organisatorische vormgeving van het project. Het voornemen tot oprichting van een stichting wordt nu, conform het gestelde in de provinciewet, ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse zaken.

Ook is er een interim-werkorganisatie ingericht ter overbrugging van de periode tot de oprichting van de stichting en er is een is een intendant aangesteld met als opdracht:

- het functioneren als extern boegbeeld van het programma
- het ontwikkelen en uitvoeren van het programma 2005
- het verwerven van externe fondsen
- het realiseren van samenwerkingsafspraken met regionale en (inter)nationale partners.

Uitwerking jaarprogramma 2005 in definitieve formats en begrotingen

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het jaarprogramma 2005 is vastgesteld door GS (december 2004) en de gemeente Utrecht. De volgende mijlpaal is de nadere uitwerking van de projecten in formats en definitieve begrotingen. Op basis van deze formats worden de middelen definitief toegekend aan de onderscheiden projecten. Het uitwerken van de formats en de projectbegrotingen vraagt meer tijd dan was voorzien. Dit heeft ook te maken met de relatief late (eind december 2004) besluitvorming inzake het jaarprogramma 2005. De definitieve vaststelling van de projectplannen en de toekenning van de middelen zal voor de meeste projecten plaatsvinden in het 2^e kwartaal van 2005.

Ondanks de vertraging die is opgelopen zijn de formats en begrotingen voor een aantal grote projecten inmiddels definitief vastgesteld en toegekend. De formats voor de overige projecten worden naar verwachting in september 2005 vastgesteld en toegekend.

Het jaarprogramma 2005 is op 25 april 2005 gepresenteerd aan de pers.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- Vervolg bestuurlijke besluitvorming over de programmaorganisatie De bestuurlijke besluitvorming over de oprichting van een stichting is een langdurig traject, dat door loopt in het 3^e kwartaal van 2005.
- De definitieve inrichting van de programmaorganisatie kan pas plaatsvinden na de afronding van het bestuurlijke besluitvormingsproces over de oprichting van een stichting Vrede van Utrecht. Er is (zie verslag 1^e kwartaal) inmiddels wel een aantal maatregelen getroffen t.b.v. het functioneren van de werkorganisatie in de periode tot de oprichting van de stichting. De oprichting van de stichting en de inrichting van het werkapparaat is thans voorzien op 1 oktober 2005.
- Opstellen uitvoeringscontract tussen stichting, provincie en gemeente. In aanvulling op de statuten van de Stichting Vrede van Utrecht i.o. wordt een uitvoeringscontract opgesteld tussen stichting, provincie en gemeente. Aangezien de dienst MEC de overblijvende taken (na de oprichting van de stichting) gaat overnemen van Agenda 2010, ligt het voortouw van de opstelling van dit contract bij deze Dienst. De kwartiermaker/projectleider (Agenda 2010) zal wel een aanjaag- en adviesfunctie hierbij vervullen. Het contract moet gereed zijn voor de oprichting van de stichting (voorzien op 1 oktober as.).
- Ten behoeve van de overdracht van taken van Agenda 2010 naar de Dienst MEC wordt een overdrachtsdocument opgesteld (uiterlijk gereed medio september 2005). Monitoring van het geheel en verantwoording richting GS en PS wordt gecontinueerd vanuit het programma Agenda 2010 op basis van de input van de stichting en de Dienst MEC.
- De formats en definitieve begrotingen van de (overige) projecten voor 2005 moeten uiterlijk in september 2005 definitief vastgesteld zijn en toegekende worden.
- Alle projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2005 worden in het 2^e (juni) en 3^e en 4^e kwartaal van 2005 uitgevoerd. Een aantal projecten heeft een (geplande) doorloop naar 2006.
- De inhoudelijke en financiële verantwoording van het jaarprogramma 2004 zal – voor zover de projecten geen doorloop hebben naar 2005 – uiterlijk in het 3^e kwartaal van 2005 plaatsvinden.

Terugblik / vooruitblik

Eind 2004 heeft de bestuurlijke herijking van de Vrede van Utrecht plaatsgevonden en zijn de doelstellingen aangescherpt. Ook zijn concrete thema's en randvoorwaarden benoemd die het kader vormen voor de opstelling van de jaarprogramma's. Eind april is het project Vrede van Utrecht en het jaarprogramma 2005 (opnieuw) aan de pers gepresenteerd worden.

Het project bevindt zich inmiddels grotendeels in de uitvoeringsfase. Het laatste onderdeel van de kwartiermakerfase, het ontwerpen en inrichten van de juridische en organisatorische structuur van het project, verkeert in een vergevorderd stadium. GS hebben besloten dat de portefeuillehouder cultuur gaat participeren in het stichtingsbestuur, dit om een goede en blijvende verbinding te realiseren met de reguliere cultuurbeleid.

Na afronding van de kwartiermakerfase kan het project overgedragen worden aan (het werkapparaat van) de stichting.

Gemeente en provincie gaan de werkzaamheden en de resultaten van de stichting controleren en leveren inhoudelijke input voor de jaarprogramma's. De afdelingen cultuur van resp. provincie en gemeente gaan deze taken verrichten. De jaarprogramma's worden door de stichting ontwikkeld en uitgevoerd, binnen de door gemeente en provincie gestelde inhoudelijke en financiële kaders en worden ter globale goedkeuring voorgelegd aan gemeente en provincie.

In de aanloopfase naar de stichting is een logo en een huisstijl ontwikkeld voor de Vrede van Utrecht en zijn inmiddels extra (vanuit het landelijke HGIS-fonds) middelen verworven voor projecten die onder de vlag van de Vrede van Utrecht worden uitgevoerd; deze extra middelen worden toegekend aan de Stichting Vrede van Utrecht i.o.

3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling.

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal 2005

Fietstunnel A28

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bij GS-besluit van 12 april jl. is ingestemd met de realisatie van de Fietstunnel A28 en de totale projectkosten van € 2.770.000,=. In deze kosten zijn inbegrepen de investeringskosten en de afkoopsom beheer en onderhoud. Het voorontwerp tunnel is omgezet in een definitief ontwerp. Er is een aanvraag artikel 19 WRO ingediend bij de gemeenten Amersfoort en Leusden. In mei jl. is de grondverwerving voor de tunnel gestart. De bestuursovereenkomst voor de Fietstunnel A28 wordt 13 september a.s. getekend door de partners provincie Utrecht; gemeente Amersfoort en gemeente Leusden. Dit projectonderdeel loopt op schema.

Recreatiegebied De Schammer

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In juni jl. heeft de Stuurgroep De Schammer inhoudelijk en financieel ingestemd met het Inrichtingsplan De Schammer. Bij GS-besluit van 21 juni jl. is ingestemd met de realisatie van De Schammer en de totale projectkosten van € 9.5 miljoen. In deze kosten zijn inbegrepen de inrichtingskosten, de grondverwerving en de afkoopsom voor het beheer. Ook de besturen van de drie partners hebben ingestemd. Hiermee zijn de doelstellingen van het project De Schammer gehaald. Op 22 juni jl. heeft een drukbezette informatie-avond plaatsgevonden voor bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties over het Inrichtingsplan De Schammer. De Dienst Landelijk Gebied heeft een Aankoopstrategieplan voor de grondaankoop ontwikkeld. De Samenwerkingsovereenkomst De Schammer wordt november 2005 getekend.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

Fietstunnel A28 en Recreatiegebied De Schammer

De bestuurlijke en financiële afspraken zijn vastgelegd in respectievelijk de Bestuursovereenkomst en de Samenwerkingsovereenkomst (ondertekening eind oktober 2005). Dit betekent dat de voorbereidende fase van het project De Schammer is afgerond en dat de uitvoeringsfase begint. De betrokkenheid van Agenda 2010 wordt minder, die vanuit de lijn wordt groter. Wat blijft voor Agenda 2010 is de relatie tussen de programmadoelstellingen en de projectresultaten. Voor Agenda 2010 is het resultaat pas echt behaald als ook de uitvoering gereed is. Er treedt dus een nieuwe projectfase in.

Voor wat betreft *de realisatie van het Recreatiegebied* ontstaat een nieuwe situatie voor onze organisatie. *Extern* zal onze rol veranderen van initiatiefnemer en opdrachtgever in samenwerkingspartner. De vier partners hebben onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld en vastgelegd.

Het Utrechts Landschap, als toekomstige beheerder, zal als adviseur deelnemen aan de stuurgroep. Per september 2005 gaat de nieuwe uitvoeringsorganisatie van start. *Intern*, dus binnen onze eigen organisatie, verandert de interne aansturing vanuit Programma Agenda 2010 en wordt de dienst Ruimte en Groen ingeschakeld tijdens de uitvoeringsfase.

Voor wat betreft *de realisatie van de Fietstunnel A28* verandert er *extern* niets. De provincie Utrecht is opdrachtgever voor de aanleg van de tunnel. *Intern* neemt de sector Aanleg Wegen van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer de algehele projectleiding op zich tijdens de uitvoeringsfase.

Bij GS-besluit van 21 juni jl. heeft de projectdirecteur van het Agenda 2010-project De Schammer de opdracht gekregen de uitvoering van beide overeenkomsten te borgen in de lijn. Er komt een protocol van overdracht en een overdrachtsdocument.

Terugblik / vooruitblik

- De regiopartijen hebben te kennen gegeven dat zij graag één aanspreekpunt bij de provincie willen. Hier zal een modus voor gevonden moeten worden.
- Ook tijdens de uitvoering is het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen bestuur, directie en projectleiding zoals het geval was bij de Agenda 2010 projectstatus.
- De rol van Agenda 2010 als het gaat om de monitoring van de resultaten en de financiën moet nog nader worden ingevuld.

3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie in de eigen provincie.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is ook het snijpunt van de Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal 2005

Tijdelijk Informatie Centrum/Aanleg Nutsvoorzieningen

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het eerste kwartaal 2005 is beslist over twee concrete resultaten binnen het project, het tijdelijk informatiecentrum en de aanleg van de nutsvoorzieningen. De totaal benodigde investering was € 650.000,=, waarvan de provincie € 235.000,= zal betalen. Het ontwerp voor de barak is gereed, aan de inrichting wordt hard gewerkt. De vergunningaanvragen liggen bij de gemeente Bunnik en de RDMZ en zijn positief ontvangen.

Inrichtingsmodel

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

PRC Bouwcentrum is gestart met het ontwikkelen van mogelijke scenario's voor de inrichting van het Fort. Zij kwamen met eerste resultaten op 31 maart 2005. De eindpresentatie stond gepland voor 2 juni j.l., maar door de ontwikkelingen rond de vleermuizen heeft de enveloppecommissie, het bestuurlijk platform van de betrokken partijen, op 25 mei j.l. gemeend de opdracht aan te moeten passen. PRC probeert nu de oorspronkelijke ambities zoveel mogelijk overeind te houden, rekening houdend met de beperkingen die uit het vleermuizenonderzoek gekomen zijn. Nieuwe datum voor de eindpresentatie is 24 augustus. Hierna valt het belangrijkste go-no go moment.

Vleermuizen

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Onder leiding van Staatsbosbeheer is, later dan gepland, het onderzoek naar de mogelijkheid Fort bij Vechten vleermuisvrij te maken, gestart. Gebleken is inmiddels dat de in 2002 vernieuwde Europese wetgeving zo streng is, dat een deel van de plannen op het fort niet haalbaar zal zijn. Het enveloppegebied Rijnauwen-Vechten is een belangrijke vleermuizen-hotspot, waarbij het vleermuisvrij maken van Vechten zijn weerslag zal hebben op de vleermuizenpopulatie in de hele regio. Voor een dergelijke ingreep zal geen ontheffing verleend worden. Bekeken wordt op dit

moment wat de marges zijn om toch ontwikkelingen door te zetten. Naar de uitkomst van dit onderzoek wordt met argusogen gekeken vanuit andere NHW-gebieden, omdat de resultaten op Vechten ook grote gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingen op andere forten. Belangrijk cultureel erfgoed zal niet gerestaureerd en hergebruikt kunnen worden in verband met de aanwezigheid van vleermuizen.

Ontsluiting

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De firma Boot is bezig met een onderzoek naar parkeergelegenheid. Aanvankelijk was hun opdracht breder en zochten zij ook naar ontsluitingsroutes. Binnen het grotere geheel van de NHW worden echter andere plannen gemaakt om te komen tot een betere bereikbaarheid van het gebied. De opdracht aan Boot is daarom bijgesteld. Voor het Fort is primair een parkeergelegenheid noodzakelijk, terwijl voor de ontsluiting wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het gebied. De eerder geplande route zal niet binnen dit project worden gerealiseerd.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- Op 1 september is de opening van het Tijdelijk Informatiecentrum voorzien. Weliswaar zullen naar verwachting nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond (de aanvraag voor de aanleg van de nutsvoorzieningen moet bijvoorbeeld twee maanden ter inzage liggen, waardoor afronding per 1 september niet gehaald zal worden), maar met de opening van de Fortenmaand kan de expositie geopend worden. Bij de publiciteit rondom de opening zullen we gebruik maken van de door het nationaal project ontworpen nieuwe marketingstrategie.
- Intern zal de Nieuwe Hollandse Waterlinie in september als project in the picture staan. In nauwe samenwerking met de lijnorganisatie wordt op diverse manieren aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen binnen de projecten en gewezen op allerlei activiteiten in de Fortenmaand.
- Aan het einde van het derde kwartaal is het 'bidbook' van PRC klaar. Hierin staat een compleet inrichtingsvoorstel voor Fort bij Vechten, waarmee publieke en private partners gevraagd kunnen worden deel te nemen aan de realisatie. Dit bidbook wordt aan GS en PS voorgelegd. Dit is het belangrijkste go-no go moment waarin het definitieve ambitieniveau voor de inrichting van Fort bij Vechten moet worden bepaald.
- Eind derde kwartaal is ook de uitkomst van het onderzoek naar de afgerond. Dit kan in het besluitvormingstraject worden meegenomen.

Terugblik / vooruitblik

Een belangrijke tegenvaller het afgelopen kwartaal was de uitkomst van het vleermuizenonderzoek. We hebben niet kunnen voorzien dat de gevolgen zo groot zouden zijn. Het onderzoek heeft een vertraagde start gemaakt, door het interne reorganisatieproces binnen Staatsbosbeheer, reden waarom de uitkomsten pas zo laat bij de planvorming betrokken kon worden. De uitkomsten van het onderzoek zullen zeker een landelijke discussie op gang brengen over keuzes tussen cultuur en natuur, maar intussen is het van belang om op Fort bij Vechten maximaal gebruik te maken van de overgebleven speelruimte. Nadrukkelijker zal gekeken worden naar de mogelijkheid van nieuwbouw op het fort, aansluitend bij de bestaande bouwstijl of juist gericht op tijdelijkheid. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om toch enkele gebouwen vrij te spelen, door elders op het fort compenserende maatregelen te nemen. Dit kan wel voor vertraging zorgen. Een en ander wordt gepresenteerd in het 'bidbook'.

De al genoemde reorganisatie binnen Staatsbosbeheer heeft ook tot een stagnerende samenwerking binnen het project geleid. Alvorens in september tot uitvoering van de plannen te kunnen besluiten, is het nodig om Staatsbosbeheer de oorspronkelijke ambities te laten herbevestigen.

3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten en door activiteiten die het grotere publiek bewust maken van de kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande..

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal 2005

Visie voor de Stichtse Lustwarande

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het concept van de visie is vastgesteld door de stuurgroep Stichtse Lustwarande. Afgesproken is om de definitieve versie ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van B en W en van GS. De definitieve versie wordt tijdens de zomermaanden rondgestuurd naar de gemeentebesturen en zal na de zomer aangeboden worden aan GS. Door dit proces is enige vertraging opgetreden in de uiteindelijke afronding van de visie.

Uitvoeringsprogramma 2005

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 26 april 2005 is het uitvoeringsprogramma voor 2005 door GS vastgesteld. Op 23 mei is het ter kennisgeving aangeboden aan de commissie REG.

Fotoboek over Stichtse Lustwarande

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het fotoboek “beelden uit de Stichtse Lustwarande” is in juni gereed gekomen. Dit boek vormt een belangrijke schakel in de publieksactiviteiten rond het project. Het boek geeft op een beeldende manier voor ‘leken’ inzicht in de kwaliteiten van de de Stichtse Lustwarande. De bijdragen van topfotograaf Jurjen Drenth en Lustwarande-deskundige Catharina van Groningen hebben een bijzonder mooi, toegankelijk, maar ook informatief boek opgeleverd.

Programmaserie over Stichtse Lustwarande voor regionale TV

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Is uitgezonden vanaf 1 april tot 13 mei 2005. Ook een onderdeel van de publieksactiviteiten. Van de serie (7 afleveringen) is een DVD samengesteld die te gebruiken is als relatiegeschenk. Gekoppeld aan de serie waren diverse publieksactiviteiten gepland (wandelingen, openstelling van landgoederen).

Foto-expositie naar gemeentehuis Veenendaal en bibliotheek Amerongen

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De expositie is inmiddels naar het gemeentehuis in Rhenen verplaatst.

Excursie naar Stichtse Lustwarande voor de commissie REG

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 30 mei heeft de excursie plaatsgevonden. Met een bezoek aan het dorpscentrum van Doorn, een rondleiding op Overplaats Lindenhorst, een rondleiding op landgoed Sparrendaal en een bezoek aan het stationsgebied Driebergen – Zeist.

Gecombineerde statenexcursie naar Stichtse Lustwarande samen met Agenda 2010 projecten Wandelen en Op de Fiets

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 24 juni mei heeft deze excursie plaatsgevonden. Met een fietstocht van Huis Doorn naar landgoed Zuylestein, wandeling op het landgoed en een fietstocht en een bezoek aan de locatie voor de Groene Entree voor het Nationaal Park in Amerongen.

Expositie “met van Loon naar buiten” in museum van Loon in Amsterdam

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 13 mei is de expositie officieel geopend. In deze expositie komt o.a. de link naar voren tussen Amsterdamse bankiers en kooplieden en de Stichtse Lustwarande. De familie van Loon was oprichter van de buitenplaats Hydepark in Doorn.

Ontwikkelingsvisie voor stationsgebied Driebergen -Zeist

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Ter voorbereiding op visieontwikkeling voor het stationsgebied en het invullen van de rol van de provincie als eventuele trekker van die visieontwikkeling, is op 14 juni een bestuurlijk platform samengebracht met daarin bestuurlijke vertegenwoordigers van provincie, Driebergen, Zeist, BRU, Pro-Rail en RWS. Initiatief en organisatie hiervan lagen bij de provincie. Afsproken is om na de zomer nogmaals bij elkaar te komen om verschillende varianten voor ontwikkeling van het stationsgebied met elkaar door te nemen en mogelijk een richting te kiezen voor de toekomst. Tijdens de zomermaanden worden de voors en tegens en de haalbaarheidsaspecten van verschillende ontwikkelingsvarianten onderzocht, zodat die aan het bestuurlijk platform gepresenteerd kunnen worden.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- 14 september is het volgend bestuurlijk platform voor het stationsgebied Driebergen – Zeist. Hierin worden de lijnen uitgezet voor verdere visieontwikkeling voor het gebied.
- Foto-expositie naar gemeentehuis de Bilt.
- Clinic voor medewerkers RO van gemeenten en provincie over “Stichtse” inrichtingsprincipes, n.a.v. het gereedkomen van de Visie.
- Er worden artikelen in tijdschriften Plus, Seasons en de Blauwe Kamer geplaatst met betrekking tot de Stichtse Lustwarande in de maanden september/oktober

Terugblik / vooruitblik

Wat betreft de grote ecopassage bij Elst wordt de draad weer opgepakt. De Gemeente Rhenen heeft middels een brief aangegeven mee te zullen werken aan de realisatie van de passage, met als voorwaarde dat er een dubbelzijdig vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd. Bij het maken van het definitief ontwerp voor de passage zal rekening gehouden worden met twee varianten: één met een enkelzijdig en één met een dubbelzijdig fietspad, zodat de discussie rond het fietspad niet tot vertraging van het ecopassageproject hoeft te lijden. De opdracht voor het definitief ontwerp wordt na de zomer verstrekt, de sector VAW (Bert van Ginkel) verzorgt de inhoudelijke begeleiding. Dezelfde persoon is ook projectleider voor het fietspad, zodat onderlinge afstemming tussen de projecten gegarandeerd is.

Als het bestuurlijk platform voor het stationsgebied Driebergen – Zeist besluit om door te gaan met visieontwikkeling, is te verwachten dat stationsgebied Driebergen – Zeist verder gaat als zelfstandig project en losgekoppeld wordt van het project Stichtse Lustwarande.

3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste in 2005 is het aanleggen van de routes, het voeren van een promotieoffensief en het leggen van de basis voor de borging en de instandhouding van de resultaten van het project. Concreet betekent dit:

- Het afronden van de aanleg van circa 10 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2004;
- Het starten met de aanleg van circa 20 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005;
- Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren, artikelen in wandelbladen, flyer, (openings)evenementen, etc) en het ontwikkelen van wandelarrangementen (onder andere ten behoeve van “Het Jaar van het Kasteel”).
- Het intensiveren van de contacten met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht van de resultaten van het project per 01 januari 2007.

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal in 2005

Uitvoering deelproject Bankjes

Het plaatsen van circa 100 parkbankjes in heel Utrecht door gemeenten, wandelorganisaties en natuurverenigingen langs bewegwijzerde wandelroutes. Met als doel wandelaars rustmogelijkheid bieden langs de routes en d.m.v. het plaatsen van logo's nog meer bekendheid te geven aan het project.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Twintig partijen (gemeenten, wandelorganisaties en natuurverenigingen) zullen in heel Utrecht 83 bankjes plaatsen. De financiële toezeggingen zijn half april toegekend. De totale kosten komen op circa Eur. 45.000,00. Het totale budget voor dit deelproject is Eur. 60.000,00. In overleg zal bekeken worden of er nog partijen/locaties zijn die in aanmerking komen voor extra bankjes.

Het resultaat van het project zal door projectgedeputeerde de heer Jan van Bergen symbolisch gevierd worden tijdens de opening van de Lopikerwaardroutes op 22 september.

Kasteel Arrangement

In samenwerking met Stichting-LAW, UTR en de Volkskrant worden in het kader van “Het jaar van het kasteel” twee kasteel wandelarrangementen ontwikkeld. Dit arrangement zal gedurende 2 periodes als Volkskrantarrangement worden aangeboden in het voorjaar en in het najaar.

Hiermee wordt landelijke bekendheid gegeven aan het project en wordt de naam verbonden aan gerenommeerde organisaties.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het arrangement is goed gelanceerd. Naast de Volkskrant heeft ook het UTR aandacht gegeven aan de arrangementen en hebben we melding gemaakt op onze eigen website. Eind mei was het aantal reserveringen al 145 personen.

Routes Zuijlestein

Het ontwikkelen en openstellen van een drie wandelroutes en één fietsroute. Dit in samenwerking met de andere Agenda 2010 Projecten “Op de Fiets” en “Stichtse Lustwarande”, een landgoedeigenaar in Amerongen en de gemeente Amerongen. De wandelpaden zullen 13 april geopend worden.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De opening was een succes en de bewegwijzering van de routes is zo goed als afgerond. Sinds Juni zijn de routes voor iedereen toegankelijk. De samenwerking van de Agenda-2010 projecten is voortgezet d.m.v. het aanbieden van het Statenuitje op 24 juni jl. om zo het succes te delen met de Statenleden.

Feestelijke opening paden Te Voet de Stad Uit

Samen met Stichting-LAW wordt de opening van 5 wandelroutes rondom de stad Utrecht gekoppeld aan het recreatieve initiatief van de ANWB: Dag van het Park op 29 mei 2005.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bij de opening waren ruim 60 personen aanwezig. Er is de nodige aandacht aan gegeven in de pers (door o.a. stadsblad Utrecht, vakblad Te Voet en Lopende Zaken) en we hebben veel positieve reacties ontvangen over de opening én de routes.

Professionalisering Website

Door een testpanel van diverse consumenten, die de site kritisch bekeken hebben, is samen met de sector PGI en ECC een lijst van verbeteringen opgesteld voor professionalisering en gebruiksvriendelijkheid van de website. Hiervoor zullen de betreffende sectoren aanpassingen verrichten en dit zal medio mei 2005 gereed zijn.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De verbeteringen zijn door de sector PGI doorgevoerd en per 1 mei is de vernieuwde website aan het publiek gepresenteerd en goed ontvangen.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- Overzicht knelpunten in Netwerk
De Sector Toerisme en Recreatie zal de trekker zijn van deze mijlpaal en dient samen met o.a. Landschapsbeheer Utrecht, Stichting-LAW en Recreatieschappen een compleet overzicht te maken van de knelpunten in het Wandelpadennetwerk. Dit overzicht dient als leidraad om te bepalen welke knelpunten er zijn, hoe we deze kunnen verhelpen en of het zinvol is deze knelpunten op te lossen. (Door een extra uitvoeringsprogramma in 2006 willen we deze knelpunten verhelpen.)
- Verbindende schakel
De sector PGI dient alle routes te digitaliseren om zodoende een overzichtskaart te krijgen van het van het totale wandelpadennetwerk. Aan de hand van deze kaart kan bekeken worden waar paden in het netwerk nog niet aan elkaar verbonden zijn.
- Opening routes Lopikerwaard
Met de opening van de Lopikwaardroutes op 22 september wordt de samenwerking gevierd tussen de Recreatieschappen, diverse gemeenten en de provincie Utrecht. Projectgedeputeerde de heer Jan van Bergen zal deze opening bijwonen en met een symbolische handeling het resultaat van het deelproject Bankjes onder de aandacht brengen.

Terugblik / vooruitblik

Door het uitbreiden en verbreden van communicatieactiviteiten heeft het wandelpadennetwerk nog meer bekendheid gekregen. Met de afdeling communicatie zijn goede contacten. Bij alle openingen van wandelroutes van de uitvoeringsprogramma proberen wij te participeren. Dit gebeurt d.m.v. persberichten, het mede organiseren en financieren van openingen en het leveren van promotiemateriaal.

Sinds mei is er een teller gekoppeld aan de website en kunnen het aantal bezoekers van de site gemeten worden. Hiermee kunnen we de resultaten van de diverse communicatieactiviteiten staven. (Uit een eerste peiling is zichtbaar dat de pagina van het project Wandelen de meeste bezochte pagina is van de provincie Utrecht website)

Alle mijlpalen in het 2^e kwartaal zijn behaald. Met de resultaten van de mijlpalen voor het 3^e kwartaal zoals het overzicht van knelpunten en de verbindende schakels kunnen we een gedetailleerde planning maken voor het 4^e kwartaal van 2005 en het begin van 2006.

De focus in het 4^e kwartaal zal liggen op de instandhouding en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een status voor het netwerk om zodoende de paden te beschermen.

De samenwerking met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht van de projectresultaten is aan het begin van dit jaar geïntensiveerd. De sector zal na afronding van het project verantwoordelijk worden voor de continuïteit en de aansturing van de externe coördinator van het wandelpadennetwerk.

De intentie is om een deel van het beschikbare budget van het project Wandelen in Utrecht hiervoor beschikbaar te stellen aan de sector. Zodoende zullen de mooie resultaten niet verloren gaan en kan de continuïteit voor tenminste 5 jaar gegarandeerd worden. In het budget is hiervoor ruimte. In overleg is afgesproken dat de sector middels een A-stuk, voorzien van input van het project, deze intentie aan GS zal voorleggen.

3.10 op de fiets!

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik.”

Mijlpalen en resultaten 2^e kwartaal in 2005

Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Met name de projecten Fietsverbinding over de Eem, Lekdijk Houten en Verlengde Slotlaan - Kampweg zijn nader uitgewerkt.

Fietsverbinding over de Eem: er heeft nader overleg plaatsgevonden over de situatie bij de dijk aan de kant van Soest. Dit heeft geresulteerd in een oplossing, waarbij er extra grond moet worden verworven. Het Waterschap Vallei en Eem heeft besloten ook financieel bij te dragen aan dit project met een bedrag dat even hoog is als de gemeenten betalen. Er wordt nu hard gewerkt om het programma van eisen af te ronden en de brug in de markt te zetten.

Lekdijk - Houten: op de Lekdijk bij Houten worden fiets suggestiestroken aangebracht. Het overleg heeft zich mede gericht op het ontmoedigen van het auto en motorgebruik op de Lekdijk. Het afsluiten van de Lekdijk voor gemotoriseerde verkeer is moeilijk, omdat de andere wegen in het gebied niet extra belast kunnen worden.

Verlengde Slotlaan – Kampweg: de fietsverbinding Soesterberg – Zeist wordt intensief gebruikt, maar de bestaande paden zijn zeer smal. Omdat met name de Verlengde Slotlaan midden door de westelijke corridor (HvH) loopt, is met partijen intensief overlegd over de wenselijke ligging van de fietspaden in een groter gebied. Dit heeft geresulteerd in een inrichtingsschets, die deels verwezenlijkt zal worden gekoppeld aan de realisatie van het ecoduct A28. Het deel van de fietsverbinding de Kampweg blijft op de huidige locatie en zal versneld worden verbeterd.

Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Er zijn besluiten genomen over de projecten Leersum – Wijk bij Duurstede, Lekdijk – Houten en de bewegwijzering Heel de Heuvelrug.

Het project Leersum – Wijk bij Duurstede behelst een nieuwe fietsverbinding tussen deze plaatsen. Door de provinciale bijdrage is de financiering van de investeringskosten gedekt. Met grondeigenaren worden nu verdere afspraken gemaakt, waarna de uitvoering kan worden opgepakt.

Over het project Lekdijk - Houten is na bovengenoemde overleggen ook al een besluit genomen. Aan de provinciale bijdrage is de randvoorwaarde gekoppeld dat het aansluitende deel van de Lekdijk binnen de gemeente Wijk bij Duurstede ook een zelfde aanpassing krijgt. Hierover is overleg gaande.

Tevens is er een besluit genomen over de bewegwijzering van de fietsroute Heel de Heuvelrug. Voor het deel dat de fietsroute binnen de provincie Utrecht valt is er geld vrijgemaakt om de bewegwijzering en het beheer en onderhoud voor 10 jaar te betalen. Het NMU zal, zodra ook de provincie Noord Holland het toegezegde geld heeft geaccordeerd de uitvoering ter hand nemen.

Start werkzaamheden fietspad Valleikanaal tweede deel

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Met partijen is intensief overleg geweest over de voorbereiding van dit tweede deel. Door de ervaringen met het eerste deel heeft dit overleg wat meer tijd gekost dan gepland. Begin april is er een besluit genomen over de provinciale financiering. Daarop aansluitend is er D2 subsidie aangevraagd. De uitvoering zal nu voortvarend ter hand worden genomen.

Start werkzaamheden fietsbrug over de Hollandse IJssel

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De Dienst Landelijk gebied trekt de uitvoering van dit project. Met de grondwerkzaamheden is een start gemaakt..

Overig

- Feestelijke opening fietspad Valleikanaal eerste deel op 27 april 2005
- Feestelijke opening fietspad Lange en Korte Duinen op 19 mei 2005
- Oplevering stadsrecreatiekaart Amersfoort op 20 april 2005
- Oplevering vijf fietsroutes in het kader van het Jaar van het Kasteel in april 2005
- TV serie Utrecht Buiten
- Opstellen communicatieplan

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bovengenoemde acties zijn uitgevoerd / gereed.

Mijlpalen en beslismomenten 3^e kwartaal 2005

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.
Deze uitwerking betreft onder andere afstemming over mogelijke tracé met een integrale afweging tussen verschillende belangen, eigendomssituaties, afstemming bestemmingsplannen, financiële verdeling van de kosten (zowel structurele als incidentele kosten).
- Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten
Zodra de uitwerking van een deelproject gereed is, wordt er een besluit voorgelegd aan GS. Hierin worden de uitvoering van het project, de provinciale bijdrage aan het project, en ook drolverdeling vastgelegd.
- Duidelijkheid verkrijgen over de stand van zaken / voortgang / haalbaarheid betreffende de projecten, die door het BRU worden getrokken en binnen projectorganisatie besluit nemen over de reservering van gelden behorende bij deze projecten.

- Werkzaamheden aan het fietspad Valleikanaal tweede deel
Nu de besluiten over financiën en wijze van uitvoering zijn genomen kan de uitvoering worden gestart. Het is de bedoeling dat de uitvoering voor de winter gereed is (half november 2005).
- Werkzaamheden aan de fietsbrug over de Hollandse IJssel
De Dienst Landelijk gebied trekt de uitvoering van dit project. De financiering is rond en de grondwerkzaamheden zijn reeds gestart.
- Start werkzaamheden verbetering fietspad Birkhoven – Bokkeduinen te Amersfoort
Ook voor dit project is de POP subsidie toegekend. Het gebied is ondertussen in eigendom overgegaan aan het Utrechts Landschap, die nu ook trekker van de uitvoering is.
- Oplevering fietsrouteboek Heel de Heuvelrug
- Website OpdeFiets voorzien van kaartmateriaal en foto's
- Uitwerking communicatieplan

Terugblik / vooruitblik

De openingen hebben de nodige publiciteit gehaald in de regionale kranten. Ook de kastelen fietsrouteboekjes zijn bij de fietsers zeer gewild. De door de projecten wandelen – fietsen en Stichtse Lustwarande georganiseerde statenmiddag was een groot succes.

De bestuurlijke overeenstemming die was bereikt over het fietspad Uithof – Zeist is door de commissies in Zeist in een ander daglicht geplaatst. De tijd blijkt niet rijp om dit fietspad uit te voeren omdat er in het veld te weinig draagvlak bestaat. Bestuurders hebben daarom in nader overleg besloten om de uitvoering op te schorten.

De communicatie van het project behoeft nog de nodige aandacht: met name de communicatieve relatie project Op de Fiets – Agenda 2010 - Provincie Utrecht