

2007REG12A

3<sup>e</sup> Kwartaalrapportage  
2006  
Programma  
Agenda 2010  
en  
projecten

## Inhoud

<b>Inhoud .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Inleiding.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>3</b>
2.1 Aandachtspunten / Risico's .....	4
2.2 Financiën .....	9
<b>3. De projecten .....</b>	<b>12</b>
3.1 Nieuw Wonen Ondiep .....	12
3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost .....	14
3.3 Hart van de Heuvelrug .....	16
3.4 <i>Ureka!</i> Utrechtse poort tot kennis .....	23
3.5 Vrede van Utrecht .....	27
3.6 De Schammer .....	31
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten .....	33
3.8 Stichtse Lustwarande.....	35
<b>Opening Expositie Zien en Gezien worden bij Huis Doorn.....</b>	<b>35</b>
3.9 Wandelen in Utrecht.....	37
3.10 Op de fiets .....	41

## 1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 3<sup>e</sup> kwartaalrapportage van 2006 van het programma Agenda 2010.

In hoofdstuk 2 worden de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en een samenvatting van opvallende zaken op projectniveau weergegeven. Tevens worden de belangrijkste financiële aspecten van het programma en de projecten belicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 3e kwartaal 2006 en verwachte mijlpalen van het 2<sup>e</sup> kwartaal 2006. Zonodig worden resultaten nader toegelicht. De rapportage geschiedt aan de hand van het 'dashboard'-model.

## 2. Algemeen

In het tweede kwartaal is gestart met een inventarisatie ter onderbouwing van besluitvorming om Agenda 2010 voor het einde van 2006 af te ronden. In het 3<sup>e</sup> kwartaal is een voorstel hiertoe in besluitvorming gebracht, het voorstel 'Afronding en Borging Agenda 2010'. In dat stuk wordt geconcludeerd dat het programma Agenda 2010 als geheel succesvol is verlopen met positieve resultaten bij alle 10 projecten. Enkele projecten hebben zelfs meer gerealiseerd dan de oorspronkelijke doelstelling was, binnen de gereserveerde budgetten. Conclusie is dat het mogelijk is om het programma Agenda 2010 te borgen, waarbij projecten die in 2007 en verder nog (uitvoerende) activiteiten kennen kunnen worden ondergebracht in de lijn of bij het Projectmanagement Bureau.

De projectmatige en financiële afwikkeling van Agenda 2010 is even succesvol: er resteert, uitgaande van de huidige inzichten, naar schatting 2,9 mln. op programma niveau. Inmiddels heeft GS besloten om PS voor te stellen hiermee enkele geïntensiverde ambities te financieren (zie paragraaf 2.2.), zodat uiteindelijk nog 0,6 mln. resteert dat toegevoegd kan worden aan de algemene reserve.

In paragraaf 2.1. volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico's binnen de projecten. Er zijn momenteel geen resterende financiële aandachtspunten op programmaniveau anders dan al in het voorstel 'Afronding en Borging' vermeld. Het financiële overzicht uit 'Afronding en Borging' wordt daarom overgenomen naar paragraaf 2.2. van deze kwartaalrapportage.

## 2.1 Aandachtspunten / Risico's

### **Nieuw Wonen Ondiep**

Het project wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal afgerond. De provincie blijft op bestuurlijk niveau deelnemen aan de Stuurgroep Levenslustig Ondiep, de regierol is overgedragen aan de gemeente Utrecht. Er is een monitor ontwikkeld met bijbehorende voortgangsrapportages die aan de stuurgroep zullen worden uitgebracht.

### **Nieuw Wonen Veenendaal-Oost**

Op 5 oktober 2006 is een prestatieovereenkomst met de gemeente Veenendaal gesloten. De provincie heeft met de ondertekening van de prestatieovereenkomst de regierol overgedragen aan de gemeente Veenendaal.

Het project wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal afgerond. Komende jaren vindt eenmaal per jaar, op basis van een voortgangsrapportage van gemeente Veenendaal, een bestuurlijk overleg plaats over de voortgang, resultaten en planning voor het vervolg van het project. Op basis van dit jaarlijks bestuurlijk overleg zal een tweede of derde tranche aan uitvoeringsmiddelen worden overgedragen aan de gemeente.

### **Hart van de Heuvelrug**

In de laatste vergadering van het Bestuurlijk Platform is door de leden gevraagd een ambitiedocument te maken. Hierin zou aangegeven moeten worden wat de ambities in het begin waren en of we de ambities ook gaan realiseren. Het ambitiedocument zal in het vierde kwartaal op de agenda staan van het bestuurlijk platform.

Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een conceptvisie opgesteld tav vliegveld Soesterberg. Deze visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de toekomstige invulling. In het vierde kwartaal, op 9 november 2006., zal de intentieovereenkomst over de aankoop worden getekend met defensie. Besluitvorming zal plaatsvinden in februari 2007 in de staten en de raden. Dit zal de start vormen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Voor het ecoduct over de N237 ter hoogte van Beukbergen zijn verschillende varianten uitgewerkt t.a.v. plaatsbepaling en kostenraming. De verschillende varianten zullen in het derde kwartaal verder worden besproken. Tevens is rijkswaterstaat de mogelijkheden aan het onderzoeken om het ecoduct over de A28 ter hoogte van Huis ter Heide voorrang te geven. Uitsluitsel hierover wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal verwacht.

Voor wat betreft de defensierterreinen Jessurunkamp en Richelleweg: in september bleek dat de overeenkomst tussen de

gemeente Soest en Defensie over 5 ha buiten Hart van de Heuvelrug niet tot stand kwam. Dit heeft de andere koopovereenkomsten ook opgehouden. De provincie is nu aan het onderhandelen over het gehele terrein.

Het clustercontract voor Kamp van Zeist is zo goed als gereed. In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2006 worden een aantal bestuurlijke overleggen gepland om de laatste puntjes op de i te zetten. Verwacht wordt dat het clustercontract gereed is in het 4<sup>e</sup> kwartaal en getekend wordt in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2007.

Voor het cluster Den Dolder wordt momenteel onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren. Daarbij speelt een maatschappelijke discussie over bebouwingmogelijkheden in Den Dolder. Het clustercontract wordt gezamenlijk getekend met cluster Kamp van Zeist in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2007.

Het opzetten van een financiële administratie blijkt weerbarstige materie te zijn. Dit komt doordat drie organisaties (Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest) moeten werken met dezelfde uitgangspunten. Daarbij hadden de beide gemeenten in het tweede kwartaal te kampen met capaciteitsproblemen. Inmiddels is door de Stuurgroep de uitgangspunten en de vereveningsafspraken vastgelegd. Aan het begin van het vierde kwartaal zullen deze afspraken worden bevestigd door het bestuurlijk platform

### **Ureka! Utrechtse poort tot kennis**

Op 4 juli jl. heeft de GS de aanschaf goedgekeurd van het bibliotheek automatiseringssysteem. De werking van de ICT-beheerorganisatie wordt als onderdeel van de subsidierelatie met de PBCU/SUB jaarlijks getoetst; vanuit deze relatie dient de Dienst MEC toe te zien op de aanschaf en de implementatie van het systeem. De implementatie zal door de op te richten Service Organisatie ter hand worden genomen.

Momenteel maken 21 initiatieven gebruik van de provinciale procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis. De huidige stand van zaken is dat vanaf 1 maart jl. geen nieuwe initiatieven meer in aanmerking kunnen komen voor de procesbegeleiding. Met betrekking tot de investeringsbijdrage staan nog twee tranches open met een indieningstermijn voor 1 oktober as. en 1 februari 2007. Aandachtspunt is de financiering van de investeringsbijdrage voor mogelijk 16 i.p.v. 10 cultuurhuizen, in het stuk 'Afronding en borging Agenda 2010' is het voorstel gedaan hiervoor aanvullend 1,2 mln ter beschikking te stellen.

Met ingang van 1 september is het gehele project “Ureka!” overgedragen aan de dienst MEC. De Dienst MEC draagt dan ook zorg voor de verdere ontwikkeling van internetportal “Uit in Utrecht”. Naar verwachting kan Ureka! maart 2007 worden afgegrond, na voltooiing van de laatste tranche investeringsbijdrage voor de cultuurhuizen.

### **Vrede van Utrecht**

De evaluatie van het project Vrede van Utrecht is medio 2006 uitgevoerd. In oktober zijn het evaluatierapport en de hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en provincie voor de periode 2007 tot en met 2010 ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De samenwerkingsafspraken zullen na besluitvorming worden ondertekend door beide partijen.

De stichting Vrede van Utrecht is in december 2005 opgericht door de gemeente Utrecht en de Provincie. De stichting heeft tot doel een succesvol programma Vrede van Utrecht te ontwikkelen. Na afronding van de kwartiermakersfase is het activiteitenprogramma overgedragen aan (het werkapparaat van) de stichting. Gemeente en provincie controleren de werkzaamheden en de resultaten van de stichting en leveren inhoudelijke input voor het jaarprogramma.

De intentie is dat de stichting met ingang van 01-01-07 eveneens budgethouder is voor het investeringsprogramma. Tot en met 2010 is een bijdrage gereserveerd voor het programma Vrede van Utrecht. De jaarlijkse bijdrage van MEC voor 2007 en 2008 is opgenomen in het cultuurprogramma 2005-2008, de bijdrage in 2009 en 2010 dient te worden opgenomen in de begroting. Voor het jaar 2013 dient een groter budget beschikbaar gesteld te worden voor een grootse viering van de Vrede van Utrecht.

### **De Schammer**

Ten aanzien van het recreatiegebied de Schammer zullen de coördinatie van de interne processen en de provinciale vertegenwoordiger naar buiten toe, dus de sturing en monitoring vanaf november 2006 bij de Dienst Ruimte en Groen worden geplaatst. De fietstunnel A28 gaat naar het project OpdeFiets. Een en ander conform de besluiten over de afronding Agenda 2010.

De Dienst Landelijk Gebied verwerft de grond die nodig is om het plan Schammer te realiseren. Het project loopt op schema, geen bijzondere aandachtspunten.

### **Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten**

In de stuurgroepvergadering van 10 oktober is een grote stap voorwaarts gemaakt. Partijen hebben twee ontwerpkeuzes voor het liniecentrum geselecteerd. Daarnaast zijn gemeenschappelijke uitgangspunten en voorstellen voor de verdere ontwikkeling van het Fort door partijen vastgesteld.

Partijen zullen zich tijdens de volgende bestuurlijke bijeenkomst buigen over de bandbreedte voor een commerciële mix aan functies op het fort. De ontwikkeling van commerciële functies is essentieel als economische drager voor de publieke functies. Nog dit kwartaal zal een definitief ambitiedocument worden opgeleverd dat gezamenlijk met een vraagspecificatie voor de markt onderlegger wordt voor een overeenkomst. Deze overeenkomst zal in december in concept worden opgeleverd.

Het go-no go moment zal voor de provinciale verkiezingen van 7 maart 2007 moeten plaatsvinden. Voor die tijd zal een ambitiedocument met een ontwerpdocument en een overeenkomst door partijen moeten worden vastgesteld en ondertekend. Het streven is om alle concepten eind 2006 gereed te hebben zodat in januari en februari de bestuurlijke besluitvormingsfase kan plaatsvinden.

### **Stichtse Lustwarande**

Op 5 september is het uitvoeringsprogramma 2007 vastgesteld door de stuurgroep Stichtse Lustwarande. Het komend kwartaal zal het ter vaststelling worden aangeboden aan GS.

Het uitvoeringsprogramma 2007 is het laatste uitvoeringsprogramma voor de Stichtse Lustwarande. Uitvoering van deelprojecten zal nog doorlopen tot eind 2007. De borging van het project en de overdracht van activiteiten wordt in dit kwartaal formeel geregeld middels een overdrachtsdocument.

Op 5 oktober is de expositie Zioen en Gezien worden in de tuinen van Huis Doorn officieel geopend. Deze expositie vormt de publieke slotmanifestatie van het project Stichtse Lustwarande, de expositie loopt tot en met 25 november.

### **Wandelen in Utrecht**

Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Met de uitvoering van de laatste uitvoeringsprogramma's is een start gemaakt. Belangrijk is nog het regelen van de borging en de instandhouding van de resultaten van het project vanaf 1 januari 2007. De feitelijke uitvoering van de borging zal in opdracht van DER worden uitgevoerd door een externe Coördinator Provinciaal Wandelrouten netwerk waarin de recreatieschappen en het UTR deelnemen.

De focus in het 4<sup>e</sup> kwartaal zal liggen op het vastleggen van de afspraken ten aanzien van overdracht en instandhouding. Daarnaast zal het project inhoudelijk worden geëvalueerd.

**Op de Fiets**

De reservelijst van projecten is inmiddels vastgesteld en toegevoegd aan het programma. Het project loopt op schema, geen bijzondere aandachtspunten.



## 2.2 Financiën

In deze paragraaf, ontleend aan het stuk ‘Afronding en Borging’, zijn de programma kosten tot en met 2005, de geschatte uitgaven 2006 en de ramingen voor 2007 en verder verwerkt. De schatting van de uitgaven 2006 is gemaakt op basis van de begroting en de laatste inzichten d.d. aug. 2006 . Verder is zichtbaar gemaakt welke bedragen achter de hand worden gehouden voor het geval verwachte subsidies niet doorgaan (kolom ‘risicodekking) en welke bedragen gereserveerd zijn voor ‘onvoorzien’.

De inkomsten per project komen uit het Structuurfonds en uit bijdragen van derden. De laatste kolom geeft het inkomsten minus uitgaven is restant dan wel tekort. Naar schatting resteert op het moment dat de projecten hun doelstellingen hebben behaald een bedrag van c.a. € 2,9 miljoen op programma niveau. Als risico’s waarvoor een reserve is gevormd zich niet voordoen komt nog eens een bedrag van c.a. € 3,45 miljoen vrij.

Dit betekent dat Agenda 2010 succesvol kan worden afgerond met een batig saldo van naar schatting € 2,9 miljoen plus eventueel vrijvallende bedragen uit de risico dekking . Deze schatting is gebaseerd op de laatste inzichten van project- en programmamanagement d.d. augustus 2006. Batig saldo kan worden aangewend voor intensivering van ambities (zie ‘Afronding en Borging Agenda 2010’), een eventueel restant kan dan toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Inmiddels heeft GS in haar vergadering van 13 november jl. besloten PS het volgende voorstel te doen voor besteding van het batig saldo:

Intensivering ambities:

- cultuurhuizen	1,2 mln
- cultuurhistorische infovoorz. Amersfoort	0,1 mln
- knooppunt bewegwijzering	1,0 mln
Totaal	2,3 mln

en het saldo dat naar schatting resteert groot 0,6 mln (2,9 – 2,3) terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

	2002-2005	2006	2007 e.v. uitvoering	Risico dekking	Reserve onvoorzien	2007 e.v. totaal	Structuur-fonds	Bijdrage derden	Restant / Tekort
Programma kosten	€ 582.313	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 582.313-
Reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 780.000	€ 1.300.000	€ 0	€ 520.000
Wandelen	€ 1.820.328	€ 2.557.162	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 400.000	5.200.000	€ 0	€ 422.510
Op de Fiets	€ 1.831.248	€ 2.100.000	€ 8.203.453	€ 0	€ 0	€ 8.203.453	10.760.000	€ 2.385.500	€ 1.010.799
De Schammer	€ 912.774	€ 3.626.549	€ 2.860.000	€ 1.450.000	€ 235.000	€ 4.545.000	€ 7.970.000	€ 1.762.500	€ 648.177
Stichtse Lustwarande	€ 1.434.815	€ 1.886.329	€ 3.755.000	€ 0	€ 0	€ 3.755.000	€ 7.120.000	€ 83.682	€ 127.538
Vrede van Utrecht	€ 1.999.797	€ 1.150.000	€ 4.200.000	€ 0	€ 0	€ 4.200.000	€ 6.895.000	€ 800.000	€ 345.203
NHW / Fort Vechten	€ 837.254	€ 554.500	€ 5.850.000	€ 0	€ 0	€ 5.850.000	€ 7.290.000	€ 0	€ 48.246
Ureka!	€ 839.647	€ 2.701.000	€ 800.000	€ 0	€ 0	€ 800.000	€ 4.800.000	€ 0	€ 459.353
Hart v/d Heuvelrug	€ 2.655.019	€ 1.234.000	€ 5.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 7.000.000	€ 10.850.000	€ 60.000	€ 20.981
NW Ondiep	€ 967.983	€ 3.642.442	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 5.065.733	€ 0	€ 44.692-
NW Veenendaal	€ 581.503	€ 657.400	€ 3.021.750	€ 0	€ 0	€ 3.021.750	€ 4.129.267	€ 0	€ 131.386-
Veenweidegebied	€ 202.813	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 320.000	€ 0	€ 117.187
WK Jeugd							€ 550.000		
<b>Totaaltelling</b>	<b>€ 14.665.494</b>	<b>€ 20.109.382</b>	<b>€ 34.590.203</b>	<b>€ 3.450.000</b>	<b>€ 235.000</b>	<b>€ 39.055.203</b>	<b>€ 72.250.000</b>	<b>€ 5.091.682</b>	<b>€ 2.961.603</b>
Korting Veenweide							€ 4.550.000		
Oorspronkelijk bedrag structuurfonds							€ 76.800.000		

**Toelichting bij de tabel:** De post 'reserve' is niet opgenomen onder het kopje '2007 ev uitvoering' en wel onder '2007 ev. totaal' omdat nog niet bekend is of er uitvoeringsactiviteiten op de reserve zullen gaan drukken.

**Toelichting bij de tabel:** de kolom '2006' is gebaseerd op schattingen van de in 2006 uit te geven bedragen. Het is waarschijnlijk dat een gedeelte van dit bedrag niet in 2006 maar in 2007 uitgegeven gaat worden omdat verplichtingen en geraamde uitgaven doorgeschoven worden naar 2007. Ditzelfde mechanisme speelde bij de jaarovergang 2005 – 2006, toen 26,7 mln uiteindelijk overgeheveld werd. Volledig zicht op eventuele onderbestedingen ontstaat pas in de maand januari, als de jaarrekening opgemaakt wordt.

Benadrukt moet worden dat het hier gaat om uitstel - geen afstel - van uit te voeren activiteiten.

## 2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of er sprake is van punt van aandacht. Hiervoor zijn 6 categorieën benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

### “Doel”

Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

### “Tijd”

Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

### “Middelen”

Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

### “Resultaat”

Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

### “Kwaliteit”

Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.

### “Borging”

Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de totale doelstelling.

Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.

### 3. De projecten

#### 3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

- Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig Ondiep)
- Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant, waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.
- Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijke effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

#### *Mijlpalen en resultaten 3<sup>de</sup> kwartaal 2006*

- Het project bevindt zich nu in de uitvoeringsfase. De provincie heeft met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de prestatieovereenkomst de regierol overgedragen aan de gemeente Utrecht. De provincie neemt op bestuurlijk niveau deel aan de stuurgroep Levenslustig Ondiep. De stuurgroep heeft als taak de programmatische inhoud en de voortgang op strategisch niveau te bewaken. Op ambtelijk niveau neemt de provincie nog deel aan de coördinatiegroep die de voortgang (proces en inhoud) van alle projecten in de wijk bewaakt. Op deze manier is gewaarborgd dat de provincie zicht blijft houden op de voortgang van de uitvoering. Om het programma goed te kunnen volgen is er een monitor ontwikkeld. Tweemaal per jaar worden de deelprojecten tegen het licht gehouden. Eenmaal per jaar vindt dit plaats op basis van een schriftelijke inventarisatie en eenmaal per jaar vindt het plaats naar aanleiding van audits per deelproject. Van beide inventarisaties wordt een voortgangsrapportage opgesteld die in de stuurgroep Levenslustig Ondiep besproken wordt. Op 25 september heeft de eerste stuurgroepvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze stuurgroepvergadering stond de eerste voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma op de agenda. Naar aanleiding van deze eerste voortgangsrapportage is de stuurgroep optimistisch over de gang van zaken in het gehele programma. De stuurgroep heeft wel uitgesproken dat het nog te vroeg is om nu al een echt oordeel te vellen, zij blijft alert op de voortgang van de verschillende deelprojecten.
- Dit kwartaal is een begin gemaakt met het opstellen van een eindpublicatie Leren van Nieuw Wonen. Het is de bedoeling om deze publicatie nog dit jaar klaar te hebben. Het is de bedoeling om een praktische, compacte uitgave

te maken waarin de belangrijkste lessen die geleerd zijn bij de Nieuw Wonen projecten toegankelijk gemaakt worden voor belangstellenden die aan het begin staan van een vergelijkbaar project.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

***Terugblik / vooruitblik***

- Overdracht van het project van Agenda 2010 naar de lijnorganisatie.
- Verspreiden van de uitgave Leren van Nieuw Wonen.

### 3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Doelen:

- Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.
- Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.
- Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-oost. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

#### *Mijlpalen en beslismomenten 3<sup>e</sup> kwartaal 2006*

- Op 5 oktober 2006 is een prestatieovereenkomst met de gemeente Veenendaal gesloten. In deze overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd voor de besteding van de provinciale bijdrage (3,5 mio ). De ondertekening is tevens benut als communicatie moment.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Dit kwartaal is een begin gemaakt met het opstellen van een eindpublicatie Leren van Nieuw Wonen. Het is de bedoeling om deze publicatie nog dit jaar klaar te hebben. Het is de bedoeling om een praktische, compacte uitgave te maken waarin de belangrijkste lessen die geleerd zijn bij de Nieuw Wonen projecten toegankelijk gemaakt worden voor belangstellenden die aan het begin staan van een vergelijkbaar project.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

## Vooruitblik

- Het project bevindt zich vanaf nu in de uitvoeringsfase. De provincie heeft met de ondertekening van de prestatieovereenkomst de regierol overgedragen aan de gemeente Veenendaal. Eenmaal per jaar vindt op basis van een voortgangsrapportage van gemeente Veenendaal een bestuurlijk overleg plaats over de voortgang, resultaten en planning voor het vervolg van het project. Op basis van dit jaarlijks bestuurlijk overleg zal een tweede of derde tranche aan uitvoeringsmiddelen worden overgedragen aan de gemeente.
- Het voorbereiden van deze bestuurlijke overleggen en het monitoren van de resultaten en besteding van provinciale middelen gebeurt vanuit de lijnorganisatie.
- De website [www.lerenvanveenendaal-oost.nl](http://www.lerenvanveenendaal-oost.nl) blijft in 2006/7 in de lucht waarmee de provincie aan belangstellenden de mogelijkheid aanreikt kennis te nemen van het proces .
- Beide projectleiders kunnen, tot het moment dat het project geborgd is in de lijnorganisatie, worden ingezet voor een aantal adviesgesprekken met initiatiefnemers van nieuwe projecten.

### 3.3 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug is een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen, dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

#### *Mijlpalen en beslismomenten 3<sup>e</sup> kwartaal 2006*

- Algemeen Hart van de Heuvelrug  
In de laatste vergadering van het Bestuurlijk Platform is door de leden gevraagd een ambitiedocument te maken. Hierin zou aangegeven moeten worden wat de ambities in het begin waren en of we de ambities, met de nu op stapel staande projecten, ook gaan realiseren. Het ambtelijk platform heeft gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van dit ambitiedocument. Het ambitiedocument zal in het vierde kwartaal op de agenda staan van het bestuurlijk platform.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toekomstvisie Vliegbasis Soesterberg.  
Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een conceptvisie opgesteld. Deze visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de toekomstige invulling.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De toekomstvisie is uiteindelijk vastgesteld door het gehele platform Hart van de Heuvelrug. Aan de hand daarvan zijn in het eerste kwartaal van 2006 bewonersavonden gehouden. Vervolgens zijn in het tweede kwartaal een aantal verdiepende werkateliers gehouden met bewoners en ondernemers uit de buurt. Dit heeft geleid tot een publicatie over de werkateliers.

In het derde kwartaal, op 9 november 2006., zal de intentieovereenkomst over de aankoop worden getekend met defensie. Tevens is de Atlas Soesterberg, bestaande uit kaarten met alle randvoorwaarden zo goed als gereed.



In december wordt een discussiebijeenkomst met de staten, de raden van de gemeenten Soest en Zeist en bewoners georganiseerd vanuit PS. Daarna zal het ruimtelijk plan besluitvormend in de raden en staten worden geagendeerd.

- **Communicatie Hart van de Heuvelrug**  
Lancering van de website en het beeldmerk Hart van de Heuvelrug en het opstellen van de integrale communicatiestrategie Hart van de Heuvelrug. Door middel van een beeldmerk en een internetsite wordt er een gezamenlijke identiteit gecreëerd voor Hart van de Heuvelrug.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De website is medio januari 2006 gelanceerd alsmede de andere communicatiemiddelen, de correspondentieset is gereed. In het tweede kwartaal was de nieuwe versie van de publieksfolder gereed. Ook is de website verder verbeterd.

In samenwerking met de Vereniging Bestuurskunde is er in juni 2006 een conferentie gehouden over de bestuurlijk en planologische aspecten van Hart van de Heuvelrug. De conferentie was druk bezocht en was een succes.

- **Overeenkomst aankoop/verkoop terreinen Jessurunkamp en Richelleweg.**  
Enige tijd zijn gemeente Soest, provincie Utrecht en het programmabureau Hart van de Heuvelrug in onderhandeling met Domeinen over de aankoop resp. verkoop van de defensie terreinen Jessurunkamp en Richelleweg. Deze terreinen zijn essentieel voor de uitvoering van cluster Soest.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De koopovereenkomst is eind 2005 nog niet opgesteld. Er zijn enkele discussiepunten rond de waardering van de terreinen. In september bleek dat de overeenkomst tussen de gemeente Soest en Defensie over 5 ha buiten Hart van de Heuvelrug niet tot stand kwam. Dit heeft de andere koopovereenkomsten ook opgehouden. Der provincie is nu aan het onderhandelen over het gehele terrein.

- **Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug**  
De kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug is gereed.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bestuurlijk is afgesproken dat deze visie een product is van het Bestuurlijk Platform maar geen officiële status heeft. De kwaliteitsvisie is in het 2<sup>e</sup> kwartaal gedrukt.

- Cluster Westelijke Corridor  
In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2006 heeft het Bestuurlijk Platform een uitspraak gedaan over het tracé van de westelijke corridor (m.u.v. het gedeelte *op* de vliegbasis). Nu dit tracé is vastgesteld kan voor het gehele tracé –gesplitst in een aantal deelgebieden/ deelprojecten, te weten: ecoduct RWS Huis ter Heide, ecoduct over de N237 ter hoogte van Beukbergen, verwerving 20ha Ericaterreinen, inrichting fietsstructuur + natuur in totale corridorzone- verder worden gewerkt aan nadere concretisering van de planvorming, planning en kosten.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Cluster Kamp van Zeist  
Het clustercontract voor Kamp van Zeist is zo goed als gereed. In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2006 worden een aantal bestuurlijke overleggen gepland om de laatste puntjes op de i te zetten. Verwacht wordt dat het clustercontract gereed is in het 4<sup>e</sup> kwartaal en getekend wordt in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2007.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Cluster Den Dolder  
Gebleken is dat, alvorens bij dit cluster invulling te kunnen geven aan het ruimtelijke vraagstuk, eerst antwoord gegeven moet worden op het zorgvraagstuk (Is er behoefte aan een 2<sup>e</sup> zorgkern in de Provincie Utrecht en zo ja, hoe dient een dergelijke 2<sup>e</sup> zorgkern er uit te zien (omvang/ samenstelling). Dit zorgvraagstuk is in het eerste kwartaal beantwoord, evenals helder uitspraken over de ruimtelijk invulling van het cluster Den Dolder (woonwijk met omgekeerde integratie + toename van het aantal zorgplaatsen). HUL stelt gronden beschikbaar. Momenteel wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren. Daarbij speelt een maatschappelijke discussie over

bebouwingsmogelijkheden in Den Dolder. Het clustercontract wordt gezamenlijk getekend met cluster Kamp van Zeist in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2007.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Oprichting financiële administratie Hart van de Heuvelrug  
De partijen die betrokken zijn bij de clusters dienen gezamenlijk een financiële administratie op te zetten. Vanuit het programmabureau zal hiervoor een adviseur ingesteld worden die dit in samenwerking met de gemeente Soest, Zeist en provincie Utrecht opstelt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het opzetten van een financiële administratie blijkt weerbarstige materie te zijn. Dit komt doordat drie organisaties (Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest) moeten werken met dezelfde uitgangspunten. Daarbij hadden de beide gemeenten in het tweede kwartaal te kampen met capaciteitsproblemen. Inmiddels is door de stuurgroep de uitgangspunten en de vereveningsafspraken vastgelegd. Aan het begin van het vierde kwartaal zullen deze afspraken worden bevestigd door het bestuurlijk platform

### ***Mijlpalen en beslismomenten 4<sup>e</sup> kwartaal 2006***

- Vaststellen ambitiedocument  
Het Bestuurlijk Platform zal in het 4<sup>e</sup> kwartaal het ambitiedocument vaststellen.
- Toekomstvisie Vliegbasis Soesterberg  
De toekomstvisie is door het Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug vastgesteld in januari 2006. In het eerste kwartaal van 2006 zijn bewonersavonden gehouden, in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2006 zijn werkateliers gehouden, is een uitgangspuntennotitie ter besluitvorming naar raden en staten gestuurd en is een plan van aanpak vastgesteld door GS. In het komende half jaar zal worden gewerkt aan het het opstellen van het ruimtelijk plan. Het ruimtelijk plan zal

in eerste concept gereed zijn in november 2006, middels een discussienota. Besluitvorming zal plaatsvinden in februari 2007 in de staten en de raden. Dit zal de start vormen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

- **Communicatie**  
In het vierde kwartaal zal de persconferentie bij het vaststellen van de intentieovereenkomst vliegbasis Soesterberg een hoogtepunt vormen.
- **Financiële administratie**  
Het opzetten van een financiële administratie blijkt weerbarstige materie te zijn. Dit komt doordat drie organisaties (Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest) moeten werken met dezelfde uitgangspunten. Aan het begin van het derde kwartaal is in de stuurgroep overeenstemming bereikt over de kostensoorten en de toewijzing van bijzondere kosten. In het vierde kwartaal zullen de kostensoorten ook worden voorgelegd aan het bestuurlijk platform zodat zij ook kunnen gelden voor de andere clustercontracten.
- **Westelijke corridor**  
Voor het ecoduct over de N237 ter hoogte van Beukbergen zijn verschillende varianten uitgewerkt t.a.v. plaatsbepaling en kostenraming. De verschillende varianten zullen in het derde kwartaal verder worden besproken. Tevens is rijkswaterstaat de mogelijkheden aan het onderzoeken om het ecoduct over de A28 ter hoogte van Huis ter Heide voorrang te geven. Uitsluitel hierover wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal verwacht. Ook wordt verder gewerkt aan de aankoop van de terreinen bij de Ericaweg. Tevens wordt een besluit verwacht over de fietsroutestructuren in de westelijke corridor. Het voorstel zal zijn om de aanleg van deze fietsroutestructuren voor een groot deel te betalen uit “op de fiets” en Hart van de Heuvelrug.
- **Cluster Kamp van Zeist/Den Dolder**  
Het streven is om goedkeuring van raden en staten te hebben voor het clustercontract Kamp van Zeist/ Den Dolder zodat het clustercontract gereed is in het 4<sup>e</sup> kwartaal, en het getekend kan worden in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2007.

### ***Terugblik / vooruitblik***

#### *Beschouwing:*

Vliegbasis Soesterberg

Het 3<sup>de</sup> kwartaal van 2006 stond nog steeds in het teken van het proces rondom de toekomstvisie Vliegbasis Soesterberg. Na de bewonersavonden en de verdiepende werkateliers is aan de raden en staten de uitgangspuntennotitie voor het ruimtelijk

plan ter besluitvorming voorgelegd. Dit heeft in beide gemeenteraden en bij de staten geleid tot vele belangstelling en inspraakreacties op de publieke tribune. De uitgangspuntennotitie is nu in de twee raden en in de staten goedgekeurd. In het vierde kwartaal zal een volgende stap gezet worden in de besluitvorming. Er is dan een kaartenatlas gereed met alle randvoorwaarden, de natuurvisie en de nota van beantwoording. Dit is tezamen met twee modellen de basis voor een definitief ruimtelijk plan. Dit ruimtelijk plan ligt in het vierde kwartaal ter besluitvorming voor aan de raden en staten.

#### Cluster Kamp van Zeist / Den Dolder

Er is een samenhang tussen het clustercontract Den Dolder en Kamp van Zeist. Dit omdat met de verdiencapaciteit van Den Dolder het groenmaken van Kamp van Zeist moet worden betaald. De ondertekening van het cluster Kamp van Zeist heeft prioriteit vanwege de herontwikkeling van het terrein voor justitie. Bestuurlijk overleg in het derde kwartaal heeft ertoe geleid om toch een uiterste poging te doen beide projecten tegelijkertijd vast te stellen in één clustercontract. Hiervoor was het noodzakelijk dat er een stedenbouwkundig plan ligt voor het vierde kwadrant Den Dolder met een verdiencapaciteit om de kosten op Kamp van Zeist van herinrichting en sanering te kunnen betalen. Het clustercontract voor beiden is gereed in het vierde kwartaal en zal in het 1 e kwartaal 2007 getekend worden.

#### *Ambitiedocument*

Het opstellen van het ambitiedocument in gezamenlijkheid met het ambtelijk platform was een tijdrovende klus. Bij de voorbereidingen bleek echter overduidelijk dat er een positief beeld was bij alle partners over de voortgang en de toekomstverwachting van het programma.

### ***Uitputtingsoverzicht langere termijn***

#### 2006

In 2006 zijn veel kosten gemoeid met het proces rond Soesterberg. Het gaat hierbij niet alleen om de bewonersavonden, maar ook om externe adviezen op deelgebieden (bodemonderzoek, archeologie, ecologie, planeconomie en ontwerp) en om adviezen in de vervolgstappen over de uitvoeringsorganisatie. Tevens zal er in dit jaar veel aandacht uitgaan naar de communicatie (ontwerp correspondentieset, algemene folders, expositiemateriaal enz.). Daarnaast wordt geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van een dele van het terrein bij Huis te Heide om toe te voegen aan de westelijke corridor en er zal geld beschikbaar worden gemaakt voor de aanleg van de fietsroutes in dit gebied.

#### 2007

Het is moeilijk in te schatten wat de kosten voor dit jaar zullen zijn. Belangrijk punt hierbij is dat nu nog niet bekend is of de Vliegbasis ontwikkeld zal worden in een aparte uitvoeringsorganisatie. Als deze kosten niet meer drukken op het programma Hart van de Heuvelrug dan is het nu beschikbare bedrag van ongeveer € 960.000 waarschijnlijk wel voldoende.

2008 e.v.

In het jaar 2008 staat een groot bedrag gereserveerd voor het eoduct over de N237 Soesterberg. Dit bedrag is bij GS besluit in december 2003 ter beschikking gesteld vanuit het programma Hart van de Heuvelrug voor het eoduct over de N237 bij Soesterberg. Daarbij is aangegeven dat € 2.000.000 in ieder geval noodzakelijk was en dat er een aanvullende € 2.000.000 diende als reservering voor het geval het eoduct duurder uit zou vallen. Een bedrag ter grootte van € 4.000.000 is derhalve in de begroting gereserveerd. Het eoduct zal op zijn vroegst in 2008 worden gerealiseerd. Tot die tijd is het niet mogelijk om dit bedrag op een andere manier aan te wenden.

### 3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC's. Daarnaast wil de provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT, internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. De projectleider Ureka! heeft in opdracht van de dienst MEC tot 18 november 2005 de realisatie van de regionale bibliotheken en serviceorganisatie begeleid, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis heeft zich afgelopen jaar volledig gericht op het Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:

- Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem
- Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van "cultuurhuizen"
- Initiatie van de totstandkoming van het informatie-internetportaal "Uit in Utrecht"

#### ***Stand van zaken overdracht***

- **Bibliotheekautomatiseringssysteem:**  
Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem is afgerond. Monitorende en evaluerende werkzaamheden zijn overgedragen door de projectleider Pieter Laban aan de beleidsmedewerker bibliotheekwerk Benedikte Lampe.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 4 juli jl. heeft de GS de aanschaf goedgekeurd. Er is hiervoor een subsidie verleend van €548.350 aan de SUB. De recent aangestelde interim manager van het BISC heeft als primaire taak de implementatie van het ICT systeem.

De werking van de ICT-beheerorganisatie wordt als onderdeel van de subsidierelatie met de PBCU/SUB jaarlijks getoetst; vanuit deze relatie dient de Dienst MEC toe te zien op de aanschaf en de implementatie van het systeem. Met betrekking tot de uitbetaling heeft de PBCU reeds 50% van de bijdrage ontvangen en dient de Dienst MEC zorg te dragen voor de uitbetaling van de overige 50% onder voorwaarden van de totstandkoming van het nieuwe systeem bij de eerste pilootbibliotheek (GBU). De beleidsmedewerker bibliotheekwerk zal hierop toezien. De junior-projectleider zal zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de uitbetaling van de resterende 50%, op aangeven van de beleidsmedewerker bibliotheekwerk.

- **Cultuurhuizen:**

Operationele taken en werkzaamheden van het deelproject “Cultuurhuizen” zijn overgedragen door de projectleider Pieter Laban aan de sector Cultuur, junior projectleider Willemijn van den Broek. Aansturende en strategische taken en werkzaamheden zijn overgedragen aan de senior strategisch beleidsmedewerker Cultuur Arnold Peters

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Momenteel maken 21 initiatieven<sup>1</sup> gebruik van de provinciale **procesbegeleiding** voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis, waarvan 14 centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de PBCU. Zeven gemeenten doorlopen een individueel traject van procesbegeleiding. De huidige stand van zaken is dat vanaf 1 maart jl. geen nieuwe initiatieven meer in aanmerking kunnen komen voor de procesbegeleiding.

Met betrekking tot de **investeringsbijdrage** staan nog twee tranches open met een indieningstermijn voor 1 oktober as. en 1 februari 2007. In de 1<sup>e</sup> tranche is een investeringsbijdrage verstrekt aan het Cultuurhuis in Doorn. Voor de 2<sup>e</sup> tranche van 1 oktober zijn 4 investeringsaanvragen ingediend, t.w. Breukelen, Leersum, Leusden en Woerden. Naar verwachting zal half november duidelijk worden welke aanvragen worden gehonoreerd. Verzoeken na 1 februari 2007 worden niet meer in behandeling genomen, hierover is schriftelijk gecommuniceerd.

De procedure van de investeringsbijdrage is vastgelegd in het bijbehorende format, dat door GS als gedragslijn is vastgesteld. Op basis van een advies van de Adviescommissie Cultuurhuizen en de Gedeputeerde Cultuur beslist GS over de aanvraag van de investeringsbijdrage.

---

<sup>1</sup> Abcoude, Amersfoort, Breukelen, De Bilt, Leusden, Lopik, Montfoort/Linschoten, Rhenen/Elst, Veenendaal, Bunnik/Dorpskern, Bunnik/Werkhoven, De Ronde Venen, Doorn, Amerongen, Utrecht/Vleuterweide, Utrecht/Cereolfabriek, IJsselstein, Houten, Wijk bij Duurstede, Woerden/Schilderswijk, Leersum.



GS hebben op 26 september 2006 ingestemd met het voorstel voor een aanvullend budget voor het deelproject Cultuurhuizen, daar de geplande 10 cultuurhuizen naar verwachting zullen oplopen tot 16 succesvolle aanvragen. Hiervoor is 1,2 mln. extra beschikbaar gesteld.

- **Uit in Utrecht:**

Monitorende en evaluerende werkzaamheden zijn overgedragen door de projectleider Pieter Laban aan de beleidsmedewerker bibliotheekwerk Benedikte Lampe.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De Dienst MEC draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van dit project, waarbij de sector Cultuur de gedeputeerde Cultuur over de verdere voortgang zal informeren met inbegrip van de reservering van € 100.000 voor het internetportaal. Daarnaast is in het voortraject van Uit In Utrecht aan de orde geweest om een bijdrage van € 100.000 te leveren aan een pilotproject digitale dienstverlening in het kader van het Cultureel Arrangement met Amersfoort. Bij de afronding van de Agenda 2010 zal dit worden ingebracht.

- **Al@din**

Monitorende en evaluerende werkzaamheden zijn overgedragen door de projectleider Pieter Laban aan de beleidsmedewerker bibliotheekwerk Benedikte Lampe.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Als pilot-project met een looptijd van twee jaar ondergebracht in de financieringssysteematiek behorend bij het nieuwe Utrechtse bibliotheeknetwerk en als onderdeel van de subsidierelatie met de PBCU/SUB jaarlijks getoetst; in de uit te voeren evaluatie van het nieuwe netwerk dient dit deelproject nader te worden beoordeeld.

***Mijlpalen en beslismomenten 3<sup>e</sup> kwartaal 2006***

- Overdracht project van Agenda 2010 naar de dienst MEC
- Vier investeringsaanvragen 2<sup>e</sup> tranche naar de adviescommissie

### ***Terugblik / vooruitblik***

Met ingang van 1 september is het gehele project “Ureka!” overgedragen aan de dienst MEC. Middels een overdrachtsdocument is de eindverantwoordelijkheid/opdrachtgeverschap overgedragen door de projectdirecteur Gerrit den Uyl aan de dienstdirecteur MEC Hugo Jungen. De verantwoordelijkheid van het project wordt overgedragen door de projectleider Pieter Laban aan het sectorhoofd Cultuur Nienke Grimmus.

Met betrekking tot de **cultuurhuizen** staan nog twee tranches open voor het indienen van een investeringsaanvraag , t.w.1 oktober as. en 1 februari 2007.

### ***Uitputtingsoverzicht langere termijn***

Naar verwachting kan Ureka! maart 2007 worden afgegrond, na voltooiing van de laatste tranche investeringsbijdrage voor de cultuurhuizen. Met het aanvullende budget van 1,2 mln kunnen de verwachte 16 cultuurhuisaanvragen voor een maximale bijdrage per cultuurhuis van €200.000 in aanmerking komen. De 3<sup>e</sup> en laatste tranche is gesteld op 1 februari 2007.

### 3.5 Vrede van Utrecht

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);

Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming. Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten en investeringen op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed. De strategische koers en randvoorwaarden voor de Vrede van Utrecht zijn vastgelegd in de notitie "Op koers" (GS, 6 december 2004). In december 2005 is de Stichting Vrede van Utrecht opgericht door de gemeente en provincie. De provincie en gemeente hebben ieder een subsidierelatie met de Stichting voor de uitvoering van het activiteitenprogramma.

#### *Mijlpalen en resultaten 3<sup>e</sup> kwartaal 2006*

#### **Evaluatie resultaten en samenwerkingsafspraken vanaf 2007**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De evaluatie van het project Vrede van Utrecht is medio 2006 uitgevoerd. In oktober zijn het evaluatierapport en de hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en provincie voor de periode 2007 tot en met 2010 ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De samenwerkingsafspraken zullen na besluitvorming worden ondertekend door beide partijen.

### ***Mijlpalen en resultaten 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> kwartaal 2006***

#### **Afrekening projecten programma 2005**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De inhoudelijke en financiële verantwoording van het activiteitenprogramma 2005 heeft – op één project na- inmiddels plaatsgevonden. De investeringsprojecten hebben vanwege de aard van de projecten een langere doorlooptijd: één project is reeds afgerekend en de resterende projecten zullen vanaf begin 2007 worden afgerekend.

#### **Uitvoering jaarprogramma 2006**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De uitvoering van het activiteiten- en investeringsprogramma 2006 vindt plaats gedurende het gehele jaar. Het activiteitenprogramma 2006 wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting.

De provincie is budgethouder voor de investeringsprojecten. Vijf investeringsprojecten 2006 zijn beschikbaar. Van drie projecten zijn projectplannen geaccordeerd maar dient nog aan voorwaarden te worden voldaan voordat over wordt gegaan tot beschikking van de bijdrage. De toekenning van de resterende middelen zal naar verwachting plaatsvinden in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2006.

#### **Opstellen jaarprogramma 2007**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Een voorstel voor het activiteitenprogramma 2007 is reeds door de stichting ingediend bij de gemeente en provincie. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2006 wordt het investeringsprogramma 2007 verder samengesteld. Uitgangspunt bij het opstellen van het jaarprogramma zijn de randvoorwaarden zoals aangegeven in de notitie Op Koers, waarbij meer flexibiliteit in de verdeling tussen de verschillende culturele disciplines mogelijk is.

### ***Mijlpalen en beslismomenten 4<sup>e</sup> kwartaal 2006***

De stichting heeft tot doel een succesvol programma Vrede van Utrecht te ontwikkelen. De intentie is dat de stichting met ingang van 01-01-07 eveneens budgethouder is voor het investeringsprogramma. De gemeente en provincie hebben aangegeven dat er duidelijkheid dient te zijn over mogelijke BTW compensatie bij de stichting, voordat er concrete afspraken worden vastgelegd over de overdracht van de investeringsprojecten in 2007.

Het bestuur van de stichting heeft onder meer tot taak het opstellen van een meerjarenvisie. Deze meerjarenvisie zal als leidraad fungeren bij het opstellen van de jaarprogramma's en zal eind 2006 worden voorgelegd aan gemeente en provincie. Tevens zal eind 2006 een pr en communicatieplan worden voorgelegd door de stichting.

### ***Terugblik / vooruitblik***

Na afronding van de kwartiermakersfase is het activiteitenprogramma overgedragen aan (het werkapparaat van) de stichting. Gemeente en provincie controleren de werkzaamheden en de resultaten van de stichting en leveren inhoudelijke input voor het jaarprogramma. Het activiteitenprogramma wordt door de stichting ontwikkeld en uitgevoerd, binnen de door gemeente en provincie gestelde inhoudelijke en financiële kaders.

De achterliggende gedachte om een Stichting Vrede van Utrecht op te richten, is om een maximale inhoudelijke en financiële betrokkenheid te realiseren vanuit derden uit de regio. Het realiseren van deze betrokkenheid is een continue activiteit, die door zal lopen in de komende jaren. In een bestuurlijk overleg is door gemeente en provincie de intentie uitgesproken om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Rijk, voor het programma Vrede van Utrecht. Daarnaast is door de provincie aangegeven dat zij zal streven naar het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten in de regio.

### ***Uitputtingsoverzicht langere termijn***

Voor de periode na 2006 wordt voor het uitvoeringsprogramma uitgegaan van continuering van de Vrede van Utrecht met een gelijk jaarlijks financieel kader als in de periode 2004 t/m 2006, onder dezelfde condities (50/50 financiering door resp. gemeente en provincie). Voor de apparaatskosten van de stichting Vrede van Utrecht wordt uitgegaan van een jaarlijks bedrag van € 105.000. Tot en met 2010 is een bijdrage gereserveerd voor het programma Vrede van

Utrecht. De jaarlijkse bijdrage van MEC voor 2007 en 2008 is opgenomen in het cultuurprogramma 2005-2008, de bijdrage in 2009 en 2010 dient te worden opgenomen in de begroting.

Voor het jaar 2013 dient een groter budget beschikbaar gesteld te worden voor een grootse viering van de Vrede van Utrecht.

### 3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Schammer en de bestuursovereenkomst Tunnel zijn de rollen opnieuw verdeeld. De Provincie Utrecht heeft de trekkersrol overgedragen aan de gemeente Leusden.

De rol van de provincie is nu die van een samenwerkingspartner van de gemeenten Leusden en Amersfoort en het Waterschap Vallei & Eem. Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor de grondverwerving en de realisatie van de Fietstunnel A28.

Ten aanzien van het recreatiegebied de Schammer zullen de coördinatie van de interne processen en de provinciale vertegenwoordiger naar buiten toe, dus de sturing en monitoring vanaf november 2006 bij de Dienst Ruimte en Groen worden geplaatst. De fietstunnel A28 gaat naar het project OpdeFiets. Een en ander conform de besluiten over de afronding Agenda 2010.

#### *Mijlpalen en resultaten 3<sup>e</sup> kwartaal in 2006*

##### Recreatiegebied De Schammer

Het inrichtingsplan en beheersplan zijn door de stuurgroep vastgesteld. Hierbij is een risicoanalyse gemaakt, die ter kennis bij de stuurgroep is ingebracht.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

##### Onteigening / Grondverwerving

De Dienst Landelijk Gebied verwerft in opdracht van de provincie en de partners de grond, die nodig is om het plan Schammer te realiseren. De gemeente Leusden heeft het concept onteigeningsplan ter inzage liggen. De onderhandelaars voeren gesprekken met de eigenaren over de minnelijke verwerving / compensatie en andere wensen en mogelijkheden. De taxatierapporten zijn gereed, het proces van de grondverwerving ligt op schema.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

##### Ontgrondingenvergunning in procedure brengen

De concept ontgrondingen vergunning ligt ter inzage.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging



#### Fietstunnel A28

Met partijen is overleg over geluidswerende maatregelen. Ook is er veel tegenstand bij de bewoners van de aanliggende flats.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

#### ***Mijlpalen en beslismomenten 4e kwartaal 2006***

- Overdracht Schammer naar de dienst Ruimte en Groen
- Vaststellen natuurgebiedsplan
- Definitieve goedkeuring bestemmingsplan Schammer
- Vaststellen realisatieplan
- Tunnel overdragen naar het project OpdeFiets
- Deelname aan werkgroepen, projectgroepen en stuurgroep om de rol als partner in de samenwerking vorm te geven

#### ***Terugblik / vooruitblik***

- Het proces loopt volgens schema.



### 3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie in de eigen provincie.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is ook het snijpunt van de Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

#### *Mijlpalen en resultaten 3e kwartaal 2006*

- Ontwikkelstrategie

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Aan de hand van de door PRC opgestelde ontwikkelstrategie, is geprobeerd een ambitiedocument op te stellen wat door de vier samenwerkende partijen ondertekend kan worden. Bij de opstelling daarvan blijkt echter dat de ideeën visualisering behoeven, alvorens er een collectief besluit genomen kan worden. De opdracht tot het maken van enkele schetsontwerpen is begin juli uitgezet bij een architectenbureau. Met de schetsen op tafel is het beter mogelijk tot een gezamenlijk eindbeeld te komen. In de stuurgroepvergadering van 10 oktober is een grote stap voorwaarts gemaakt. Partijen hebben twee ontwerpkeuzes voor het liniecentrum geselecteerd. Daarnaast zijn gemeenschappelijke uitgangspunten en voorstellen voor de verdere ontwikkeling van het Fort door partijen vastgesteld. In plan is rekening gehouden met de vigerende flora en faunawet, met name voor wat betreft de bescherming van vleermuizen.

#### **Parkeerplaats**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Eind van het jaar hebben GS en PS ingestemd met de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook met de aanleg van de parkeerplaats bij Fort bij Vechten. Inmiddels is het hele vergunningentraject gestart. Omdat de geplande locatie (voor de ingang van het fort) in de EHS ligt, is een uitgebreid flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. Nu het ontwerp voor de ontwikkeling van het fort en omgeving duidelijkere contouren krijgt, is het inzicht ontstaan dat het fort vanaf de oostzijde ontsloten moet worden. Bovendien is in het herinrichtingsplan van dit gebied als doel gesteld de Marsdijk in de

toekomst autoluw te maken.

De stuurgroep heeft in haar vergadering op 10 oktober jl. besloten dat twee nieuwe scenario's voor een parkeervoorziening verder moeten worden uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid.

Ook de nieuwe aangewezen locaties liggen in de EHS, hetgeen betekent dat een "nee-tenzij" beleid van toepassing is. Bestemmingswijziging en vergunningverlening is afhankelijk van de uitkomst van het nee-tenzij onderzoek. De verwachting is dat deze procedures én de aanleg een lange looptijd heeft.

Stuurgroepleden hebben in de stuurgroepvergadering daarom ook besloten voor de korte termijn een tijdelijke parkeerplaats ten oosten van het fort te willen realiseren door een tijdelijke ontheffing voor vijf jaar aan te vragen. Aangezien dit een andere locatie is dan oorspronkelijk gepland, zullen een aantal voorbereidende zaken opnieuw moeten worden uitgevoerd. Omdat het om een tijdelijke voorziening gaat zijn de kosten voor deze parkeerplaats lager dan oorspronkelijk gepland. Wel zijn er nu meer kosten om de infrastructuur van de parkeerplaats naar het fort aan te leggen (wandelpad en brug).

De reeds toegekende subsidies voor de aanleg van de parkeerplaats is gebaseerd op een ander projectplan. Het is de vraag of deze subsidies kunnen worden gebruikt voor deze tijdelijke parkeervoorziening.

### ***Mijlpalen en beslismomenten 4<sup>e</sup> kwartaal 2006***

- Een aantal voorgestelde maatregelen van het ontwikkelplan zullen worden getoetst aan vigerende randvoorwaarden en wetgeving EHS, Monumentenwet, Flora en Faunawet).
- Partijen zullen zich tijdens de volgende bestuurlijke bijeenkomst buigen over de bandbreedte voor een commerciële mix aan functies op het fort. De ontwikkeling van commerciële functies is essentieel als economische drager voor de publieke functies op het fort.
- Nog dit kwartaal zal een definitief ambitiesdocument worden opgeleverd dat gezamenlijk met een vraagspecificatie voor de markt onderlegger wordt voor een overeenkomst. Deze overeenkomst zal in december in concept worden opgeleverd.

### ***Terugblik / vooruitblik***

Het go-no go moment zal voor de provinciale verkiezingen van 7 maart 2007 moeten plaatsvinden. Voor die tijd zal een ambitiesdocument met een ontwerpdocument en een overeenkomst door partijen moeten worden vastgesteld en ondertekend. Het streven is om alle concepten eind 2006 gereed te hebben zodat in januari en februari de bestuurlijke besluitvormingsfase kan plaatsvinden.

### 3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten.

#### *Mijlpalen en resultaten 3<sup>e</sup> kwartaal 2006 ]*

##### **Uitvoeringsprogramma 2007 vastgesteld door stuurgroep Stichtse Lustwarande**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 5 september is het uitvoeringsprogramma 2007 vastgesteld door de stuurgroep Stichtse Lustwarande. Het komend kwartaal zal het ter vaststelling worden aangeboden aan GS.

**De definitieve vergunningaanvragen voor de ecopassage bij Elst zijn ingediend bij de verschillende bevoegde gezagen. Het aanbestedingstraject is van start gegaan.**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

##### **Start werkzaamheden Groene Entree Amerongen**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In de zomermaanden is een kunstgrasveld aangelegd. Hiermee kan een start gemaakt worden met het verschuiven van de overige sportvelden, waardoor de ruimte ontstaat voor de aanleg van de Groene Entree.

**Opening Expositie Zien en Gezien worden bij Huis Doorn.**

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 5 oktober is de expositie Zioen en Gezien worden in de tuinen van Huis Doorn officieel geopend. Deze expositie vormt de publieke slotmanifestatie van het project Stichtse Lustwarande, de expositie loopt tot en met 25 november.

### ***Mijlpalen en beslismomenten 3<sup>e</sup> kwartaal 2006***

- Het uitvoeringsprogramma 2007 wordt in november ter vaststelling aangeboden aan GS.
- Voor het vrijmaken van het uitvoeringsbudget voor de ecopassage bij Elst zal in november een A-stuk worden aangeboden aan GS
- De borging van het project en de overdracht van activiteiten wordt in dit kwartaal formeel geregeld middels een overdrachtsdocument.

### ***Terugblik / vooruitblik***

Het uitvoeringsprogramma 2007 is het laatste uitvoeringsprogramma voor de Stichtse Lustwarande. Uitvoering van deelprojecten zal nog doorlopen tot eind 2007.

De inhoudelijke componenten van het project (Visie en Identiteit) zullen binnen de staande organisatie geborgd worden. Bedoeling is om oktober/november de overdracht naar de sector RGO te hebben afgerond.

### ***Uitputtingsoverzicht langere termijn 2006***

Voor 2006 worden op grond van de bestaande begroting en het uitvoeringsprogramma 2006 geen bijzonderheden verwacht. In principe zal het begrootte budget in zijn geheel worden aangesproken.

#### **2007**

In 2007 wordt het project Stichtse Lustwarande afgesloten. Met het opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2007 lijkt er op dit moment ca. € 860.000,- op het totale projectbudget te resteren.

#### **2008 e.v.**

Niet van toepassing, het project wordt in 2007 afgesloten.

### 3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Met de uitvoering van de laatste uitvoeringsprogramma's is een start gemaakt. Vooruitlopend op de overdracht aan de sector DER is de projectleiding vanaf februari 2006 overgenomen door de senior coördinerend beleidsmedewerker recreatie en toerisme.

Het belangrijkste in 2006 is het aanleggen van de routes en het oplossen/realiseren van knelpunten/verbindende schakels, de slotmanifestatie en het regelen van de borging en de instandhouding van de resultaten van het project vanaf 1 januari 2007. Concreet betekent dat:

- Het afronden van de laatste wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005 en opening van de hierin gerealiseerde paden;
- De aanleg wandelroutes van het uitvoeringsprogramma 2006
- realisatie van de al goedgekeurde wandelroutes uit het uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels, en het voorleggen van projecten die nog nader moesten worden uitgewerkt;
- Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren in recreatiekrant, Tv-uitzending RTV Utrecht, gadgets uitdelen bij wandelvierdaagse, uitdelen van flyers, ((openings) evenementen, etc).
- Maken van afspraken met UTR, de recreatieschappen en de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht en borging

#### *Mijlpalen en resultaten 3<sup>e</sup> kwartaal in 2006*

- GS stemt in met Wandelpad Kromme Rijn en Herziening Uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels  
Op 14 september 2006 heeft GS ingestemd met de aanleg van de wandelroute langs de Kromme Rijn. Met de grondeigenaar is een accoord aangegaan omtrent de grondverwerving voor dit pad in het kader van de RAK Kromme Rijn. De eerste werkzaamheden voor de uitvoering van dit pad zijn inmiddels opgestart. De herziening van het Uitvoeringsprogramma Knelpunten/verbindende schakels, ook wel tranche II, is op 3 oktober 2006 door GS vastgesteld.
- Oplevering routes UVP 2005 en 2006  
In het 3<sup>e</sup> kwartaal werden de routes van Te Voet de stad uit opgeleverd. Deze zijn onderdeel van het UVP 2005. Van het UVP 2006 zijn twee Nordic Walkingroutes en de Kinderspeurtochten van UTR opgeleverd. Uit het Uitvoeringsprogramma Knelpunten/verbindende schakels is de ontbrekende schakel Kromme Laantje landgoed Wickenburg gereed gekomen.
- Slotmanifestatie 2006  
Op 28 september 2006 is in Fort Lunet 1 het project wandelen Feestelijk afgesloten met de slotmanifestatie. Deze goed bezochte manifestatie werd gecombineerd met de opening van het pad te voet de stad uit van wandelplatform LAW. Tijdens deze manifestatie is een overzicht van het Utrechtse wandelpadennetwerk uitgedeeld in de vorm van een placemat. In het derde kwartaal zijn de laatste advertenties oude stijl geplaatst. Het updaten van website staat voor november 2006 gepland.

**Terugblik**

- Uitvoeringsprogramma 2005

Van de 18 projecten zijn er 11 daadwerkelijk afgerond en opgeleverd. Aanvragers hebben voor 1 juli de eindafrekening ingediend (m.u.v. te voet de stad uit). Drie routes zijn (deels) doorgeschoven naar het UVP 2006 en worden uiterlijk medio 2007 opgeleverd. Nog eens vier routes zijn gestopt wegens het ontbreken van medewerking van grondeigenaren (Heiligerbergerbeekpad, Malenpad, Wandelen langs de Eem) of de nieuwe huisstijl zoals bij het Noorderpark/ Utrechtse Heuvelrug (Cuneravaart). Het UVP 2005 is afgerond.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Uitvoeringsprogramma 2006

Van de 27 routes zijn er 26 gestart waarvan er al 2 zijn afgerond (Nordic Walkingroutes en Kinderspeurtochten UTR). Eén project is door problemen met de cofinanciering en de medewerking van grondeigenaren stopgezet (Klompennetwerk Gelderse Vallei). Twee projecten (Wandelroute Nederrijn en Klompennetwerk Achterberg/Rhenen) hebben vertraging opgelopen. De aanvragers dienen een verzoek tot uitstel in met als datum voor oplevering 1 oktober 2007.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels

Het Uitvoeringsprogramma Knelpunten/verbindende schakels is herzien en opnieuw door GS vastgesteld op 3 oktober 2006. Twee projecten Noorderpark zijn teruggetrokken vanwege vertragingen in de procedures landinrichting. In het herziene uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels zijn aanvullende projectvoorstellen ingediend op basis van een knelpunteninventarisatie. De Stichting LAW heeft projecten ingediend voor langeafstandswandelpaden die in het kader van het Agenda Vitaal Platteland worden meegefinancierd door het rijk.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Overdracht en instandhouding

De looptijd van het project Wandelen in Utrecht is vijf jaar. Dit betekent dat het project per 1 januari 2007 afloopt. Het is van belang dat de resultaten van het project worden geborgd.

De resultaten van het project zijn:

- het wandelpadennetwerk,
- de website,
- de in - en externe contacten en overlegstructuur.

Aangezien het thema ‘wandelen’ bij uitstek thuishoort in de sector Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER), zijn er op dit moment gesprekken gaande om de resultaten van dit Agenda-2010 project in te bedden in de structuur en beleidslijnen van de sector DER. Dit sluit naadloos aan op het actieplan ‘Recreatie en Toerisme’ waarin als actie opgenomen is het instellen van een coördinatiepunt routestructuren, in samenwerking met Agenda 2010.

De feitelijke uitvoering van de borging zal in opdracht van DER worden uitgevoerd door een externe Coördinator Provinciaal Wandelroutenetwerk waarin de recreatieschappen en het UTR deelnemen. Voor de continuïteit en goede overdracht is het raadzaam dat het coördinatiepunt in januari 2007 operationeel is en financieel ondersteund zal worden voor een periode van 10 jaar.

Aangezien de sector geen financiële middelen aan kan wenden wordt voorgesteld vanuit het project “Wandelen in Utrecht” geld beschikbaar te stellen. Om zodoende de resultaten van het project op langere termijn te waarborgen. Een verzoek tot goedkeuring zal in het laatste kwartaal 2006 worden ingediend bij GS en deze zal worden opgesteld door de sector Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER). UTR en recreatieschappen hebben de intentie uitgesproken de rol van dit coördinatiepunt op te willen nemen in een samenwerkingsovereenkomst met provincie.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Kromme Rijn

DLG voert onderhandelingen met de grondeigenaren over de laatste tracés. HDSR, DLG en gemeente Bunnik bereiden de aanleg van de ontbrekende schakels voor.

- Slotmanifestatie

De opening van de routes van Te voet de stad op 28 september 2006 is aangegrepen om een slotmanifestatie te houden. In het bijzijn van onze samenwerkingspartners is het project ‘Wandelen in Utrecht’ officieel afgerond. Projectgedeputeerde, de heer Jan van Bergen heeft de slotmanifestatie bijgewoond en alle partners gefeliciteerd met de behaalde resultaten van hun projecten.

***Vooruitblik***

De focus in het 4<sup>e</sup> kwartaal zal liggen op het vastleggen van de afspraken ten aanzien van overdracht en instandhouding. Daarnaast zal het project inhoudelijk worden geëvalueerd. Verder wordt gewerkt aan het realiseren van de projecten uit het UVP 2006 en het herziene UVP Knelpunten/verbindende schakels. In het 4<sup>e</sup> kwartaal zijn tot op heden geen openingen gepland. Gezien het project wandelen als zodanig is afgesloten (slotmanifestatie) is het updaten van de website (medio half november) voorlopig de enige geplande communicatie activiteit.



### 3.10 Op de fiets

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Het doel van het project is dan ook: “Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik.”

#### *Mijlpalen en resultaten 4<sup>e</sup> kwartaal in 2006*

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: er is in het bijzonder voorbereidende aandacht uitgegaan naar de projecten die begin 2006 aan het programma zijn toegevoegd.

- Beslissing nemen over twee deelprojecten

	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Toelichting: Project in Eemnes en het project Fietsknooppuntensysteem zijn aan GS voorgelegd en positief besloten.

- Gunning fietsbrug over de Eem

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Opening fietspad Hoofdweg

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Start werkzaamheden fietspad langs de Grift

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: de aanlegvergunning is verleend en het werk is gereed om in de markt te worden gezet.
- Gebruiksvergunningen en aanlegvergunningen Let de Stigterpad

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Toelichting: de goedkeuring van de verschillende grondeigenaren in het Nationaal Park wordt gekoppeld aan de uniforme regelgeving in het gehele gebied. Dit proces vlot nog niet voldoende. Ook de aanlegvergunning in de voormalige gemeente Doorn heeft wat vertraging opgeleverd omdat er een artikel 19 lid 1 moet worden opgestart.

### **Mijlpalen en beslismomenten 4<sup>e</sup> kwartaal 2006**

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.
- Beslissing nemen over twee deelprojecten
- Opening Meerlobrug
- Opening fietsroute Heel de Heuvelru
- Voortgangsrapportage 2006 – 2007 opstellen

### ***Terugblik / vooruitblik***

Geen bijzonderheden