

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	2-10-2018	REFERENTIE	A.J. de Jong / M. Simhoffer
ONS NUMMER	81D7E98D	DOORKIESNUMMER	2113
NUMMER PS	2018MME198	E-MAILADRES	Alex.de.jong@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Voortgangsrapportage PUB Spoedlocatielijst 1 sept. '18	PORTEFEUILLEHOUDER	Pennarts-Pouw

Onderwerp Statensbrief: Voortgangsrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 en aanleveren gegevens aan het Rijk m.b.t. voortgang aanpak spoedlocaties bodemsanering

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding

Voor 1 oktober 2018 moeten alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) aan het Rijk gegevens aanleveren m.b.t. de voortgang van de aanpak van spoedlocaties in het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/m 2020 (Convenant Bodem). Spoedlocaties zijn locaties waar als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van risico's voor mens en/of milieu. De aanpak van de spoedlocaties is één van de belangrijkste onderwerpen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020. Voor het PUB is een voortgangsrapportage 2017 - 1 juli 2018 opgesteld. Wij willen u hierbij op de hoogte stellen van de voortgangsrapportage. Daarnaast hebben wij toegezegd u te informeren over de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties.

Voorgeschiedenis

In maart 2015 is het Convenant Bodem ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Hierin zijn afspraken gemaakt welke doelen de vier partijen met elkaar eind 2020 willen bereiken op het gebied van Bodem en Ondergrond. Op 1 maart 2016 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016 t/m 2020 (PUB) door ons vastgesteld. In het PUB staat beschreven welke werkzaamheden wij, voortkomend uit het bestuurlijke Convenant Bodem, gaan uitvoeren. De belangrijkste onderwerpen zijn de voortgang van de spoedlocaties, het afronden van de bodemsaneringsopgave en het overdragen van taken aan gemeenten die onder de nieuwe Omgevingswet bevoegd gezag worden voor nog resterende verontreinigingen. Voor de aanpak van de spoedlocaties zijn in het Convenant Bodem en het PUB 3 ambitieuze doelstellingen gedefinieerd:

- Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid, als bedoeld in de Wbb, genomen of is met voldoende onderzoeksgegevens aangetoond dat er geen sprake is van risico's;
- Eind 2016 zijn de humane risico's (risico's voor de mens) gesaneerd en/of minimaal beheerst;
- Eind 2020 zijn de ecologische en/of verspreidingsrisico's gesaneerd en/of minimaal beheerst.

Essentie / samenvatting:

In de voortgangsrapportage van het PUB staat de voortgang over de periode 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2018 beschreven. Het betreft o.a. de aanpak van de spoedlocaties, de aanpak van gebiedsgericht grondwaterbeheer, diffuus verontreinigde gebieden, de nazorg van saneringslocaties, het beheer van voormalige stortplaatsen, informatiebeheer en de overdracht van bodemtaken aan gemeenten in het kader van de Omgevingswet. Alle

projecten worden conform planning uitgevoerd. Een aantal projecten kan met minder middelen worden uitgevoerd en ook het aantal subsidieaanvragen loopt achter. Er is daarom een onderbesteding. Omdat een aantal complexe locaties nog in onderzoek zijn zullen wij nog niet bestede middelen hiervoor blijven reserveren binnen het Programma: tegenvallers bij bodemsaneringen kunnen hoge kosten met zich meebrengen.

Wij rapporteren aan het Rijk dat wij de doelstellingen voor eind 2016 nagenoeg hebben gerealiseerd en dat wij op koers liggen om eind 2020 de risico's op alle spoedlocaties te hebben beheerst. Dit rapporteren wij aan de hand van de volgende voortgang gedurende het afgelopen jaar:


- Een lichte toename in het totaal aantal spoedlocaties (van 41 naar 42). De complexe, langdurige saneringen resterend en er zijn enkele nieuwe spoedlocaties bijgekomen;
- Het aandeel spoedlocaties waar op dit moment al wordt of is gesaneerd, is toegenomen van 80% naar 91%.

Er zijn afgelopen periode 2 spoedlocaties afgefallen. Locaties vallen af als spoedlocatie wanneer met bodemonderzoeksgegevens in voldoende mate wordt aangetoond dat er geen sprake is van risico's of wanneer de bodem is gesaneerd en het bevoegd gezag Wbb heeft ingestemd met de uitgevoerde sanering. Er bevindt zich per 1 september 2018 nog 1 locatie in de onderzoeksfase (zie onderstaande figuren: taartpunt 2%) en 3 locaties in de planfase (taartpunt 7%). Er zijn 2 locaties waarvoor wel al een evaluatierapport is ingediend maar waarover de RUD-Utrecht, die onze bevoegd gezag rol in mandaat uitvoert, nog geen uitspraak heeft gedaan. Verwacht wordt dat deze locaties op korte termijn afvallen.


Er zijn 3 spoedlocaties op de lijst bijgekomen. Dit betreft 1 spoedlocatie waarbij uit onderzoek bleek dat daadwerkelijk onaanvaardbare risico's aanwezig zijn, 1 locatie die een samenhang heeft met een reeds bekende spoedlocatie op de lijst en 1 nieuwe spoedlocatie, die als gevolg van de asbestdaken problematiek is ontstaan.

In taartdiagrammen ziet de voortgang er als volgt uit:

1 september 2017



1 september 2018



De provincie Utrecht is op dit moment nog (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor onderzoek en/of sanering op 5 spoedlocaties. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van bodemonderzoek en/of –sanering op de overige 37 spoedlocaties ligt bij derden. Wel zijn wij om verschillende redenen bij een aantal van deze spoedlocaties nauw betrokken bij de uitvoering.

Zoals het afgelopen jaar is gebleken, kan niet worden uitgesloten dat er in de toekomst nog nieuwe spoedlocaties aan het licht komen. Indien er toch een nieuwe spoedlocatie aan het licht komt, zullen we in samenwerking met de RUD Utrecht snel en adequaat handelen en streven we ernaar om ook op deze locaties eind 2020 de risico's beheerst te hebben.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Het Convenant Bodem markeert de transitie van het saneren naar het beheren van bodem en ondergrond. Het saneringsspoor wordt afgerond, doordat de spoedlocaties voor 1 januari 2021 moeten zijn aangepakt.

Communicatie

Nadat wij de voortgangsrapportage en de gegevens m.b.t. de aanpak van de spoedlocaties aan het Rijk hebben gerapporteerd, zal er een nieuwsbericht en de actuele spoedlocatielijst worden geplaatst op de website van de provincie Utrecht.

Financiële consequenties

Geen.

Vervolgprocedure/voortgang

De geboekte voortgang in de afgelopen jaren laat zien dat onze aanpak werkt. Wij gaan daarom op dezelfde wijze door in het aanpakken van de spoedlocaties en de overige onderwerpen van het uitvoeringsprogramma Bodem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de RUD-Utrecht en andere partijen.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief en van de voortgangsrapportage.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,