

Aan Provinciale Staten
Statencommissie RGW

DATUM	18 augustus 2015	REFERENTIE	Jeroen Groothuismink
ONS NUMMER	815D228F	DOORKIESNUMMER	2159
NUMMER PS	2015RGW73	E-MAILADRES	jeroen.groothuismink@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1		

Onderwerp Statenbrief: Tussenrapportage Akkoord van Utrecht /voortgangsrapportage Nationaal Natuurnetwerk (NNN)

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding

In 2011 is het Akkoord van Utrecht gesloten tussen de provincie, natuur-, milieu- en landbouworganisaties. Met het Akkoord van Utrecht is afgesproken om nog 1506 ha nieuwe natuur te realiseren, 3000 ha groene contour te realiseren en om 1500 ha nog te ontwikkelen natuur niet meer te begrenzen. Ook zijn er in dit akkoord afspraken gemaakt over de externe werking van beschermde natuurmonumenten. Over de voortgang van dit akkoord is een tussenrapportage gemaakt. In deze rapportage wordt de stand van zaken van de uitvoering weergegeven.

De cijfers van de tussenrapportage zijn tevens gebruikt als input voor de landelijke Voortgangsrapportage Natuur. In het Natuurpact is namelijk afgesproken dat de provincies de Staatssecretaris jaarlijks informeren over de voortgang van de afspraken in het Natuurpact. Het betreft afspraken over de verwerving, de inrichting en het beheer van gronden ten behoeve van natuur in Utrecht.

Essentie / samenvatting:

Na de afspraken in het Akkoord van Utrecht zijn de partijen aan de slag gegaan met de uitvoering. Per onderdeel zijn de resultaten gepresenteerd in de als bijlage aan deze brief toegevoegde "Tussenstand Akkoord van Utrecht". De belangrijkste resultaten hebben wij hierna samengevat:

- In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, de Provinciale Verordening 2013 en in het Natuurbeheerplan 2014 hebben wij de herijkte opgave doorgevoerd. De begrenzing is zoveel mogelijk afgestemd met de begrenzingen van onze buurprovincies. Of er nog hectares nodig zijn om invulling te geven aan het Binnenveld wordt nog bezien in het kader van de gebiedsanalyse en het beheerplan Binnenveld. Intussen is op een aantal plekken beperkt met hectares geschoven om daadwerkelijke realisatie van natuur mogelijk te maken.
- De realisatiestrategie is uitgewerkt in de "Nota Uitvoering Grondstrategie" die op 21 januari 2014 vastgesteld is door GS.

- Voor de beschermde natuurmonumenten zijn herstelplannen vastgesteld. Deze zijn nu in uitvoering.
- De voortgang van de realisatie werd elk jaar vastgesteld in de Natuurmeting op Kaart. Sinds dit jaar gebeurt dat in het kader van de Voortgangsrapportage Natuurnetwerk Nederland. Het volgende is gerealiseerd (voor de nadere precisering en het kaartbeeld wordt verwezen naar de bijlage):

Aankoop en Functieverandering

In de periode 2011-2014 is in totaal 120 ha natuur gerealiseerd via functieverandering en 191 ha via verwerving, in totaal 311 ha.

Dit is ruim 20% van de totale opgave Akkoord van Utrecht (1506 ha) die eind 2027 moet zijn gerealiseerd.

Inrichting

De totale inrichtingsopgave bedroeg in 2011: 4206 ha, waarvan 1506 ha nieuwe natuur uit het Akkoord van Utrecht. In de periode 2011-2014 is hiervan 375 ha ingericht. Inrichting is pas mogelijk als een voldoende groot aaneengesloten gebied is verworven of van functie is veranderd. De nog niet ingerichte maar al wel verworven gronden worden vaak al wel op een op de ontwikkeling van natuur gerichte wijze beheerd.

De planning is dat de totale inrichtingsopgave eind 2027 is gerealiseerd. Met name de internationaal verplichte opgaven (N2000, Kaderrichtlijn Water) moeten echter eerder zijn ingericht. Deze moeten eind dit jaar (ruim 200 ha) of eind 2021 (ruim 600 ha) gereed zijn. De gebieden die eind dit jaar ingericht moeten zijn, zijn of al gerealiseerd of in uitvoering. Het grootste project dat eind van dit jaar klaar moet zijn is Ruimte voor de Lek. Gezien de voortgang is het reëel te verwachten dat dit project eind van het jaar is afgerond.

De gebieden die eind 2021 (her)ingericht moeten zijn betreft onder meer de Oostelijke Vechtplassen (238 ha), de Uiterwaarden Nederrijn (125 ha) en Demmerik (70 ha). Gezien de voortgang in die projecten is het ook hier reëel er vanuit te gaan dat herinrichting van deze gebieden tijdig is afgerond. Dit neemt niet weg dat ons primaat zal blijven liggen bij deze internationale opgaven.

In de Groene Contour zijn nog geen hectares natuur gerealiseerd. Hiervoor ligt het initiatief bij de markt. Er lopen enkele initiatieven, waarvan er één op korte termijn waarschijnlijk zal worden afgerond (15 ha natuur den Treek-Henschoten). Wij hebben vooralsnog geen middelen en formatie ingezet voor het stimuleren van natuurontwikkeling in de groene contour omdat onze prioriteit nu ligt bij het tijdig gerealiseerd hebben van de internationaal verplichte opgaven.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de voortgang voldoende vertrouwen biedt voor een tijdige realiseren van de opgaven vanuit het Akkoord van Utrecht.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Staten en Kopgroeppartners informeren over voortgang uitvoering Akkoord van Utrecht.

Financiële consequenties

Geen.

Vervolprocedure/voortgang

In 2017 wordt de volgende tussenrapportage opgesteld.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,