

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

| | | | |
|------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| DATUM | 1 november 2016 | REFERENTIE | Dick Jonkers |
| ONS NUMMER | 819F7C8D | DOORKIESNUMMER | 030-2582288 |
| NUMMER PS | 2016MME178 | E-MAILADRES | Dick.Jonkers@provincie-utrecht.nl |
| BIJLAGE | VGR H1 2016 Uithoflijn | PORTEFEUILLEHOUDER | Mevrouw J.Verbeek-Nijhof |

Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Uithoflijn eerste halfjaar 2016

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Medio 2018 zal naar verwachting de eerste tram van Utrecht CS naar Utrecht Science Park De Uithof rijden: de Uithoflijn. Deze vervangt Nederlands drukste busverbinding – lijn 12. De Uithoflijn zal dan in 17 minuten van Utrecht Centraal Station naar P+R De Uithof rijden. De Uithoflijn kost in totaal circa € 440 miljoen, inclusief trams.

Sinds 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van Bestuur Regio Utrecht naar de provincie overgegaan en is de provincie samen met de gemeente Utrecht opdrachtgever van het Project en de Projectorganisatie Uithoflijn. Deze projectorganisatie is verantwoordelijk voor de realisatie van de traminfrastructuur tussen Utrecht Centraal Station en Science Park De Uithof en de aanschaf van tramvoertuigen.

De Projectorganisatie Uithoflijn rapporteert elk kwartaal aan de Stuurgroep Uithoflijn over de voortgang van het project. Elk half jaar wordt een bestuurlijke voortgangsrapportage opgesteld, met als doel om zowel Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, als Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Utrecht te informeren over de voortgang, de stand van zaken en de aanstaande mijlpalen van het project Uithoflijn.

Voorgeschiedenis

In 2011 is in opdracht van de gemeente Utrecht begonnen met de aanleg van delen van de onderbouw (de ondergrond waarop de tramlijn komt te liggen). Deze is inmiddels opgeleverd en beschikbaar voor de aanleg van de traminfrastructuur. Veel belangrijke besluiten om de Uithoflijn te kunnen realiseren zijn in de afgelopen jaren (2012-2015) genomen, zoals de Bestuursovereenkomst Uithoflijn tussen de provincie (destijds BRU) en de gemeente, samenwerkingsovereenkomsten met de Uithofpartners (Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht) en met de gemeente vanwege het Stationsgebied als ook een groot aantal Uitvoeringsovereenkomsten. Daarnaast zijn eind 2014 de contracten gegund voor de aanleg van de traminfrastructuur en de levering van de tramvoertuigen.

Essentie / samenvatting:

Het eerste kwartaal van 2016 heeft vooral in het teken gestaan van het afronden van de ontwerpen en het voorbereiden van de realisatie van zowel traminfrastructuur als trammaterieel. In het tweede kwartaal van 2016 heeft de nadruk vooral gelegen op de start van de realisatie van de traminfrastructuur en de start van de realisatie van de eerste vijf tramvoertuigen.

Vooruitblik

Het komende jaar zal zowel voor de infrastructuur als voor het trammaterieel in het teken staan van de realisatie. Voor wat betreft de infrastructuur zal tot medio 2017 door de aannemer hard worden gewerkt aan de realisatie van de traminfrastructuur waarna het testbedrijf zal volgen tot eind 2017. Voor het trammaterieel ligt de nadruk op de productie van de eerste 5 trams, waarvan de eerste naar verwachting kort voor het einde van 2016 in Utrecht zal aankomen. De serieproductie voor de andere 22 trams zal daarna plaatsvinden tot medio 2018.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Doel van de bestuurlijke voortgangsrapportages is het gemeentelijk en het provinciaal bestuur op regelmatige basis te informeren over de voortgang en beheersing van het project Uithoflijn.

Financiële consequenties

Geen afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde budget.

Vervolgprocedure/voortgang

Naar verwachting kunnen wij u voor de zomer van 2017 verslag doen over het tweede halfjaar van 2016.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage eerste halfjaar 2016 van het project Uithoflijn.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,