

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	6 juni 2017	REFERENTIE	Marcel Blokland
ONS NUMMER	81AFE507	DOORKIESNUMMER	0302582355
NUMMER PS	2017MME104	E-MAILADRES	marcel.blokland@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

**Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage programma VERDER januari 2017**

**Voorgestelde behandeling: ter informatie**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

Het programmabureau VERDER rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het programma. Op 17 mei 2017 heeft het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) de voortgangsrapportage VERDER januari 2017 vastgesteld. De voorliggende voortgangsrapportage is de eerste sinds de herijking eind 2014.

**Essentie/Samenvatting**

Uit deze voortgangsrapportage blijkt dat het regionale programma goed op gang is. Voor 95 van de 107 VERDER maatregelen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige plannings zullen de resterende uitvoeringsvoorstellen uiterlijk in 2018 gereed zijn. Er zijn nu in totaal 42 (deel)projecten gereed.

Sinds de vaststelling van het herijkingspakket in november 2014 zijn er conform de spelregels wijzigingen in het programma doorgevoerd, waarover is besloten door het UVVB. Hierdoor zijn er in het gewijzigde pakket tot en met 1 januari 2017 in totaal 6 projecten komen te vervallen en zijn er 16 nieuwe projecten toegevoegd. Zo wordt de tweede fase A12 Bravo (verbinding 6c) niet gerealiseerd. Dit budget wordt ingezet voor de ondertunneling bij Maarsbergen. De gemeente Utrecht heeft een totaalpakket van 8 maatregelen op (vooral) het gebied van fiets ingebracht als vervanging van 4 maatregelen die niet zullen worden gerealiseerd. De gemeente Amersfoort heeft een onderzoek naar de bereikbaarheid van Vathorst uitgevoerd en naar aanleiding hiervan 6 vervangende maatregelen in VERDER ingebracht. Ook is van een aantal projecten het budget gewijzigd (in de meeste gevallen doordat enkele deelmaatregelen niet worden gerealiseerd). In totaal is er hierdoor voor een bedrag van € 48.045.000 gewijzigd ten opzichte van het bij de herijking vastgestelde pakket. Het VERDER-programma bestaat daarmee uit 107 projecten.

Per 1 januari 2017 is van het VERDER budget van € 491.750.000, op basis van door het Management Overleg Verkeer en Vervoer (MOVV) goedgekeurde Plannen van Aanpak en door het UVVB goedgekeurde Uitvoeringsvoorstellen voor € 392,6 mln. aan budget vrijgegeven. Nog niet vrijgegeven is € 106 mln. Een deel hiervan is vrijval en wordt conform de spelregels gebruikt voor het wegwerken van de resterende overprogrammering in het deelpakket Ring.

Bij de herijking eind 2014 is de wens om het programma terug te brengen tot een gedekt pakket niet helemaal gehaald. In het deelpakket Ring was een resterende overprogrammering. Afsproken daarbij is hoe de resterende overprogrammering van € 7,9 mln uiterlijk in 2018 zal zijn opgelost. De overprogrammering is sindsdien deels weggewerkt door uitvoeringsvoorstellen met een lager budget vast te stellen. Ook bleek na

realisatie dat een deel van de maatregelen goedkoper kon worden gerealiseerd dan het budget dat met het uitvoeringsvoorstel was vrijgegeven.

Hiermee ziet de overprogrammering in het deelpakket Ring er per 1 januari 2017 als volgt uit:

	Herijking eind 2014	Stand per 1 jan 2017
BRU	€ 4.029.230	€ 1.716.429
Provincie Utrecht	€ 2.212.126	€ 2.205.059
Gemeente Utrecht	€ 1.659.095	€ 46.262

Uit een inventarisatie door de partijen blijkt dat zij in de nog op te stellen uitvoeringsvoorstellen voldoende mogelijkheden zien om het restant van de overprogrammering uiterlijk in 2018 weg te werken.

*Meetbaar / beoogd beleidseffect*

De projecten in het VERDER programma dragen bij aan een bereikbare regio in 2020.

**Financiële consequenties**

N.v.t.

**Vervolgprocedure/voortgang**

Wij informeren u periodiek over de voortgang van het programma VERDER.

**Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief en de bijlage 'Voortgangsrapportage programma VERDER januari 2017'

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,