

**2007REG17A**

**Tussentijdse evaluatie MAP-streekplan 2005 – 2007**

**Gedeputeerde staten  
9 januari 2007**

# Inhoudsopgave

<b>Paragraaf</b>	<b>Pagina</b>
1. Inleiding	3
2. Positionering MAP-streekplan	4
3. Strategische uitvoeringsprojecten	7
4. Acties	9
5. Conclusies en doorkijk MAP-streekplan II 2008 – 2011	10
Bijlage 1: Strategische uitvoeringsprojecten	11
Bijlage 2: Concrete (thematische) acties	22

# 1. Inleiding

## **Aanleiding en doel**

GS hebben in april 2005 het MAP-streekplan 2005 – 2007 vastgesteld. In het MAP-streekplan is opgenomen dat een evaluatie zal plaatsvinden over de jaren 2005 en 2006.

De evaluatie heeft drie doelen:

- inzicht bieden in de actuele stand van zaken bij de uitvoering van het MAP-streekplan;
- (zodanig) bijsturen van de uitvoering van projecten en acties;
- bouwsteen vormen voor het MAP-streekplan II 2008-2011, dat in de tweede helft van 2007 aan PS zal worden voorgelegd.

## **Opzet evaluatie**

Met deze evaluatie wordt de balans opgemaakt m.b.t. de uitvoering van het MAP-streekplan, in het bijzonder de uitvoering van de vijf strategische uitvoeringsprojecten en 37 acties. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de tekst in het MAP-streekplan en wat in 2005 en 2006 is bereikt.

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de positionering van het MAP-streekplan: de relatie met ontwikkelingsplanologie, de relatie met andere uitvoeringsprogramma's en de provinciale rolopvatting en de financiën.

In paragraaf 3 worden het totaalbeeld per strategisch uitvoeringsproject opgenomen. De achterliggende informatie per project is verwoord in bijlage 1.

In paragraaf 4 is het totaalbeeld van de 37 acties beschreven. Bijlage 2 bevat het overzicht van de actielijst uit het MAP-streekplan, met in de laatste kolom de activiteiten/voortgang in 2005 en 2006.

In paragraaf 5 zijn de algemene conclusies getrokken. Deze conclusies vormen input voor het MAP-streekplan II 2008 – 2011.

## 2. Positionering MAP-streekplan 2005-2007

In het MAP-streekplan 2005-2007 is een aantal ambities ten aanzien van het MAP-streekplan zelf opgenomen. Deze positionering heeft zowel betrekking op een aantal algemene punten over de uitvoering van het streekplan, als op de wijze van selectie van de (vijf) strategische uitvoeringsprojecten. Deze paragraaf gaat in de ambities, waarbij eerst een samenvatting van de tekst uit het MAP-streekplan en vervolgens de tussentijdse evaluatie wordt weergegeven.

### **Relatie met ontwikkelingsplanologie**

#### Samenvatting tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Naast toelatings- en ordeningsplanologie biedt het MAP-streekplan vooral via de strategische uitvoeringsprojecten goede kansen om ontwikkelingsplanologie toe te passen. Belangrijke elementen van ontwikkelingsplanologie zijn onder meer: probleemstelling met elkaar delen, visies kenbaar maken, belangenverschillen bespreekbaar maken, haalbaarheid berekenen, onderhandelen en een procesgang die aan de belangstellenden recht doet. De planologische ruimte wordt daarbij als resultaat achteraf juridisch vastgelegd.

#### Tussentijdse evaluatie

Als de beginselen van ontwikkelingsplanologie in de praktijk worden toegepast, wordt gesproken over gebiedsontwikkeling.

Bij vier van de vijf strategische uitvoeringsprojecten worden (beginselen van) ontwikkelingsplanologie toegepast. Het beste voorbeeld is Groot Mijdrecht Noord, dat ook als voorbeeldproject is opgenomen in het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling ‘NederlandBovenWater’. Ook het Regionaal Bedrijventerrein Woerden (samenhang visies / tekenen / haalbaarheid berekenen) en onderdelen van het Grebbelinie (o.a. herontwikkeling Fort aan de Buursteeg) kunnen als gebiedsontwikkeling worden aangemerkt. Bij Linschoterwaard was dit tot voor kort niet aan de orde. Recent speelt echter in dit project de mogelijke aankoop van gronden om een ruilproces van gronden op gang te brengen, waarbij er een relatie met gebiedsontwikkeling.

In de praktijk blijkt verder dat voor een goede ruimtelijke ordening zowel ontwikkelingsplanologie / gebiedsontwikkeling als vormen van toelatingsplanologie nodig zijn. Met andere woorden: restrictief beleid in delen van de provincie creëert de goede omstandigheden voor kansrijke projecten met ontwikkelruimte elders.

Daarnaast blijkt dat gebiedsontwikkeling tijd kost. Mede vanwege de complexiteit in het proces is het risico van vertragingen continu aanwezig, zeker als ook de omstandigheden waaronder het project wordt uitgevoerd veranderen. Dit heeft zich vooral gemanifesteerd bij het project Regionaal bedrijventerrein Woerden.

### **Relatie met andere uitvoeringsprogramma's**

#### Samenvatting tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Het MAP-Streekplan bevat niet *alle* projecten en acties die de provincie onderneemt om het streekplan uit te voeren. Onnodige overlap met de uitvoeringsprogramma's van de andere strategische plannen en andere veelomvattende uitvoeringsdocumenten wordt hierdoor vermeden. Het MAP-streekplan bevat daarom 'alleen' enkele nieuwe strategische uitvoeringsprojecten en de concrete acties die al in het streekplan zelf zijn opgenomen.

#### Tussentijdse evaluatie

De uitvoeringsprojecten en acties komen nader aan de orde in de paragrafen 3 en 4. Ten aanzien van de tekst in het MAP-streekplan zijn twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen:

- In het MAP-streekplan is opgenomen dat een onnodige *overlap met andere uitvoeringsprogramma's* moet worden voorkomen. In de praktijk is gebleken dat bij de acties enige overlap niet bezwaarlijk is. De actielijst van het MAP-streekplan geeft een breed en redelijk dekkend beeld van de belangrijkste uitvoeringpunten. Door monitoring van de acties (ook in deze evaluatie) ontstaat een actueel beeld m.b.t. de uitvoering van het streekplan. Opname van een actie op de actielijst van het MAP-streekplan geeft een stimulans aan de uitvoering, ook als er overlap is met andere programma's.

- De provinciale organisatie is de afgelopen twee jaar aantoonbaar meer op uitvoering gericht dan ten tijde van het opstellen van het MAP-streekplan. De totstandkoming van de *Agenda Vitaal Platteland (AVP)* is een voorbeeld. In het AVP vindt een integrale programmering plaats van alle projecten en uitvoeringstrajecten in het landelijk gebied. Ook de MAP-projecten die op het landelijk gebied betrekking hebben (Groot Mijdrecht Noord, Grebbelinie, Linschoterwaard) zijn deels verankerd in het AVP. Bij de voorbereiding van het nieuwe MAP-streekplan 2008-2011 zal moeten worden afgewogen wat dit betekent voor de positie van deze projecten. Ook ten aanzien van binnenstedelijke woningbouw is het denkbaar dat de komende jaren aanzienlijk hogere budgetten beschikbaar komen.

Dit vraagt om een nadere afbakening van het nieuwe MAP-streekplan. De meerwaarde van een MAP-streekplan zit voor een groot deel in het overbruggen van het 'gat' tussen het streekplan – dat zich meestal op strategisch niveau beweegt - en de concrete uitvoering. Het is dan ook denkbaar dat de projecten die zuiver op uitvoering gericht zijn – en dus niet op het gat tussen het streekplan en de concrete uitvoering – niet meer in een nieuw MAP-streekplan worden opgenomen.

### **Provinciale rolopvatting**

#### Tekst MAP-streekplan 2005-2007

De financiële betrokkenheid hangt samen met de gekozen provinciale rol. De belangrijkste vormen zijn:

- medeontwikkelaar in de vorm van actieve betrokkenheid bij grondverwerving en grondexploitatie;
- voorfinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van het uitlenen van geld dat op een later moment weer aan de provincie wordt terugbetaald;
- garantstelling voor een bepaald bedrag. Door de garantstelling kunnen andere partijen actief (al dan niet risicodragend) investeren in de uitvoering;
- subsidiëring, waarbij de provincie (onder voorwaarden) geld beschikbaar stelt voor de uitvoering.

#### Tussentijdse evaluatie MAP-streekplan 2005 – 2007

- medeontwikkelaar: dit is aan de orde bij de Grebbelinie (o.a. Fort aan de Buursteeg) en in de komende periode mogelijk ook de projecten Linschoterwaard en Groot-Mijdrecht Noord.
- voorfinanciering: dit wordt toegepast bij Binnenstedelijke woningbouw in Amersfoort en Regionaal bedrijventerrein Woerden;
- garantstelling: dit wordt op dit moment niet toegepast. Wel fungeert de provinciale subsidiëring bij Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort tot op zekere hoogte als garantstelling, omdat hierdoor andere partijen ook makkelijker in de projecten investeren;
- subsidiëring: dit speelt bij de projecten Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort, de Grebbelinie en Linschoterwaard.

### **Financieel overzicht**

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het gereserveerde bedrag per project voor 3 jaar, de uitgaven in 2005 en 2006 (inclusief verplichtingen) en het nog beschikbare budget in 2007.

In bijlage 1 wordt kort per project ingezoomd op de financiële situatie.

In 2005 is een 'reserve projecten' ingesteld, zodat de in 2005 niet bestede middelen beschikbaar blijven voor de hogere uitgaven in 2006 en 2007.

Bij alle projecten worden de resterende middelen naar verwachting in 2007 besteed. Waarschijnlijk wordt het budget voor de thematische acties niet geheel benut. Het is denkbaar dat dit budget zal worden gebruikt bij een van de strategische uitvoeringsprojecten, bijvoorbeeld bij een eventuele grondaankoop bij het project Linschoterwaard.

<b>Naam project</b>	<b>Gereserveerde bedrag</b>	<b>Uitgaven 2005</b>	<b>Uitgaven 2006</b>	<b>Verplichtingen 2006</b>	<b>Nog beschikbaar voor 2007</b>
Binnenstedelijk woningbouw Utrecht en Amersfoort	6.500.000	0	2.004.914	2.000.000	2.495.086 (*)
Groot Mijdrecht Noord	1.200.000	87.653	282.525	89.372	740.450
Regionaal bedrijventerrein Woerden	500.000	75.154	183.256	50.567	191.023
Linschoterwaard	500.000	0	60.562	12.736	426.702
Grebbeinie	1.500.000	2.646	97.540	42.393	1.357.421
Thematische acties	300.000	14.478	2.521	5.000	260.360
<b>Totaal</b>	<b>10.500.000</b>	<b>179.931</b>	<b>2.648.959</b>	<b>2.220.068</b>	<b>5.471.042</b>

(\*) Met de ondertekening van de prestatieovereenkomst met Amersfoort is hiervan voor het jaar 2007 2.450.000 vastgelegd

### 3. Strategische uitvoeringsprojecten

De vijf strategische uitvoeringsprojecten zijn alle voortvarend opgepakt. Bij de projecten Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort en de Grebbelinie zijn de belangrijkste mijlpalen al bereikt en komt het nu aan op de concrete uitvoering. Bij de projecten Groot Mijdrecht Noord en Regionaal bedrijven Woerden wordt begin 2007 belangrijke besluitvorming voorzien. In Linschoterwaard is het voor het realiseren van de doelstellingen cruciaal dat voldoende ruilgrond voor kavelruil wordt verworven; ook hierover zal naar verwachting begin 2007 meer helderheid ontstaan. Door de voortgangsrapportages (driemaal per jaar) bestaat bij GS en PS steeds een actueel inzicht in de stand van zaken.

Vooraf vanwege het AVP en de toenemende focus op uitvoering bij enkele MAP-projecten, is een nadere afweging of deze projecten ook na 2007 onder de vlag van het MAP-streekplan blijven varen.

#### **Overzicht per strategisch uitvoeringsproject**

##### Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort

- Een aanzienlijk deel van het budget van het MAP-streekplan is ingezet bij het project Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort, gericht op het (sneller of met meer kwaliteit) realiseren van de binnenstedelijke opgave.
- Met de provinciale bijdragen aan vier concrete projecten in Utrecht en Amersfoort konden deze projecten worden gestart en/of in uitvoering genomen. Daarmee heeft de provincie een substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van de binnenstedelijke woningbouw;
- De samenwerking met de gemeenten verloopt goed. Wel is merkbaar dat bij de gemeente Amersfoort (net als bij veel andere gemeenten overigens) een beperkte ambtelijke capaciteit voor de binnenstedelijke opgave beschikbaar is.
- Voor de projecten zijn prestatieovereenkomsten afgesloten. De financiële bijdragen hebben het karakter van subsidies, uitgezonderd de bijdrage aan Stadsentree De Hogeweg. Voorfinanciering blijkt een goede manier om planvorming en realisatie van de binnenstedelijke opgave naar voren te trekken.
- De prestatieovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2007. Dan is ook het project in deze vorm afgerond. Gezien het belang van binnenstedelijke woningbouw en het succes van de aanpak, ligt voortzetting van de betrokkenheid van de provincie bij de binnenstedelijke opgave in Utrecht en Amersfoort voor de hand.

##### Groot Mijdrecht Noord

- Groot Mijdrecht Noord is met voortvarendheid en zorgvuldig ter hand genomen. Het is voor een dergelijk complex en ingrijpend project bijzonder dat (in ieder geval tot en met de voorbereiding van de besluitvorming) de planning ook daadwerkelijk is gehaald.
- Van het gereserveerde MAP-budget (€1.200.000) is eind 2006 circa €450.000 uitgegeven. Het resterende budget wordt in 2007 besteed aan de uitwerking/uitvoering van de nog te kiezen voorkeursstrategie.
- Communicatie en de juiste betrokkenheid van alle belanghebbenden staat bij dit project hoog in het vaandel. Helderheid en voldoende perspectieven voor bewoners (financieel, ruimtelijk) zijn belangrijk voor de acceptatie / draagvlak. Op Rijksniveau staat het project in de schijnwerpers.
- Het vervolgetraject is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming die begin 2007 is voorzien. Bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan II 2008-2011 wordt dan ook bezien of dit project na 2007 zal doorlopen onder de vlag van het MAP-streekplan.

##### Regionaal bedrijventerrein Woerden

- De onderzoeken die nodig zijn voor de haalbaarheidsverkenning voor het Regionaal bedrijventerrein Woerden zijn allemaal uitgevoerd.
- Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende besluitvorming is vertraging opgetreden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de gemeenteraadverkiezingen in maart 2006, de wens van

de gemeente Woerden om eerst een economische visie voor hun grondgebied op te stellen en de context van het project (Uitvoeringsprogramma Groene Hart, NV-Utrecht).

- Begin 2007 wordt de balans opgemaakt en wordt het vervolgtraject bepaald.

#### Linschoterwaard

- Bij het project is een aantal kleine successen behaald: inventarisatie van de mogelijkheden voor kavelruil bij alle grondeigenaren, aankoop gronden voor bufferzone bij Oudewater en zicht op de realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Hollandse Kade.
- Voor het realiseren van de doelstellingen van het project is kavelruil nodig. Begin 2007 moet blijken of er voldoende concrete mogelijkheden hiervoor zijn. De beschikbaarheid van ruilgrond als start van de kavelruil is daarbij van groot belang. Hiervoor zal naar verwachting actief grondbeleid worden ingezet.
- Op dit moment is een beperkt deel van de beschikbare middelen gebruikt. Het is echter de verwachting dat het gehele bedrag nog in 2007 zal worden besteed voor het realiseren van de kavelruil.
- Bij het opstellen van het MAP-streekplan II 2008 - 2011 zal, mede in het licht van de Agenda Vitaal Platteland, worden gezien of Linschoterwaard onder de vlag van het MAP-streekplan zal worden gecontinueerd.

#### Grebbeinie

- Geheel volgens planning is in het voorjaar de Gebiedsvisie Grebbeinie en Uitvoeringsprogramma door de Stuurgroep Grebbeinie, GS en PS vastgesteld. Ook is in september 2006 door alle betrokken partijen een Intentieverklaring vastgesteld. Mede door het gevolgde proces, bestaat een groot draagvlak voor de Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma.
- Vanaf de zomer van 2006 is het project in uitvoering. De doelen en ambities van het project zijn verankerd in het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland en moeten nog worden verankerd in het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei / Eemland. Aandacht is nodig om ervoor zorg te dragen dat de benodigde middelen na 2007 ook feitelijk beschikbaar komen.
- Nu het project succesvol is gestart en de financiering van de projecten na 2007 via het AVP gaat plaatsvinden, moet bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan II 2008 - 2011 worden nagegaan of dit project onder vlag van het MAP-streekplan blijft varen.



## 4. Actielijst

Het MAP-streekplan bevat 37 acties. In bijlage 2 zijn de acties opgenomen en is in de laatste kolom aangegeven wat de voortgang van de acties is geweest in 2005 en 2006. Waar zinvol is ook een doorkijk opgenomen naar 2007.

Op basis van de Actielijst en de voortgang ontstaat het volgende beeld.

- Het is zowel voor de provincie zelf als voor andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers belangrijk dat de acties en toezeggingen in het streekplan ook worden uitgevoerd. De 37 acties zijn breed gespreid over de ruimtelijke beleidsterreinen. Bij elke acties is duidelijk aangegeven bij welke sector het initiatief ligt voor de uitvoering. Daarmee zijn er geen acties 'tussen wal en schip' gevallen.
- Monitoring van deze 37 acties – via het Verslag ruimtelijk beleid / Jaarrapportage MAP-streekplan 2005 en deze evaluatie – geeft een goed beeld van de stand van zaken rond de uitvoering van het streekplan. Zonder opname in het MAP-streekplan, zouden veel acties later en enkele waarschijnlijk in het geheel niet zijn opgepakt.
- Binnen twee jaar na vaststelling van het MAP-streekplan zijn al veel belangrijke resultaten geboekt. Een aantal voorbeelden daarvan: afronding onderzoek naar wateropgaven, start herstructurering Lage Weide, instelling kennisteam, opstellen en uitvoeren van programma leefbaarheid kleine kernen, opzet effectieve monitoringsystemen voor wonen en werken, start uitwerkingen nationale landschappen, uitwerkingsplannen Hart van de Heuvelrug, uitwerking grondbeleid en de vaststelling van de Handleiding bestemmingsplannen.
- Alle acties zijn opgepakt. Een uitzondering hierop is het vormgeven van de Utrechtse Heuvelrug als provinciaal landschap, dat vanwege de prioriteit die gelegd is bij de nationale landschappen in 2007 zal worden opgepakt.  
Bij zeven acties zijn substantiële vertragingen opgetreden ten opzichte van de planning zoals opgenomen in het MAP-streekplan. Voorbeelden zijn onder meer: afspraken over woonmilieudifferentiatie, robuuste ecologische verbindingzones, de bodemkaart veenweidegebieden en de Veiligheidsvisie Baarn. Een enkele keer heeft dit te maken met interne prioriteitstelling, maar meestal is de vertraging terug te voeren op de tijd die het kost om draagvlak bij externe partijen te genereren. Hier wordt veel aandacht aan besteed.
- Naar de huidige inzichten zal circa de helft van de acties eind 2007 (de looptijd van het huidige MAP-streekplan) zijn afgerond of een routinematige toepassing geworden. Het ligt voor de hand de acties die na 2007 nog doorlopen, op te nemen het MAP-streekplan II 2008-2011.
- Naast deze doorlopende acties verdient het aanbeveling in de Actielijst van MAP-streekplan II ook een selectie van andere voor het streekplan belangrijke acties op te nemen. In combinatie met jaarlijkse monitoring, wordt op deze wijze weer een impuls gegeven aan de uitvoering van het streekplan en blijft er een actueel beeld van de stand van zaken bij de uitvoering.

## 5. Conclusies en doorkijk MAP-streekplan II 2008 - 2011

### Conclusies

- Het MAP-streekplan 2005 – 2007 heeft een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van het streekplan. Daarbij heeft het onderscheid tussen een beperkt aantal strategische uitvoeringsprojecten, waaraan vrijwel het gehele budget wordt besteed, en de concrete (thematische) acties goed gewerkt.
- De vijf strategische uitvoeringsprojecten zijn alle voortvarend opgepakt. Bij de projecten Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort en de Grebbelinie zijn de belangrijkste mijlpalen al bereikt en komt het nu aan op de concrete uitvoering. Bij de projecten Groot Mijdrecht Noord en Regionaal bedrijven Woerden wordt begin 2007 belangrijke besluitvorming voorzien. In Linschoterwaard is het voor het realiseren van de doelstellingen cruciaal dat voldoende ruilgrond voor kavelruil wordt verworven; ook hierover zal naar verwachting begin 2007 meer helderheid ontstaan. Door de voortgangsrapportages is er bij GS en PS steeds een actueel inzicht in de stand van zaken.  
Vooral vanwege het AVP en de toenemende focus op uitvoering bij enkele MAP-projecten, is een nadere afweging aan de orde of deze projecten ook na 2007 onder de vlag van het MAP-streekplan blijven varen.
- Het opnemen van concrete acties op de actielijst heeft stimulerend gewerkt bij de uitvoering van toezeggingen uit het streekplan. Door de jaarlijkse monitoring is er tevens een actueel beeld van de stand van zaken rond het streekplan. Binnen twee jaar na vaststelling van het MAP-streekplan, zijn bij veel acties al belangrijke resultaten bereikt. Zeven acties hebben substantiële vertraging opgelopen, vaak vanwege extra tijd die is voor het verwerven van draagvlak bij externe partijen.
- Het totale budget van 10,5 miljoen euro is conform de reservering in het MAP-streekplan zelf verdeeld over de vijf projecten en een beperkt bedrag voor de acties en procesvoering. Zoals verwacht, is hiervan in 2005 slechts een klein deel besteed. Door de uitgaven in 2006 en verwachte uitgaven in 2007 zal naar verwachting het gehele budget worden besteed. Alleen voor de uitvoering van de acties zijn waarschijnlijk minder financiële middelen nodig. Het is mogelijk dat het voorziene overschot wordt ingezet bij een of twee strategische uitvoeringsprojecten.

### Doorkijk naar MAP-streekplan II

Op basis van de evaluatie kunnen drie aanbevelingen worden gedaan voor het nieuwe MAP-streekplan II 2008 – 2011. Deze kunnen worden betrokken bij het opstellen ervan. Daarnaast geeft vanzelfsprekend het nieuwe Coalitieakkoord de focus van het nieuwe MAP-streekplan aan.

- Het verdient aanbeveling het onderscheid te handhaven tussen een beperkt aantal grotere strategische projecten en de meer concrete acties die nodig zijn voor de uitvoering.
- Het is zinvol een afweging te maken welke van de vijf bestaande uitvoeringsprojecten ook na 2007 voortgezet moeten worden onder de vlag van het MAP-streekplan. Het is daarbij belangrijk de consequenties van het AVP (programmering landelijk gebied) en eventuele forse extra investeringen in het stedelijk gebied (binnenstedelijke woningbouw) te betrekken. Dit geeft ook ruimte voor enkele nieuwe projecten in het MAP-streekplan II 2008 - 2011. In dat licht zit de meerwaarde van projecten in het MAP-streekplan meer en meer in het overbruggen van het 'gat' tussen het (strategische) streekplan zelf en de concrete uitvoering. Continuering van het huidige budget (10,5 miljoen euro) voor de komende periode is dan voldoende.
- Een deel van de bestaande acties op de Actielijst is in 2007 nog niet afgerond en het ligt voor de hand deze in de nieuwe actielijst op te nemen. De Actielijst kan daarnaast worden aangevuld met nieuwe acties op onderdelen van het streekplan waar de uitvoering een impuls behoeft.

## Bijlage 1: Strategische uitvoeringsprojecten

In deze bijlage worden de vijf strategische uitvoeringsprojecten uit het MAP-streekplan tussentijds geëvalueerd. Dit vindt plaats door de beschrijving in het MAP-streekplan van de vijf projecten te vergelijken met de stand van zaken per eind 2006, voor de onderwerpen:

- centrale doelstelling;
- beschrijving project / resultaten;
- financiële betrokkenheid;
- betrokkenheid en draagvlak bij externe partijen;
- planning.

### Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort

#### Centrale doelstelling

Tekst MAP-streekplan 2005-2007

Bijdrage aan de realisatie van een aantal belangrijke projecten van bovenlokaal belang m.b.t. binnenstedelijke woningbouw in Utrecht en Amersfoort, zodat de projecten mogelijk worden gemaakt of sneller of met een hogere kwaliteit kunnen worden gerealiseerd. Daarbij kan het zowel gaan om de voorbereiding als om de uitvoering zelf.

Tussentijdse evaluatie

Centrale doelstelling is ongewijzigd en nog onverkort van kracht.

#### Beschrijving project / resultaten

Tekst MAP-streekplan 2005-2007

De bijdrage van de provincie zorgt ervoor, dat hetzij het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, danwel de realisering wordt versneld of dat het project met een hogere kwaliteit kan worden gerealiseerd. Het trekkerschap ligt bij de gemeente. Over de uitvoering van de projecten worden concrete afspraken gemaakt. In Amersfoort gaat het om het Euterpeplein en Stadsentree De Hogeweg. In Utrecht moet nog een nadere keuze worden gemaakt uit vier potentiële projecten.

Tussentijdse evaluatie

- Met Amersfoort zijn in een prestatieovereenkomst (december 2006) afspraken gemaakt over de bijdrage, voorwaarden, en prestatieafspraken met betrekking tot Euterpeplein en Stadsentree De Hogeweg. De prestatieovereenkomst is begin december 2006 ondertekend.
- Voor Utrecht is gekozen voor de projecten As Kanaleneiland en Talmalaan. In juni 2006 hebben provincie en gemeente de prestatieovereenkomst ondertekend over bijdrage, voorwaarden en afspraken.
- Alle projecten zijn nu in uitvoering. Met deze projecten levert de provincie een substantiële bijdrage aan de binnenstedelijke opgave. De looptijd van de prestatieovereenkomsten is tot en met eind 2007.

#### Financiële betrokkenheid

Tekst MAP-streekplan 2005-2007

Voor Amersfoort is €2.500.000 gereserveerd, waarvan €500.000 voorfinanciering voor planvorming stadsentree De Hogeweg.

Voor Utrecht is €4.000.000 gereserveerd.

Tussentijds evaluatie

Voor proceskosten is bij de vaststelling van het projectplan €50.000 gereserveerd. De verdeling in de twee prestatieovereenkomsten is als volgt:

Amersfoort:	Euterpeplein:	€2.000.000
	De Hogeweg:	€ 450.000 (in beginsel voorfinanciering)
Utrecht:	As Kanaleiland:	€ 2.700.000
	Talmalaan:	€ 1.300.000

In de prestatieovereenkomsten is opgenomen dat 50% van de bijdrage na ondertekening wordt overgemaakt en 50% na afloop van de prestatieovereenkomst (december 2007), onder voorwaarde dat de afgesproken prestaties ook daadwerkelijk zijn geleverd.

### **Betrokkenheid en draagvlak externe partijen**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

De gemeenten staan positief tegenover de betrokkenheid van de provincie. De gemeenten zijn trekker van de projecten en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de communicatie met alle betrokkenen.

#### Tussentijdse evaluatie

Dit is conform de tekst van het MAP-streekplan uitgevoerd. De prestatieovereenkomsten en keuze van de concrete projecten zijn in goed onderling overweg tot stand gekomen. De vertraging die is opgetreden bij Amersfoort is vooral toe te schrijven aan de beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit bij de gemeente.

### **Planning**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Voorjaar 2005: Opstellen projectplan.

Voorjaar 2005 – 2007: Afspraken maken met Utrecht en Amersfoort en uitvoering van de afspraken.

#### Tussentijdse evaluatie

Het projectplan is juni 2005 opgesteld. De afspraken met Utrecht (juni 2006) en Amersfoort zijn gemaakt (december 2006) in de vorm van prestatieovereenkomsten. Met name de ondertekening van de prestatieovereenkomst in Amersfoort is vertraagd ten opzichte van de planning in het projectplan. Dit had te maken met het op het goede moment naar buiten brengen van het definitieve inrichtingsplan voor Euterpeplein.

### **Totaalbeeld tussentijdse evaluatie**

- Een aanzienlijk deel van het budget van het MAP-streekplan is ingezet bij het project Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort, gericht op het (sneller of met meer kwaliteit) realiseren van de binnenstedelijke opgave.
- Met de provinciale bijdragen aan vier concrete projecten in Utrecht en Amersfoort konden deze projecten worden gestart en/of in uitvoering genomen. Daarmee heeft de provincie een substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van de binnenstedelijke woningbouw;
- De samenwerking met de gemeenten verloopt goed. Wel is merkbaar dat bij de gemeente Amersfoort (net als bij veel andere gemeenten overigens) een beperkte ambtelijke capaciteit voor de binnenstedelijke opgave beschikbaar is.
- Voor de projecten zijn prestatieovereenkomsten afgesloten. De financiële bijdragen hebben het karakter van subsidies, uitgezonderd de bijdrage aan Stadsentree De Hogeweg. Voorfinanciering blijkt een goede manier om planvorming en realisatie van de binnenstedelijke opgave naar voren te trekken.
- De prestatieovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2007. Dan is ook het project in deze vorm afgerond. Gezien het belang van binnenstedelijke woningbouw en het succes van de aanpak, ligt voortzetting van de betrokkenheid van de provincie bij de binnenstedelijke opgave in Utrecht en Amersfoort voor de hand.

## **Groot Mijdrecht Noord (voorheen ‘Water en ruimte in de Ronde Venen’)**

### **Centrale doelstelling**

#### Tekst MAP-streekplan 2005-2007

- Waterproblematiek in en om de Ronde Venen duurzaam oplossen;
- Versterking en behoud van de ruimtelijke kwaliteit, vooral in gebieden waar deze onder druk staat als gevolg van slechte economische vooruitzichten voor de agrarische sector;
- Realiseren van schakel in EHS en Natte As;
- Kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijk gebied;

#### Tussentijdse evaluatie

Centrale doelstelling is ongewijzigd en nog onverkort van kracht.

### **Beschrijving project / resultaten**

#### Tekst MAP-streekplan 2005-2007

- Afronden onderzoek naar wateropgave en andere ruimtelijke opgaven;
- Uitvoeren van een verkenning voor een duurzame inrichting van het gebied (voorbereiden besluitvorming, ontwikkelen strategie voor uitvoering en financiering, leidend tot een intentieovereenkomst voor de uitvoering);
- Initiëren van een of meer voorbeeldprojecten

#### Tussentijdse evaluatie

- Het onderzoek naar wateropgave en andere ruimtelijke opgaven is in 2005 uitgevoerd;
- Verkenning naar een duurzame inrichting is uitgevoerd en is gereed voor besluitvorming. In het project zijn vijf strategieën ontwikkeld: uitvoering Plan De Venen, Technieken, Meegroeien, Ophogen en Plas. De strategieën zijn beoordeeld op de aspecten haalbaarheid (beleidsmatig, effecten, acceptatie), betaalbaarheid en duurzaamheid. Bij deze beoordeling zijn zowel interne als externe experts betrokken.
- Ten aanzien van de voorbeeldprojecten is er een functiecombinatieonderzoek water – natuur uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben geleid tot enige aanpassing van de inrichting van Waverhoek. De gereserveerde middelen voor de voorbeeldprojecten worden naar verwachting in 2007 gebruikt voor de uitvoering van de voorkeursstrategie.
- Welke vervolgt raject vanaf 2007 aan de orde is, hangt in hoge mate af van de keuze van de voorkeursstrategie.

### **Financiële betrokkenheid**

#### Tekst MAP-streekplan 2005-2007

De beschikbare middelen €1.200.000 worden ingezet voor:

- Proceskosten (€300.000): communicatie, feitenonderzoek, verkennen beoogde kwaliteiten en oplossingsrichtingen;
- voorbeeldprojecten en praktijkonderzoek (€900.000)

#### Tussentijds evaluatie

In het projectplan is de begroting nader uitgewerkt. Vanuit het budget van het MAP-streekplan is eind 2006 circa €450.000 uitgegeven voor proceskosten en praktijkonderzoek. Het resterende budget zal in 2007 worden benut voor de uitvoering van de (nog te kiezen) voorkeursstrategie.

### **Planning**

#### Tekst MAP-streekplan 2005-2007

- Afronden voorverkenning naar wateropgave (voorjaar 2005)
- Opstellen projectplan (voorjaar 2005)
- Voorbereiden en uitvoeren voorbeeldprojecten (voorjaar 2005 – 2007)
- Uitvoeren verkenning, gevolgd door besluitvorming over de uitvoering (vanaf voorjaar 2005).

#### Tussentijdse evaluatie

- Voorverkenning naar wateropgave is conform planning voorjaar 2005 afgerond.
- Projectplan is conform planning voorjaar 2005 opgesteld en juni 2005 door GS vastgesteld.

- Onderzoek naar functiecombinatie onderzoek is uitgevoerd. Er zijn geen andere voorbeeldprojecten uitgevoerd.
- Uitvoeren verkenning en bijbehorende besluitvorming zijn conform planning en conform projectplan uitgevoerd. De besluitvorming is begin 2007 voorzien; de uitkomsten van deze besluitvorming zijn op het moment van het opstellen van deze evaluatie nog niet bekend. Het vervolgtraject van het project is in hoge mate afhankelijk van deze besluitvorming en de te kiezen voorkeursstrategie.

### **Betrokkenheid en draagvlak externe partijen**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Het project wordt in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AVG) en de gemeente De Ronde Venen uitgevoerd. Zodra de problematiek en globale randvoorwaarden bekend zijn, wordt samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties.

#### Tussentijdse evaluatie

In de Stuurgroep zijn AGV en de gemeente vertegenwoordigd. Het Expertisenetwerk gebiedsontwikkeling Habiforum participeert in het proces. De samenwerking verloopt goed. In 2005 en 2006 zijn veel inspanningen gedaan om het proces en de communicatie met alle belanghebbenden zo goed mogelijk te laten verlopen (bijeenkomsten met bewoners en maatschappelijke organisaties, nieuwsbrieven, website, e-mail, individuele gesprekken).

Een ingestelde kerngroep van bewoners heeft de samenwerking opgeschort, vooral omdat zij nut en noodzaak niet erkenden en niet wilden dat de mogelijkheid van een multifunctionele plas werd onderzocht. Zij stopten de samenwerking toen niet aan hun voorwaarden werd voldaan. Uit achtentwintig individuele gesprekken met bewoners en ondernemers blijken de meeste geïnterviewden de problemen te erkennen. Veel bewoners van de droogmakerij zelf hebben grote bezwaren bij bepaalde voorkeursstrategieën, terwijl die door andere bewoners en ondernemers uit de gemeente juist als gunstig worden beoordeeld.

Regionale partners en deskundigen zijn betrokken bij de beoordeling van duurzame ontwikkeling; deze beoordeling leidde tot een eenduidig beeld.

Op Rijksniveau krijgt het project bijzondere aandacht, wat onder meer blijkt uit de opname van het project in het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling NederlandBovenWater en werkbezoeken van premier Balkenende en Prins Willem-Alexander aan het gebied. Ook staat het project op de groslijst om in aanmerking te komen voor Nota Ruimte gelden.

### **Totaalbeeld tussentijdse evaluatie**

- Groot Mijdrecht Noord is met voortvarendheid en zorgvuldig ter hand genomen. Het is voor een dergelijk complex en ingrijpend project bijzonder dat (in ieder geval tot en met de voorbereiding van de besluitvorming) de planning ook daadwerkelijk is gehaald.
- Van het gereserveerde MAP-budget (€1.200.000) is eind 2006 circa €450.000 uitgegeven. Het resterende budget wordt in 2007 besteed aan de uitwerking/uitvoering van de nog te kiezen voorkeursstrategie.
- Communicatie en de juiste betrokkenheid van alle belanghebbenden staat bij dit project hoog in het vaandel. Helderheid en voldoende perspectieven voor bewoners (financieel, ruimtelijk) zijn belangrijk voor de acceptatie / draagvlak. Op Rijksniveau staat het project in de schijnwerpers.
- Het vervolgtraject is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming die begin 2007 is voorzien. Bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan 2008 - 2011 wordt dan ook bezien of dit project na 2007 zal doorlopen onder de vlag van het MAP-streekplan.

## **Regionaal bedrijventerrein Woerden**

### **Centrale doelstelling**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

De realisatie van een vernieuwend en duurzaam bedrijventerrein ten westen van Woerden, dat volgens de principes van zorgvuldig ruimtegebruik tot stand gekomen is en op zorgvuldige wijze landschappelijk is ingepast. Het bedrijventerrein is zowel bedoeld voor de reguliere groei als voor de hervestiging van uit te plaatsen bedrijven uit omliggende kernen en buitengebied.

#### Tussentijdse evaluatie

De doelstelling is nog onverkort van kracht.

### **Beschrijving project / resultaten**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

De feitelijke realisatie van het bedrijventerrein wordt na 2010 voorzien. Het project heeft betrekking op de voorbereiding ervan. In het project wordt een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd, met in ieder geval aandacht voor:

- de technische haalbaarheid;
- de ontwikkeling van enkele ruimtelijke varianten, inclusief kosten en opbrengsten;
- de wijze waarop bedrijven die in aanmerking komen voor verplaatsing daadwerkelijk kunnen worden verplaatst.

Na de haalbaarheidsverkenning wordt het vervolgtraject bepaald. Uitgangspunt is dat in 2006 helderheid ontstaat over de realisatie van het bedrijventerrein en de aanleg van de westelijke randweg.

#### Tussentijdse evaluatie

Ten behoeve van de haalbaarheidsverkenning is een aantal afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd naar profiel en type bedrijvigheid, fysieke randvoorwaarden en ruimtelijke varianten, uitplaatsing van bedrijven, de mogelijke vormgeving van een uitvoeringsorganisatie, en aanwezige flora en fauna.

Bij de uitvoering van de onderzoeken en de besluitvorming over de haalbaarheidsverkenning is vertraging opgetreden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. In een ruime periode voor en na de verkiezingen kon om verschillende redenen slechts in een laag tempo voortgang worden geboekt;
- het opstellen door de gemeente Woerden van een Economische visie. Dit is een afspraak in het Coalitieakkoord van de gemeente Woerden;
- context van het project, met name de ligging aan de rand van het venster Bodegraven – Woerden uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart en de relatie met de NV-Utrecht (Oude Rijn zone).

Naar verwachting wordt begin 2007 de balans opgemaakt en wordt het vervolgtraject bepaald.

### **Financiële betrokkenheid**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Het beschikbare budget (€500.000) wordt ingezet ter dekking van de voorbereidingskosten (proces, haalbaarheidsverkenning, aanvullend onderzoek, ontwikkelingsplan). Een deel van dit bedrag kan worden beschouwd als plankosten en kan later weer terugvloeien naar de provincie.

#### Tussentijdse evaluatie

Een aanzienlijk deel van dit budget (inschatting €440.000) heeft betrekking op het uitvoeren van de haalbaarheidsverkenning (inhuur menskracht voor de gemeente Woerden en middelen voor de onderzoeken). In november 2005 hebben provincie en gemeente een Intentieverklaring ondertekend, waarin is opgenomen dat deze kosten als 'plankosten' worden aangemerkt. De provincie financiert deze plankosten voor. Als de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet doorgaat, is het risico voor de provincie.

Eind 2006 is ruim €300.000 uitgegeven. Over het resterende budget zal besluitvorming plaatsvinden in het kader van het bepalen van het vervolgtraject (begin 2007).

### **Draagvlak en betrokkenheid externe partijen**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Er is op basis van een uitgevoerd onderzoek naar de nadere onderbouwing van de economische behoefte draagvlak bij de betrokken gemeenten (Woerden, Oudewater, Montfoort, Lopik) voor de haalbaarheidsverkenning. Bij de haalbaarheidsverkenning worden ook andere organisaties betrokken.

#### Tussentijdse evaluatie

Met de vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke organisaties vindt regelmatig bilateraal overleg plaats en zij zijn tevens vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep en projectgroep. Bij de gemeenten Montfoort, Oudewater en Lopik is draagvlak voor het RBT-Woerden, met name bij Oudewater.

Het RBT-Woerden is een verkiezingsitem geweest in de gemeente Woerden. Voorafgaand aan een standpuntbepaling door het college en gemeenteraad ten aanzien van het RBT-Woerden, stelt de gemeente eerst een Economische visie voor haar grondgebied op.

#### **Planning**

##### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

- Opstellen projectplan (voorjaar 2005)
- Uitvoeren haalbaarheidsverkenning (voorjaar 2005 – voorjaar 2006)
- Op basis van haalbaarheidsverkenning bepalen vervolgstappen

#### Tussentijdse evaluatie

Het projectplan is in juni 2005 vastgesteld. Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende besluitvorming is vertraging opgetreden, zoals al aangegeven onder het kopje 'Beschrijving project / resultaten.

#### **Totaalbeeld tussentijdse evaluatie**

- De onderzoeken die nodig zijn voor de haalbaarheidsverkenning voor het Regionaal bedrijventerrein Woerden zijn allemaal uitgevoerd.
- Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende besluitvorming is vertraging opgetreden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de gemeenteraadverkiezingen in maart 2006, de wens van de gemeente Woerden om eerst een economische visie voor hun grondgebied op te stellen en de context van het project (Uitvoeringsprogramma Groene Hart, NV-Utrecht).
- Begin 2007 wordt de balans opgemaakt en wordt het vervolgtraject bepaald.



## **Linschoterwaard**

### **Centrale doelstelling**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Linschoterwaard en omgeving door de landbouwkundige, recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren te versterken, de cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden, en waterknelpunten in de regio op te lossen.

#### Tussentijdse evaluatie

De doelstelling is nog onverkort van kracht.

### **Beschrijving project / resultaten**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Voorafgaand aan het MAP-streekplan is een Startdocument Linschoterwaard opgesteld. Deze gebiedsuitwerking is ondertekend door de gemeente Montfoort, Oudewater, de Stichting Landgoed Linschoten en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

In het Startdocument zijn 13 projecten opgenomen. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: verbeteren landbouwkundige structuur door kavelruil, verbeteren van het recreatieve netwerk, realiseren nieuwe natuurgebieden en verbindingzones, verbeteren landschappelijke kwaliteit door inpassing A12 en bedrijventerreinen bij Montfoort en Linschoten, en vergroting van de bergingscapaciteit van de Boezem van Woerden.

De middelen uit het MAP worden deels ingezet voor verbetering van de agrarische structuur.

Vrijwillige kavelruil is belangrijk om de doelen te realiseren.

#### Tussentijdse evaluatie

Er zijn enkele belangrijke resultaten gehaald: er is een kavelruilcoördinator aangesteld die bij alle grondeigenaren heeft geïnventariseerd welke wensen er zijn ten aanzien van kavelruil, voor de bufferzone bij Oudewater zijn gronden aangekocht, er is zicht op de realisatie van een ecologische verbindingzone bij de Hollandse Kade en de deelprojecten Groene Bebouwingslinten en Promotie Linschoterwaard zijn gestart. Enkele deelprojecten moeten nog worden gestart.

Voor het project breekt nu een cruciale fase aan: zijn uit de inventarisatie bij de grondeigenaren voldoende aanknopingspunten voor kavelruil en zijn er concrete mogelijkheden om deze wensen ook waar te maken? De kavelruil is van essentieel belang voor de verbetering van de agrarische structuur en voor het realiseren van doelstellingen voor nieuwe natuur, water en bufferzones en is daarmee in hoge mate bepalend voor het slagen van het project. De beschikbaarheid van voldoende ruilgrond is daarbij van groot belang. Hiervoor zal naar verwachting actief grondbeleid worden ingezet.

### **Financiële betrokkenheid**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

De bijdrage vanuit het budget van het MAP-streekplan (€500.000) zal worden ingezet voor:

- proceskosten (€20.000);
- versterking agrarische structuur (€200.000);
- fysieke maatregelen op het gebied van landschappelijke inpassing, cultuurhistorische herkenbaarheid, recreatie en natuur (€280.000).

#### Tussentijdse evaluatie

In het projectplan is de onderlinge verdeling van het beschikbare budget enigszins gewijzigd, waarbij een groter deel zal worden ingezet ter versterking van de agrarische structuur (kavelruil). Er is tot nu toe circa €140.000 uitgegeven/verplicht. Het is echter de verwachting dat het resterende bedrag nog in 2007 zal worden besteed voor het realiseren van de kavelruil.

### **Draagvlak en betrokkenheid externe partijen**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Naast de provincie zullen de gemeenten Oudewater en Montfoort, de Stichting Landgoed Linschoten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Intentieverklaring ondertekenen. Daarnaast worden nauwe contacten onderhouden met andere maatschappelijke organisaties en burgers/particulieren.

#### Tussentijdse evaluatie

In de Stuurgroep zijn de genoemde partijen vertegenwoordigd. In oktober 2005 is een bijeenkomst voor grondeigenaren gehouden. Daarbij bleek een groot wantrouwen te zijn ten opzichte van overheidsplannen voor het landelijk gebied. Daarom is bij het vervolgproces nog sterker gekozen voor een bottem-up proces, waarbij alle grondeigenaren zijn bezocht. Deze aanpak heeft het draagvlak versterkt. Eind 2006 bespreekt de Stuurgroep de resultaten van de inventarisatie van de kavelruilcoördinator en worden de vervolgactiviteiten bepaald.

### **Planning**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Opstellen projectplan in voorjaar 2005

Start voorbereiding en uitvoering van deelprojecten. Het project 'Kavelruil' start reeds in 2005.

#### Tussentijdse evaluatie

Het projectplan is in het voorjaar van 2005 opgesteld en in juni door GS vastgesteld. Bij beschrijving project / resultaten is al aangegeven dat een aantal deelprojecten is vertraagd.

### **Totaalbeeld tussentijdse evaluatie**

- Bij het project is een aantal kleine successen behaald: inventarisatie van de mogelijkheden voor kavelruil bij alle grondeigenaren, aankoop gronden voor bufferzone bij Oudewater en zicht op de realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Hollandse Kade.
- Voor het realiseren van de doelstellingen van het project is kavelruil nodig. Begin 2007 moet blijken of er voldoende concrete mogelijkheden hiervoor zijn. De beschikbaarheid van ruilgrond als start van de kavelruil is daarbij van groot belang. Hiervoor zal naar verwachting actief grondbeleid worden ingezet.
- Op dit moment is een beperkt deel van de beschikbare middelen gebruikt. Het is echter de verwachting dat het gehele bedrag nog in 2007 zal worden besteed voor het realiseren van de kavelruil.
- Bij het opstellen van het MAP-streekplan 2009 - 2011 zal, mede in het licht van de Agenda Vitaaal Platteland, worden gezien of Linschoterwaard onder de vlag van het MAP-streekplan zal worden gecontinueerd.

## **Grebbeinie**

### **Centrale doelstelling**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Het vergroten van de (ruimtelijke) kwaliteit en functionaliteit van de Grebbeinie door het:

- herstellen en beter herkenbaar en beleefbaar maken van waardevolle cultuurhistorische elementen en structuren;
- versterken van de recreatief-toeristische mogelijkheden als belangrijke drager van de plattelandseconomie;
- het versterken van de ecologische en landschappelijke waarden.

#### Tussentijdse evaluatie

De doelstelling is nog onverkort van kracht.

### **Beschrijving project / resultaten**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

In de periode van het MAP-streekplan (2005 – 2007) wordt een samenhangend ontwikkelingsbeeld met bijbehorend actieprogramma opgesteld. Hierbij ligt het accent op het actieprogramma. Het ligt het voor de hand om, vanuit het samenhangende beeld, een aantal ‘hotspots’ te benoemen waar de inspanningen uit het actieprogramma zich vooral op richten.

#### Tussentijdse evaluatie

De gebiedsvisie (het samenhangende ontwikkelingsbeeld) en het uitvoeringsprogramma zijn door de Stuurgroep Grebbeinie (april 2006), GS (mei 2006) en PS (juli 2006) vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma, zijn circa 100 projecten/acties opgenomen, waarvan 11 als sleutelproject zijn aangeduid. Daarmee is het gelukt om in een kort tijdsbestek een breed gedragen visie met actieprogramma op te stellen. Dit blijkt ook uit de door vele partijen ondertekende Intentieverklaring. Een van de sleutelprojecten betreft het Fort aan de Buursteeg. In 2006 is onderhandeld over de aankoop van een deel van het Fort waarop een camping ligt. Parallel aan de onderhandeling is een scenariostudie voor de toekomstige inrichting uitgevoerd, waarbij GS en PS hebben gekozen voor de ontwikkeling van het fort tot een recreatief centrum inclusief een bezoekerscentrum.

In het vervolg zal jaarlijks een Jaarprogramma (met een doorkijk naar de komende jaren) worden opgesteld. Het eerste Jaarprogramma is in november door de Stuurgroep Grebbeinie vastgesteld en in december door GS.

### **Financiële betrokkenheid**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Opstellen ontwikkelingsbeeld met actieprogramma en bijbehorend proces: € 200.000

Uitvoering actieprogramma: €1.300.000

#### Tussentijdse evaluatie

Door gedeeltelijke financiering uit andere bronnen, heeft het opstellen de Gebiedsvisie minder kosten met zich meegebracht voor het MAP-streekplan (circa €110.000). Het resterende budget voor proceskosten wordt gebruikt ter dekking van de financiering van het projectmanagement in 2007. Het gereserveerde bedrag voor uitvoering zal in 2007 vrijwel geheel worden besteed aan uitvoering van het Jaarprogramma 2007 en een reservering voor de ontmanteling van Camping de Batterijen.

De totale kosten van het uitvoeringsprogramma zijn geschat op circa €40.000.000. Het is belangrijk dat een evenredig deel hiervan goed wordt verankerd in het Kaderdocument AVP en het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei / Eemland.

### **Draagvlak en betrokkenheid externe partijen**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Er is draagvlak bij de belangrijkste partijen: Rijk, provincie Gelderland, gemeenten, Waterschap Vallei en Eem, terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, Utrechts Bureau voor Recreatie en Toerisme, Stichting Grebbeinie. Er wordt overwogen om de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei met programmabureau een belangrijke rol te geven bij het opstellen en uitvoeren van het actieprogramma.

#### Tussentijdse evaluatie

Alle genoemde partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep. De gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma hebben een groot draagvlak in de streek, wat ook blijkt uit de door alle betrokken partijen ondertekende intentieverklaring. Dit is ook de verdienste van het gevolgde proces bij de Grebbelinie, waarbij er veel ruimte is geweest voor inbreng van onderaf. Een voorbeeld hiervan zijn de drie bewonersavonden die voorafgaand aan de gebiedsvisie zijn gehouden, waarbij burgers al in een vroeg stadium ideeën voor de ontwikkeling van de Grebbelinie konden aandragen. De uitvoering van het programma vindt in nauwe samenwerking plaats met de het programmabureau van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei.

### **Planning**

#### Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

Voorjaar 2005:	Opstellen projectplan
Zomer 2005 – voorjaar 2006:	opstellen ontwikkelingsbeeld met actieprogramma
Voorjaar 2006:	Uitvoering actieprogramma

#### Tussentijdse evaluatie

Projectplan, gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma zijn zonder vertraging tot stand gekomen. De omschakeling naar de uitvoeringsfase en het opstellen van het Jaarprogramma 2007 heeft in de tweede helft van 2006 de nodige tijd gekost. De financiën voor het Jaarprogramma 2007 zijn vrijwel geheel afkomstig uit het MAP-streekplan. De financiering voor de periode na 2007 zal plaatsvinden in het kader van het AVP.

### **Totaalbeeld tussentijdse evaluatie**

- Geheel volgens planning is in het voorjaar de Gebiedsvisie Grebbelinie en Uitvoeringsprogramma door de Stuurgroep Grebbelinie, GS en PS vastgesteld. Ook is in september 2006 door alle betrokken partijen een Intentieverklaring vastgesteld. Mede door het gevolgde proces, bestaat een groot draagvlak voor de Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma.
- Vanaf de zomer van 2006 is het project in uitvoering. De doelen en ambities van het project zijn verankerd in het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland en moeten nog worden verankerd in het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei / Eemland. Aandacht is nodig om ervoor zorg te dragen dat de benodigde middelen na 2007 ook feitelijk beschikbaar komen.
- Nu het project succesvol is gestart en de financiering van de uitvoering van de projecten na 2007 via het AVP gaat plaatsvinden, moet bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan 2008 - 2011 worden nagegaan of dit project onder vlag van het MAP-streekplan blijft varen.



## **Bijlage 2: Acties**

De bijgevoegde kleurenindeling heeft de volgende betekenis:

Actie is eind 2006 geheel uitgevoerd en afgerond.
Actie wordt naar verwachting in 2007 afgerond of is een routinematige toepassing geworden.
Actie loopt naar verwachting na 2007 door.

<b>Onderwerp / paragraaf streekplan</b>	<b>Omschrijving actie</b>	<b>Wanneer gereed</b>	<b>Activiteiten / voortgang 2005/2006</b>
<b>1. Wateropgave Bethunepolder (4.2 en 9.1)</b>	Het nader onderzoeken van de waterhuishoudkundige opgave in Bethunepolder. Afhankelijk van de uitkomst moeten zo nodig alternatieven worden gezocht voor de drinkwaterfunctie van dit gebied. Na het onderzoek moet een besluit worden genomen over eventuele waterberging. Zonodig vindt een verdere verankering van de wateropgave plaats via een uitwerkingsplan of een partiële herziening.	2005: nader onderzoek naar wateropgave gereed 2008: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Provincie, Hoogheemraadschap AGV en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang van de wateropgave. Het onderzoek is in 2006 afgerond. Hoogheemraadschap AGV heeft de provincie eind 2006 schriftelijk meegedeeld dat voor de Bethunepolder geen grootschalige waterberging nodig is. Wel is een (beperkte) waterberging van circa 120 ha nabij de Molenpolder. Dit kan mogelijk worden gecombineerd met nieuwe natuur in het kader van de Westelijke Natte As. Als hierover meer duidelijkheid is, kan verdere verankering in het streekplan plaatsvinden. De gemeenten en andere belanghebbenden worden middels een brief van de provincie begin 2007 op de hoogte gesteld van de resultaten.
<b>2. Wateropgave Hollandsche IJssel/Oude Rijn (4.2 en 12.1)</b>	Het nader onderzoeken van de waterhuishoudkundige opgave in gebied Hollandsche IJssel/Oude Rijn. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende planologische verankering.	2005: nader onderzoek naar wateropgave uiterlijk gereed 2007: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2005 en 2006 onderzoek gedaan naar aard en omvang van de wateropgave uitgevoerd, inclusief enkele potentiële oplossingsrichtingen. Het Hoogheemraadschap heeft de provincie eind 2006 schriftelijk meegedeeld dat hier geen grootschalige waterberging nodig is. Er kan worden volstaan met technische maatregelen en kleinschalige ruimtelijke maatregelen. Gezien deze uitkomst is geen verdere verankering in het streekplan nodig; wel worden de gemeenten en andere belanghebbenden middels een brief van de provincie begin 2007 op de hoogte gesteld van de resultaten.

Onderwerp / paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Activiteiten / voortgang 2005/2006
<b>3. Wateropgave in / rondom stad Utrecht (4.2 en 9.1)</b>	Het nader onderzoeken van de watergave in/rondom de gemeente Utrecht. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende planologische verankering.	2005: nader onderzoek naar wateropgave uiterlijk gereed 2007: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2005 en 2006 onderzoek gedaan naar aard en omvang van de wateropgave uitgevoerd, inclusief enkele potentiële oplossingsrichtingen. Het Hoogheemraadschap heeft de provincie eind 2006 schriftelijk meegedeeld dat voor de wateropgave geen grootschalige waterberging nodig is. Er kan worden volstaan met technische maatregelen en kleinschalige ruimtelijke maatregelen. Gezien deze uitkomst is geen verdere verankering in het streekplan nodig; wel worden de gemeenten en andere belanghebbenden middels een brief van de provincie begin 2007 op de hoogte gesteld van de resultaten.
<b>4. Wateropgave Broekzijdsche polder (4.2 en 12.1)</b>	Het nader onderzoeken van de wateropgave in Broekzijdsche polder. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende planologische verankering.	2005: nader onderzoek naar wateropgave uiterlijk gereed 2007: besluitvorming over eventuele waterberging en zonodig planologische verankering	Het Hoogheemraadschap AGV heeft het onderzoek in 2005 afgerond. Zij heeft vervolgens de provincie eind 2006 schriftelijk meegedeeld dat voor de Broekzijdsche polder geen grootschalige ruimtelijke maatregelen nodig is. Gezien deze uitkomst is geen verdere verankering in het streekplan nodig; wel worden de gemeenten en andere belanghebbenden middels een brief van de provincie begin 2007 op de hoogte gesteld van de resultaten.
<b>5. Veiligheidsvisie Baarn e.o. (4.2 en 8.1)</b>	Het opstellen van een visie met concrete maatregelen over de wijze waarop de buitendijks gelegen delen van de bestaande en nieuwe bebouwing in Baarn en Amersfoort kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen met betrekking tot de risico's voor overstroming vanuit het Markermeer en Eemmeer.	2005: Veiligheidsvisie uiterlijk gereed	De veiligheidsvisie is nog niet gestart. De beleidslijn 'Buitendijks meren en delta's' zou in 2005 door het rijk worden vastgesteld. Dit is de basis voor de Veiligheidsvisie. De beleidslijn is echter eind 2006 nog steeds niet vastgesteld door het Rijk, waardoor vertraging is opgelopen. Zodra de beleidslijn vastgesteld is, kan de provincie met de Veiligheidsvisie starten.
<b>6. Onderzoek tegengaan verzilting (4.2)</b>	Het onderzoeken van de noodzaak van de aanleg van zoetwaterreservoirs of aanvoerroutes van zoet water, met als doel het tegengaan van verzilting.	2007: voorstel gereed voor eventueel te nemen maatregelen	Het onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat met de betrokken waterschappen en provincies uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de kosten-batenverhouding van ruimtelijke maatregelen ongunstig is en ruimtelijke maatregelen daardoor niet in beeld zijn.

<b>Onderwerp / paragraaf streekplan</b>	<u>Omschrijving actie</u>	<b>Wanneer gereed</b>	<b>Activiteiten / voortgang 2005/2006</b>
<b>7. Stichtse Lijn (5.3)</b>	Het onderzoeken van het tracé van de Stichtse Lijn en van de vorm van openbaar vervoer.	Zo mogelijk in periode 2005 – 2007	In 2005 en 2006 is er geen onderzoek gedaan. In oktober 2006 is de concept Noordvleugel Utrecht Ontwikkelingsvisie 2015-2030 verschenen. Hierin is aangegeven dat een deel van de woningbouwopgave voor de gewesten Gooi en Vechtstreek en Eemland (10-15.000 woningen) zal worden gerealiseerd in Flevoland. In het Noordvleugelprogramma van het Rijk wordt hierin ook voorzien door de ontwikkeling van Almere-oost. Met het Rijk is een aantal planstudies infrastructuur overeengekomen (integrale pakketstudies). Een hiervan heeft betrekking op de driehoek Amersfoort-Hilversum-Utrecht, waarbij de as vanuit Utrecht doorloopt naar tot Almere. Deze integrale afweging houdt ook rekening met openbaar vervoer. Tevens zal een landelijke spoor analyse worden uitgevoerd door het ministerie V en W. Deze spooranalyse moet ook inzicht geven in ontbrekende spoorverbindingen in Nederland. Een goede OV-verbinding is bij deze beoogde woningbouwontwikkeling in Almere-oost van belang. Dit zeker ook vanwege de al in het streekplan aangegeven samenhang van het stadsgewest Utrecht met het Gooi en Almere. Onder meer via het traject van de pakketstudies zullen wij het belang van een goede openbaar vervoer verbinding tussen Utrecht en Almere inbrengen.
<b>8. Lage Weide (5.4)</b>	Herstructurering en versterking van het multimodale karakter van het bedrijventerrein Lage Weide. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met de milieueffecten op omliggende woongebieden.	Start uitvoering 2005 - 2006	In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2005 voor de herstructurering een Masterplan opgesteld en begin 2006 door B & W vastgesteld. De provincie heeft in 2006 €2.500.000 bijgedragen uit het Stimuleringsfonds. Tevens hebben GS positief geadviseerd over een bijdrage uit de Topperregeling van EZ. Om ongewenste beperkingen aan de ontwikkeling van Lage Weide te voorkomen, hebben GS aan een school in het bestemmingsplan Maarssen-Zuid goedkeuring onthouden. Daarnaast is bestuurlijk overleg geweest over de afstemming tussen het plan 'Op Buuren' (gemeente Maarssen) en Lage Weide.



Onderwerp / paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Activiteiten / voortgang 2005/2006
<b>9. Kennisteam / voorbeeldprojecten zorgvuldig ruimtegebruik (6.1, 6.2 en 6.5)</b>	<p>Het kennisteam bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsvelden ruimtelijke ordening, economie, milieu en verkeer. Het kennisteam zal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanspreekpunt zijn voor diverse onderwerpen met betrekking tot bedrijventerreinen, (zoals het locatiebeleid, de bereikbaarheid, intensivering, duurzaamheid, milieu en aanpak van herstructurering) en vragen op het gebied van de detailhandel;</li> <li>- Betrokken zijn bij de monitoring van de uitvoering van het provinciale programma bedrijventerreinen;</li> <li>- Een rol gaan vervullen in het kader van de mobiliteitstoets en de monitoring van de uitvoering van het provinciale programma bedrijventerreinen.</li> <li>- Algemeen aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik.</li> </ul> <p>Ook is het kennisteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van enkele voorbeeldprojecten op het gebied van zorgvuldig ruimtegebruik.</p>	<p>2005: instellen kennisteam 2005 – 2007: fungeren als aanspreekpunt en ontwikkelen voorbeeldprojecten</p>	<p>Het Kennisteam Werklocaties is op 14 maart 2006 door het college van GS ingesteld, in lijn met de in het MAP aangegeven intenties. Het kennisteam functioneert als een centrale ingang (één loket) waar gemeenten - al in een vroeg stadium - met hun vragen terecht kunnen over plannen voor de ontwikkeling van werklocaties. In het team zijn vertegenwoordigers van de verschillende provinciale diensten (R&amp;G, MEC, WVV en W&amp;M) bijeen gebracht zodat een gecoördineerde en geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten kan plaatsvinden. Er is inmiddels een werkplan voor de periode 2006 – 2007 opgesteld en de gemeenten zijn geïnformeerd over het kennisteam. Uit de contacten met de gemeenten blijkt dat de gemeenten positief reageren op het initiatief kennisteam. Diverse concrete vragen van gemeenten zijn inmiddels door het kennisteam in behandeling genomen. Een eerste, in januari 2007 te houden, informatieve bijeenkomst met de contactambtenaren van de gemeenten is in voorbereiding.</p>
<b>10. Milieukwaliteitsprofielen (6.2)</b>	<p>Het opstellen van gebiedsgerichte Milieukwaliteitsprofielen, waarbij de differentiatie van de milieukwaliteit naar typen gebieden centraal staat. De milieukwaliteitsprofielen zijn bouwstenen voor ruimtelijke plannen.</p>	<p>2005 - 2007: opstellen milieukwaliteitsprofielen</p>	<p>Ter introductie van de milieukwaliteitsprofielen heeft de provincie samen met regionale milieudiensten trainingen gegeven aan gemeenteambtenaren (milieu en ruimtelijke ordening). De milieukwaliteitsprofielen worden niet gebiedsdekkend opgesteld, maar selectief toegepast in gebieden met de hoogste dynamiek. Zowel in 2005 als in 2006 is de werkwijze enkele malen toegepast bij de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijfsterreinlocaties.</p>
<b>11. Uitvoeringsplan leefbaarheid kleine kernen (6.4)</b>	<p>Het inzetten van ontwikkelingstrajecten met (nader te bepalen) gemeenten ter vergroting van de leefbaarheid. Deze aanpak is vastgelegd in het al vastgestelde Uitvoeringsplan leefbaarheid kleine kernen.</p>	<p>2005 – 2007: doorlopend proces</p>	<p>In de eerste helft van 2005 is de pilot Lopikerwaard uitgevoerd. Mede op basis van de hierbij opgedane ervaring hebben PS in mei 2006 het Totaalplan leefbaarheid kleine kernen opgesteld. Hierin zijn projecten in ruim 20 kleine kernen opgenomen. Eind 2006 is met vrijwel alle betrokken gemeenten een convenant opgesteld waarin de afspraken en verplichtingen zijn vastgelegd. De uitvoering van een aantal projecten is al gestart; de uitvoering zal doorlopen tot na 2007.</p>

Onderwerp / paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Activiteiten / voortgang 2005/2006
<b>12. Vastleggen bundelingsgebied (6.4)</b>	Het begrenzen van het bundelingsgebied (Nota Ruimte), waarna deze begrenzing wordt vastgelegd middels een uitwerkingsplan van het streekplan.	2005/2006	Vanwege de relatie met de NV-Utrecht, is hiermee nog niet gestart. Besluitvorming over de Ontwikkelingsvisie van de NV-Utrecht is medio 2007 voorzien. Dan zal ook worden bezien of en zo ja op welke wijze een zinvolle invulling kan worden gegeven aan de begrenzing van de bundelingsgebieden.
<b>13. Monitoring voortgang programma woningbouw (6.4 en 14.5)</b>	Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van het woningbouwprogramma. Als vertraging optreedt bij de uitvoering van het woningbouwprogramma, dan zal vroegtijdig in overleg met de betrokken partijen worden bepaald welke acties (variërend van opheffen oorzaken vertraging tot aanduiden extra locaties) moeten worden ondernomen.	2005-2007: jaarlijks	In 2005 is voor de monitoring woningbouw streekplan een nulmeting uitgevoerd. Inmiddels wordt tweejaarlijks gerapporteerd over de voortgang van de woningbouw. Op basis van de rapportages wordt zonnodig acties ondernomen. Daarbij speelt het Aanjaagteam woningbouw een belangrijke rol.
<b>14. Woonmilieu- en woningdifferentiatie per streekplan-deelgebied (6.4)</b>	Het maken van afspraken met de vier streekplandeelgebieden over de gewenste woonmilieu- en woningdifferentiatie en woontypen (onder andere sociale woningbouw) per streekplandeelgebied. Bij de afstemming van woonmilieus, zal ook de vraag op basis van het Programma Wonen, Zorg en Welzijn worden betrokken.	2005	In november 2005 hebben wij met het Gewest Eemland en gemeenten afspraken gemaakt over de woningdifferentiatie en aantallen te bouwen woningen. In 2005 is gestart met de voorbereiding van dergelijke afspraken in West-Utrecht. Het was de bedoeling om in 2006 ook met de regio Zuid-oost in gesprek te gaan. De eerste signalen zijn dat beide gebieden niet overtuigd zijn van nut en noodzaak en vinden dat zij daar nog niet aan toe te zijn. In Utrecht-West zijn de inspanningen nu vooral gericht geweest op het creëren van draagvlak en het totstandkomen van een regionale overeenkomst in het kader van het Programma "Wel Thuis". In Utrecht zuidoost is de nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug nog volop in de overgangsfase. Inmiddels is het accent van het provinciale beleid verlegd naar het meer direct aanjagen van de woningbouw. Eind 2007 zal worden bezien of de activiteiten in deze 2 regio's weer moeten worden opgepakt, en in welke vorm dat zou moeten gebeuren. In het Stadsgewest Utrecht moet afstemming plaatsvinden in het kader van de uitvoeringsafspraken van het RSP. De provincie is hierbij geen partij. In het kader van het Plan van Aanpak naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Bouwstagnatie en de daarbij aangenomen motie zal in ieder geval met de stad Utrecht overleg plaatsvinden c.q. afspraken worden gemaakt over het aandeel sociale woningbouw en de spreiding daarvan over de regio.

Onderwerp / paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Activiteiten / voortgang 2005/2006
<b>15. Woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen (6.4)</b>	Het onderzoeken van vraag en aanbod van woningen met zorg- en welzijnsvoorzieningen (o.a. als gevolg van vergrijzing) per regio. Op basis van dit onderzoek worden vervolgens bestuurlijke overeenkomsten gesloten over de realisatie van deze typen woningen en voorzieningen.	2005: start onderzoek voor 3 regio's	In 2005 is in het Gewest Eemland een bestuurlijke overeenkomst wonen, welzijn en zorg ondertekend. Voor West-Utrecht wordt gestreefd naar ondertekening van een overeenkomst eind 2006. In het BRU-gebied is in het voorjaar gestart met een project wonen met zorg- en welzijnsvoorzieningen. BRU en provincie zijn gezamenlijk opdrachtgever. De eerste verkenningsfase van dit project is eind 2006 afgerond. Op basis daarvan wordt bezien of regionale afspraken meerwaarde hebben, of er draagvlak voor is en hoe het vervolg eruit moet zien. Gestreefd wordt naar afronding voor de zomer 2007
<b>16. Inventarisatie tekort woonwagens (6.4)</b>	Het inventariseren van het tekort aan woonwagens per streekplandeelgebied. Op basis hiervan is het de inzet te komen tot afspraken in regionaal verband (voor het stadsgewest is het BRU primair verantwoordelijk).	2005	Voor het Gewest Eemland is het tekort geïnventariseerd. In het Convenant woningdifferentiatie Eemland. De gemeenten zullen begin 2007 aangeven hoe zij met dit tekort willen omgaan. In West-Utrecht en Zuidoost-Utrecht is de actie gekoppeld aan Woonmilieu- en woningdifferentiatie (zie actie 14 van het MAP-streekplan).
<b>17. Monitoring voortgang programma kantoren en bedrijventerreinen (6.1, 6.5 en 14.5)</b>	Het monitoren van de uitvoering van het programma voor kantoren en bedrijventerreinen. Naast de bestaande jaarlijkse IBIS monitoring, wordt ook regelmatig voortgangsoverleg met de 4 regio's gehouden en de ruimtewinst op nieuwe bedrijventerreinen in beeld gebracht (in nauwe samenwerking met het kennisteam). Als uit de monitoring blijkt dat vertraging gaat optreden, dan gaan wij in overleg bepalen welke acties noodzakelijk zijn om de vertragingen op te heffen (zonodig aanwijzen van nieuwe locaties).	Jaarlijks vanaf 2005	Om inzicht te krijgen in de uitgifte van bedrijventerreinen en kantoren is in 2005 en 2006 de jaarlijkse IBIS- enquête gehouden onder de gemeenten. In 2006 is een onderzoek gestart naar de monitoring van de ruimtewinst. De resultaten worden begin 2007 verwacht. De onderzoeken worden ook aan de orde gesteld in het Kennisteam Werklocaties.
<b>18. Stiltegebied Den Treek (7.3)</b>	Het nader onderzoeken van de mogelijkheid om een nieuw stiltegebied in te stellen bij Den Treek.	2005: onderzoek gereed	In 2005 is uit een akoestisch onderzoek gebleken dat op basis van het geluidsniveau en de criteria in het gebied aanwijzing tot stiltegebied mogelijk is. Begin 2006 heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Leusden en Woudenberg. Eind 2006 vindt vervolgoverleg plaats. Afhankelijk van dit overleg starten wij de procedure om het stiltegebied in de provinciale milieuverordening te verankeren.

<b>Onderwerp / paragraaf streekplan</b>	<u>Omschrijving actie</u>	<b>Wanneer gereed</b>	<b>Activiteiten / voortgang 2005/2006</b>
<b>19. Actieplan Landschap (7.4)</b>	Het opstellen van een Actieplan Landschap, waarmee invulling wordt gegeven aan de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Het Actieplan zal (deels) bestaan uit concrete uitvoeringsprojecten.	2006: Opstellen Actieplan Landschap	Met het Actieplan Landschap is eind 2005 gestart. In het Actieplan zijn doelen, ambities en concrete projecten opgenomen waaraan de provinciale landschapsarchitecten bijdragen. Naar verwachting wordt het Actieplan in het eerste kwartaal van 2007 door GS vastgesteld.
<b>20. Uitwerking nationale landschappen (7.4)</b>	Het opstellen van gebiedsprogramma's voor de nationale landschappen die in de provincie Utrecht liggen, en het vastleggen van de begrenzing van deze nationale landschappen. Het gaat om de volgende gebieden: Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Rivierengebied, Arnhem-Eemland en Groene Hart (van Groene Hart is de begrenzing al bekend). Alle genoemde landschappen zijn provinciegrens overschrijdend. De uitwerking wordt vastgelegd in een of meerdere uitwerkingsplannen. Bij dit proces wordt nauw samengewerkt met de betrokken provincies en gemeenten.	2005/2006: opstellen van gebiedsprogramma's en begrenzingen, gevolgd door procedure uitwerkingsplan	Voor alle vijf nationale landschappen zijn trajecten gestart om te komen tot een nadere begrenzing, beschrijving van kernkwaliteiten en visie op het landelijk gebied, en uitvoeringsprogramma's. Voor de koersbepaling hebben PS in september 2006 de notitie 'Beleidsuitgangspunten nationale landschappen provincie Utrecht' vastgesteld. Hierin is onder meer opgenomen hoe wij omgaan met migratiesaldo nul. Voor het <i>Groene Hart</i> is begin 2006 het Ontwikkelingsprogramma en eind 2006 het Uitvoeringsprogramma door PS vastgesteld. Voor <i>Eemland</i> zijn de voorbereidingen eind 2005 gestart en kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007 besluitvorming plaatsvinden. Met het Nationaal <i>landschap Rivierengebied</i> is begin 2006 gestart; besluitvorming is gepland in het eerste kwartaal van 2007. Bij de <i>Stelling van Amsterdam</i> heeft de provincie Noord-Holland het initiatief, ook hier is besluitvorming in het eerste kwartaal van 2007 gepland. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden de verschillende gebiedsenvelopjes een samenhangend document opgesteld, waarover in de eerste helft van 2007 kan worden besloten. Bovengenoemde besluitvorming zal vervolgens zo mogelijk in één uitwerkingsplan in het streekplan worden verankerd. Hiermee kan naar de huidige inzichten kort voor de zomer 2007 worden gestart.
<b>21. Uitwerking provinciaal landschap Utrechtse Heuvelrug (7.4)</b>	Het opstellen van een gebiedsprogramma voor de Utrechtse Heuvelrug als provinciaal landschap. Zonodig wordt een en ander vastgelegd in een uitwerkingsplan.	2006/2007: opstellen van gebiedsprogramma	De uitwerking van het provinciaal landschap is nog niet gestart, omdat prioriteit is gegeven aan de uitwerking van de nationale landschappen. De uitwerking zal wel in 2007 ter hand worden genomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen bij de nationale landschappen.

Onderwerp / paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Activiteiten / voortgang 2005/2006
<b>22. Robuuste verbindingszone Westelijke Natte As (7.5)</b>	Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van robuuste verbindingszone de Westelijke Natte As. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste verbindingszones).	2005/2006	Aanvullend aan een al uitgevoerde verkenning is in 2005 een derde variant voor de ligging van de Westelijke Natte As verkend. Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Holland over de aansluiting van de Natte As in de Vechtstreek. De procedure voor de concrete begrenzing kan op dit moment nog niet plaatsvinden omdat in het kader van de Herijking van het Plan de Venen is afgesproken dat een inrichtingsvoorstel wordt uitgewerkt in een apart proces met de gebiedsactoren. De begrenzing en de verankering in het Streekplan vinden plaats na afronding van dat inrichtingsvoorstel (eind 2007/begin 2008).
<b>23. Robuuste verbindingszones Veluwe – Utrechtse Heuvelrug (7.5)</b>	Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van de twee robuuste verbindingszones tussen de Veluwe en de Heuvelrug. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste verbindingszones).	2005/2006	In september 2006 hebben GS het Ontwerp-Natuurgebiedsplan vastgesteld. De begrenzing is in nauwe samenwerking met de SVGV en de provincie Gelderland en met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, landgoedeigenaren en agrariërs tot stand gekomen. Vaststelling van het Natuurgebiedsplan vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2007 plaats. De verankering in het streekplan vindt plaats tezamen met een aantal andere aanpassingen van de EHS.
<b>24. Begrenzing robuuste verbindingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie (7.5)</b>	Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van robuuste verbindingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste verbindingszones).	2006	Deze verbindingszone (circa 50 ha) ligt in de projectenveloppe Linieland van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie paragraaf 2.3). Op basis van de planuitwerking voor dit gebied, zal de stuurgroep voor deze projectenveloppe een advies geven over de ligging van deze verbindingszone. De concrete begrenzing in een Natuurgebiedsplan gebeurt naar verwachting in 2007. De verankering in het streekplan vindt plaats tezamen met een aantal andere aanpassingen van de EHS.
<b>25. WAV-besluit (7.5 en 7.6)</b>	Het vaststellen (door GS) van de voor verzuring gevoelige delen van de EHS in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (de 'zuurkaart').	2005/2006: GS stellen de 'zuurkaart' vast	In mei 2005 hebben GS de aanpak voor het opstellen van de EHS – WAV-kaart geaccordeerd. GS hebben het ontwerp-besluit in juni 2006 gepubliceerd, waarna vaststelling van het definitieve besluit begin 2007 zal volgen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer in november 2006 een wetswijziging WAV vastgesteld; GS brengen de gevolgen hiervan worden in 2007 nader in beeld en ondernemen zonodig vervolgacties.

<b>Onderwerp / paragraaf streekplan</b>	<u>Omschrijving actie</u>	<b>Wanneer gereed</b>	<b>Activiteiten / voortgang 2005/2006</b>
<b>26. Groene diensten (7.6)</b>	Het concreet inhoud geven aan het begrip 'groene en blauwe diensten', door het uitvoeren (De Venen) en starten (Langbroekerweteringgebied) van pilots.	2005 – 2007: doorlopend proces	In 2005 is in IPO-verband een catalogus voor groene en blauwe diensten opgesteld. Deze catalogus is voorgelegd aan de Eu en naar verwachting kan hiermee vanaf 2007 worden gewerkt. In 2005 is een pilot groene en blauwe diensten in het Langbroekerweteringgebied uitgevoerd. Eind 2006 hebben GS ingestemd met het starten van een pilot groene en blauwe diensten in De Venen. Beide pilots zijn ook input om te komen tot een samenhangend uitvoeringskader groene en blauwe diensten.
<b>27. Regeling Natuurlijke Handicaps (7.6)</b>	Het bewerkstelligen dat de Regeling Natuurlijke Handicaps zo breed mogelijk wordt ingezet in provincie Utrecht, met name in De Venen en het Langbroekerweteringgebied.	2005 – 2007: doorlopend proces	De veenweidegebieden in de provincie Utrecht waarop de Regeling Landbouw met Natuurlijke Handicaps (LNH) van toepassing is, zijn in 2004 in het Beheersgebiedsplan begrensd. Op basis van dit plan vindt vergoeding van de LNH plaats, gekoppeld aan een contract voor agrarisch natuurbeheer (SAN). Rijk en provincies hebben inmiddels afgesproken dat het gewenst is de vergoeding los te koppelen van de SAN. Rijk en provincies zijn nog bezig met de praktische invulling en implementatie van deze loskoppeling.
<b>28. Verblijfsrecreatie op Heuvelrug (7.7)</b>	Het onderzoeken van de mogelijkheden naar kwaliteitsverbetering van de bestaande verblijfsrecreatie in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bezien wordt of de uitkomsten kunnen worden toegepast op de hele Heuvelrug.	2005: afronden onderzoek en eventuele ontwikkeling vervolgactiviteiten	Het onderzoek is begin 2005 afgerond. Op basis van het onderzoek hebben GS voor 2 jaar een adviescommissie Recreatie & Toerisme ingesteld, die op verzoek van de gemeente in een vroeg stadium van de planologische procedure aan GS en de betrokken gemeente adviseert over kwaliteitsverbetering (inclusief eventuele uitbreiding) van bestaande verblijfsrecreatiebedrijven in het Nationale Park. Halverwege de pilot is tot en met 2006 pas 1 adviesaanvraag ontvangen. Dit wijst waarschijnlijk niet op afwezigheid van uitbreidingsbehoefte. De praktijk wijst namelijk uit dat veel uitbreidingsplannen in het voortraject blijven hangen en niet het stadium bereiken waarin ze aan de adviescommissie kunnen worden voorgelegd. Om haar expertise toch in te kunnen zetten heeft de adviescommissie besloten om eerder in het planproces te adviseren en zonedig het gehele planproces te begeleiden. De adviescommissie heeft de provincie gevraagd om het 'nee, tenzij'-regime te concretiseren en gemeenten hierover te informeren.

<b>Onderwerp / paragraaf streekplan</b>	<u>Omschrijving actie</u>	<b>Wanneer gereed</b>	<b>Activiteiten / voortgang 2005/2006</b>
<b>29. Agenda Westelijke veenweiden (7.8)</b>	Het uitvoeren van de Agenda Westelijke Veenweidegebieden. De Agenda heeft onder meer tot doel het agrarische cultuurlandschap te bewaren, door de verbreding van de economische dragers voor de melkveehouderij en de totstandkoming van een robuuster watersysteem.	2005 – 2007: uitvoering is een doorlopend proces	Op basis van de Agenda is vanaf januari 2005 gewerkt aan een lange termijn visie en daaraan gekoppeld investeringsplan. Deze actie is ook opgenomen in het Ontwikkelingsprogramma en het Uitvoeringsprogramma Groene Hart. Functie volgt peil is daarbij het nieuwe paradigma. De Agenda Westelijke Veenweiden zet nu in op instrumentarium om Functie volgt Peil uit te voeren, zoals toepassing van LNH vergoedingen, systeeminnovaties in de landbouw, regeling boerderijverplaatsing etc. Hiervoor heeft het Rijk enige middelen ter beschikking gesteld.
<b>30. Bodemkaart veenweidegebieden (7.8)</b>	Het opstellen van een gedetailleerde bodemkaart van de veenweidegebieden, die gebruikt zal worden bij de beoordeling van de noodzaak van ploegen/scheuren van grasland.	2005/2006: opstellen bodemkaart	In 2005 is de vraagstelling aangescherpt en hebben PS extra middelen (Stimuleringsbudget € 800.000) gereserveerd voor de uitvoering van dit onderzoek. De opdracht voor de bodemkaart is Europees aanbesteed. Begin 2006 hebben GS het projectplan voor het project Bodemkaart vastgesteld, inclusief een verbreding van het onderzoek met de grondwatertrappenkaart. Inmiddels is het onderzoek in uitvoering. Naar verwachting zal de bodemkaart eind 2007 beschikbaar zijn.
<b>31. Uitwerkingsplan(nen) Hart van de Heuvelrug (7.10)</b>	Het opstellen van Uitwerkingsplannen van het Streekplan voor de uitvoering van de afspraken die in het kader van het project Hart van de Heuvelrug zijn gemaakt. De uitwerkingsplannen zijn een belangrijk middel om te bewerkstellingen dat zowel de groene en rode transformaties in hun samenhang worden gerealiseerd.	2005 – 2007: opstellen van een of meerdere uitwerkingsplannen	GS hebben in december 2005 het Uitwerkingsplan Hart voor Groen vastgesteld. Op basis hiervan wordt de uitvoering van de Hart van de Heuvelrug clusterovereenkomst Soest I op provinciaal niveau planologisch mogelijk gemaakt. Een concept-ontwerp Uitwerkingsplan Hart van de Heuvelrug II Kamp van Zeist is gereed. Indien ook de bijbehorende clusterovereenkomst getekend is, zullen GS het Uitwerkingsplan begin 2007 in ontwerp vaststellen.

<b>Onderwerp / paragraaf streekplan</b>	<u>Omschrijving actie</u>	<b>Wanneer gereed</b>	<b>Activiteiten / voortgang 2005/2006</b>
<b>32. Windenergie (8.2)</b>	Het bevorderen van de samenwerking tussen provincie, betrokken gemeenten en marktpartijen bij de realisatie van locaties voor windenergie.	2005 – 2007: doorlopend proces	In 2005 is overleg gevoerd met die gemeenten waar een indicatieve aanduiding voor een grootschalige windturbine locatie in het streekplan is opgenomen. Dit heeft nog niet tot concreet resultaat geleid. In 2005 en 2006 zijn in de provincie nog geen windturbines gerealiseerd. Wel is een aantal bouw- en milieuvergunningen verleend en bestemmingsplannen in procedure gebracht die plaatsingsmogelijkheden voor windturbines bevatten. Dit betreft locaties in de gemeenten Lopik (9 MW) en Houten (9 MW). Er zijn verder diverse andere initiatieven, zowel voor de grootschalige opstellingen als voor een aantal kleinschalige opstellingen. Met ingang van augustus 2006 wordt echter geen subsidie meer verstrekt aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit (waaronder windenergie) in het kader van de MEP. Er is een tegemoetkomingsregeling toegezegd voor bedrijven die rechtstreeks getroffen zijn door de abrupte sluiting van de MEP-regeling. Maar verwachting wordt deze subsidie eind 2006 van kracht. Of en in hoeverre de stopzetting van de MEP-regeling consequenties heeft voor de verschillende initiatieven is nu nog niet duidelijk.
<b>33. Meervoudig ruimtegebruik Hollandsche IJssel / Oude Rijn (12.1)</b>	Het verkennen van de mogelijkheden om in het landelijk gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn aantal projecten voor meervoudig ruimtegebruik uit te voeren, als vervolg op de prijsvraaginzending Dotterlandschap en deze projecten vervolgens (doen) uitvoeren.	2005: keuze vervolgprojecten 2007: uitvoering gekozen vervolgprojecten	De afronding van het Spiegelproject Dotterlandschap heeft al eind 2004 plaatsgevonden. De ideeën uit het spiegelproject zijn in 2005 input geweest in onder meer het project Linschoterwaard, Routeontwerp A12 en Rijnenburg.
<b>34. Grondbeleid (14.2)</b>	Nadere invulling van de mogelijkheden voor een actieve participatie op de grondmarkt. Hiervoor is de notitie Actief provinciaal grondbeleid opgesteld.	2005 – 2007: vaststellen en toepassen notitie Actief provinciaal grondbeleid	GS hebben in april 2005 de nota Actief provinciaal grondbeleid vastgesteld. Daarin zijn de hoofdlijnen van het grondbeleid vastgelegd en is tevens besloten tot het instellen van een grondbank en een risicofonds (€ 5 miljoen uit het Stimuleringsfonds). OP dit moment lopen verschillende trajecten waarbij actief grondbeleid wordt overwogen. De aankoop van het Fort aan de Buursteeg is in een vergevorderd stadium.



Onderwerp / paragraaf streekplan	Omschrijving actie	Wanneer gereed	Activiteiten / voortgang 2005/2006
<b>35. Handleiding bestemmingsplannen (14.4)</b>	Het opstellen van een Handleiding bestemmingsplannen. In de Handleiding wordt onder meer ingegaan op: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de richtinggevende beleidsuitspraken (voor zover nodig);</li> <li>- de punten waarover in het streekplan is opgenomen dat zij nader gedetailleerd worden in de Handleiding bestemmingsplannen.</li> </ul>	2005	Op basis van een eerste ambtelijke aanzet heeft begin 2005 overleg plaatsgevonden met gemeenten en maatschappelijke organisaties. De Handleiding is vervolgens nader uitgewerkt en in september 2005 in concept vastgesteld. De concept – Handleiding is vervolgens besproken in PPC, PCLG en de statencie REG en in de inspraak gebracht. GS hebben de Handleiding in februari 2006 vastgesteld.
<b>36. Monitoring streekplan (14.5)</b>	Het monitoren en evalueren van de beleidsuitspraken en projecten in het streekplan op in ieder geval de thema's windenergie, wonen, werken en enkele speerpunten (met name recreatief groen en EHS) in het landelijk gebied.	Vanaf 2005 jaarlijks	De voortgang met betrekking tot wonen, werken, windenergie, recreatief groen en EHS wordt gemonitord. De resultaten hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 4.
<b>37. Lange termijn perspectieven / gebiedsperspectieven verstedelijking (3.5 en 14.6)</b>	Het ontwikkelen van ruimtelijke scenario's, om inzicht te krijgen in gebieden die op de langere termijn voor verstedelijking in aanmerking komen. Deze gebiedsperspectieven zullen de basis vormen, om bij gebleken noodzaak (op basis van de monitoring) locaties eerder, al in de streekplanperiode, operationeel te maken.	2005: start ontwikkeling lange termijn perspectieven / gebiedsperspectieven verstedelijking	Op basis van de Nota Ruimte is in het verband van de NV Utrecht voor de stadsgewesten Utrecht, Amersfoort en Hilversum een verkenning uitgevoerd naar de lange termijn mogelijkheden voor verstedelijking in de bundelingsgebieden. Een eerste concept Ontwikkelingsvisie is in oktober 2005 vastgesteld. Het tweede concept is in oktober 2006 vastgesteld en wordt aan de achterbannen voorgelegd. Naar verwachting wordt de ontwikkelingsvisie medio 2007 vastgesteld. Voor Zuidoost-Utrecht is in 2006 gewerkt aan een Knelpuntennota streekplanprogramma wonen en werken. Deze Knelpuntennota kan in 2007 mede input zijn voor een lange termijn visie die door de regio zelf zal worden opgesteld.