


Wijziging

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-109
Titel:	Aanpassingen riolering UO OVT
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	11-04-2018
Status:	Definitief
Opgesteld door:	[REDACTED]
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
AFW-1344 Afwijkende ligging K&L derden in OVT gebied. (werkhypothese XLIIIa) AFW-1321 Afwijking rioolontwerp TD OVT (werkhypothese XLVII) AFW-1611 Wijzigingen in Afwatering en Waterhuishouding OVT gebied tov geaccepteerd DO	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
BAM heeft een integraal UO versie B opgesteld inclusief een rioleringsontwerp. Na vrijgave van dit ontwerp is gebleken dat de situatie buiten afwijkt van de eerder door POUHL verstrekte informatie. Dit betreft: K&L derden, bestaande riolering gemeente. Ten einde te komen tot een functionerend rioleringsontwerp heeft er veelvuldig overleg met de Gemeente [REDACTED] in het bijzijn van POUHL plaatsgevonden. Hierin zijn ook details qua aansluitingen gewijzigd.	
Omschrijving:	
Deze wijziging betreft het verwerken van de met de Gemeente en POUHL afgesproken wijzigingen / ontwerpoplossingen integreren in het Integraal UO revisie C.	
NB: Uitvoeringsconsequenties betreffen voornamelijk gewijzigde materialisaties.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
n.v.t.	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
UO revisie B	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
O.01 Ontwerp algemeen O.03 Ontwerp Openbare Ruimte A.09 RAM & Safety- en Hazardmanagement	
SBS object:	
113-05* GWA 113-01* HWA 113-02* Riool 171* Riolleidingen 113-03* VWA	



Wijziging

WBS activiteit:
UHL-275 Ontwerp UO K&L Integraal
UHL-271 Ontwerp UO Openbare Ruimte

Afwikkeling
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:
n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
UO revisie C

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
De kosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 "Opstellen UO rev C".
Specificatie prijsaanbieding:
n.v.t.
Betalingsvoorwaarden:
n.v.t.
Planningsconsequenties
De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de uitvoeringswerkzaamheden van deze VTW worden separaat overeengekomen in een aanvullende VTW. De consequenties van de gewijzigde planning worden overeengekomen in de HUP.
Gevolgen kwaliteit:
Geen bijzonderheden
Gevolgen risico's:
Geen bijzonderheden

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	11-04-2018	[REDACTED]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	19-11-18	[Handwritten Signature]