

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-145
Titel:	Aanvullende coördinatiewerkzaamheden voor Bombardier SABUTO
Op verzoek van	<input type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	01-02-2018
Status:	Definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
AFW-1708 Bombardier komt levering 13 oktober niet na (zie afw-1697)	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
Conform planning zou Bombardier op 13 oktober 2017 de safetycase URTS en een functioneel werkend systeem leveren voor de tracédelen SABUTO. Tot op heden heeft BAM CUU geen safetycase ontvangen en is het systeem niet werkend opgeleverd. Dit heeft geleid tot aanvullende coördinatiewerkzaamheden van BAM CUU voor de werkzaamheden van Bombardier op de tracédelen SABUTO.	
Omschrijving:	
BAM(CUU) heeft extra coördinatiewerkzaamheden geleverd voor de werkzaamheden van de nevenopdrachtnemer Bombardier in de vorm van voortgang- en afstemmingsoverleggen voor de tracédelen SABUTO..	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
Geen	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	n.v.t.
Bestaande eisen:	n.v.t.
Werkpakket:	n.v.t.
SBS object:	n.v.t.
WBS activiteit:	UHL-243 Coördinatie van Nevenopdrachtnemers

Afwikkeling	
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:	n.v.t.
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:	n.v.t.



Wijziging wordt verwerkt in Document:
n.v.t.

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
€ 9.586,62
Specificatie prijsaanbieding:
OG-VTW-145 Prijsaanbieding d.d. 01-02-2018
Betalingsvoorwaarden:
Na acceptatie van de VTW
Planningsconsequenties
Uitloop van de coördinatie werkzaamheden nevenopdrachtnemer Bombardier door BAM CUU
Gevolgen kwaliteit:
Geen
Gevolgen risico's:
Geen
Overige voorwaarden:
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [Redacted] Projectdirecteur	01-02-2018	[Redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam [Handwritten: P. J. J. Janssens]	[Handwritten: 9/7/2018]	[Handwritten Signature]

